

温县政府投资审计中心

# 审计结果报告

温审投报〔2026〕第4号

## 关于温县西关小学综合楼建设项目

### 结算情况的审计报告

温县教育局：

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2026年1月15日至2月4日对温县西关小学综合楼建设项目结算情况进行了审计，现出具如下审计报告：

#### 一、基本情况

温县西关小学综合楼建设项目位于温县。工程主要内容：温县西关小学新建综合楼2104.68平方米。该工程经高达建设管理发展有限责任公司公开招标，由河南汉信建设工程有限公司中标承建，合同金额为4063020.11元。该工程竣工验收报告显示开工日期为2024年6月24日，竣工日期为2024年12月31日。

温县教育局作出了书面承诺，对其提供的与审计事项有关的所有工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责，并承担相应的责任。

## 二、审计依据

- 1、招标文件及工程量清单。
- 2、投标文件。
- 3、中标通知书。
- 4、施工合同。
- 5、竣工验收报告。
- 6、竣工结算书。
- 7、工程施工、竣工图纸。
- 8、现场勘验记录。

## 三、审计结果

根据你单位送审的有关资料，结合现场勘验情况对该工程进行了审计。

该工程送审决算金额为 4032719.12 元，经审计认定金额为 3980720.12 元，审减金额为 51999.00 元。

温县政府投资审计中心

2026年3月20日

