

温县 2024 年第二批大中型水库移民后期
扶持基金麻峪村仓储项目竣工

验
收
单

2025 年 5 月 28 日

温县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目
竣工验收小组



2024年第二批大中型水库移民后期扶持基金

麻峪村仓储项目竣工验收单

项目名称	2024年第二批大中型水库移民后期扶持基金麻峪村仓储项目		批准文号	温水[2024]43号	
项目位置	麻峪村		开工、竣工日期	2025.1.16—2025.5.15	
预算投资 (万元)	129	实际投资 (万元)	123.09220 1	受益移民 人数	800
有关建设单位	建设单位：温县水利移民服务中心 承建单位：河南善成建设工程有限公司 受益单位：麻峪村				
项目建设情况	<p>温县2024年大中型水库移民后期扶持基金麻峪村仓储项目，为2024年度第二批大中型水库移民后期扶持基金项目。工程于2025年1月16日开工，2025年5月15日竣工。2025年5月，温县水利移民服务中心聘请专家对该项目进行了验收。</p> <p>一、工程概况</p> <p>麻峪村现有大中型水库农村移民800余人。为创建美好移民村，增加村集体经济收入，经麻峪村委会申请，温县水利移民服务中心将麻峪村仓储项目上报2024年第二批移民后期扶持基金建设项目预算。经温县水利局会同县财政局以温水[2024]43号文确定该项目，项目预算总投资为129万元，拟新建钢结构仓储库1座，长52米，宽18米，高6米，面积936平方米，场地平整、拆除等。</p> <p>二、工程设计、实施与质量监管</p> <p>该项目由河南昀桥工程管理有限公司专业技术人员对项目进行了设计预算，通过招投标由中标单位河南善成建设工程有限公司承建此工程。在施工过程中，温县水利移民服务中心要求麻峪村委会派两名村委干部进行现场质量监管，同时委托河南成伟工程咨询有限公司作为监理方，监管工程质量，确保项目按时保质保量完成。</p> <p>三、工程完成情况</p> <p>新建钢结构仓储库1座，长52米，宽18米，高6米，面积936平方米，场地平整、拆除等。</p> <p>四、预算执行情况</p>				



该项目实行报帐制。设备人员进场开工后付合同金额的 30%，经验收合格后，支付至合同金额的 80%，经结算审核后，支付至结算金额的 100%（需向甲方缴纳 3%质保金，一年后一次性无息付清）。

验收小组意见








整改意见

服

2500

温县 2024 年第二批大中型水库后期扶持 基金麻峪村仓储项目竣工验收委员会 成员签字表

	姓名	职称	签字
组长	李永良	工程师	
成员	岳邦庆	工程师	
成员	张国龙	工程师	
成员	张恒业	工程师	
成员	王建亚	工程师	



工程监理意见书

2025年5月15日

单位：元

项目名称	2024年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目-麻峪村仓储项目		
施工单位	河南善成建设工程有限公司	施工地点	温县麻峪村
中标金额	1230922.01元	项目经理	魏亚儒
中标工程量	新建钢结构一座，900 m ² ；含电气、给排水。		
工程量变更追加(减少)情况(后附批件)	增加内容： 1、复合型压型钢板外墙高度为0.5米标高至女儿墙顶， 2、墙面檩条在0.5m处增设1道，在6.3m处增设1道。 3、A轴交6轴、7轴、8轴、9轴的基础承台标高由-1.5m变更为-3.7m，基础柱相应加深。 减少内容： 1、240厚结煤研砖墙1.2m高减少为0.5m高。 2、取消灰土垫层。		
已完成中标工程量情况	已完成100%		
监理单位认定完成工程进度	已完成100%		
监理工程师盖章		项目单位负责人签字	杜劭
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：