

温县 2025 年第三批大中型水库移民后期
扶持基金下石井、麻峪村东西主街道路硬
化项目竣工

验
收
单

2026 年 3 月 30 日

温县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金项目
竣工验收小组

**2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金
下石井、麻峪村东西主街道硬化项目竣工验收单**

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------|---------------------|------|
| 项目名称 | 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村东西主街道硬化项目 | | 批准文号 | 温水[2025]21 号 | |
| 项目位置 | 下石井村、麻峪村 | 开工、竣工日期 | | 2026.2.25—2026.3.27 | |
| 预算投资 (万元) | 92 | 实际投资 (万元) | 87.947739 | 受益移民 人数 | 2200 |
| 有关建设单位 | 建设单位：温县水利移民服务中心 承建单位：韶硕建工集团有限公司 受益单位：下石井村、麻峪村 | | | | |
| 项目 建 设 情 况 | <p>温县 2025 年大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村东西主街道硬化项目，为 2025 年度第三批大中型水库移民后期扶持基金项目。工程于 2026 年 2 月 25 日开工，2026 年 3 月 27 日竣工。2026 年 3 月，温县水利移民服务中心聘请专家对该项目进行了验收。</p> <p>一、工程概况</p> <p>下石井村、麻峪村现有大中型水库农村移民 2200 余人。为创建美好移民村，完善村内基础设施，经两村村委申请，温县水利移民服务中心将下石井、麻峪村东西主街道硬化项目上报 2025 年第三批移民后期扶持基金项目预算。经温县水利局会同县财政局以温水[2025]21 号文确定该项目，项目预算总投资为 92 万元，拟硬化道路 9945 平方米，沥青厚 0.05 米。</p> <p>二、工程设计、实施与质量监管</p> <p>该项目由河南省景观规划设计研究院有限公司专业技术人员对项目进行了设计预算，通过招投标由中标单位韶硕建工集团有限公司承建此工程。在施工过程中，温县水利移民服务中心要求下石井村、麻峪村村委派两名村委干部进行现场质量监管，同时委托河南舒翔工程管理有限公司作为监理方，监管工程质量，确保项目按时保质保量完成。</p> <p>三、工程完成情况</p> <p>硬化道路 9945 平方米，沥青厚 0.05 米。</p> | | | | |

四、预算执行情况

该项目实行报帐制。设备人员进场开工后付合同金额的 30%，经验收合格后，支付至合同金额的 80%，经结算审核后，支付至结算金额的 100%（需向甲方缴纳 3%质保金，一年后一次性无息付清）。

验收小组意见

验收合格。






整改意见

工程监理意见书

2026年3月27日





单位： 元

| | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 项目名称 | 温县 2025 年第三批大中型水库后期扶持基金下石井、麻峪村东西主街道硬化项目 | | |
| 施工单位 | 韶硕建工集团有限公司 | | |
| 合同金额 | 87.947739 万元 | | |
| 中标工程量 | 路面道路硬化总面积 9945 平方米，铺设 5cm 厚沥青路面。 | | |
| 工程量变更追加（后附资料） | 无 | | |
| 工程量变更减少 | 无 | | |
| 目前已完成工程量 | 工程完成总工程量的 100%。 | | |
| 监理单位认定完成工程进度 | 工程完成总工程量的 100%。 | | |
| 监理工程师签字 |  阮宇杰 注册监理工程师 编号 1022846 有效期至 2026.11.20 河南省工程管理有限公司 | 单位项目负责人签字 | 杜勃 |
| 监理单位对工程质量评价 | 单位意见：  合格 单位盖章： | 项目单位对工程完成情况意见 | 单位意见：  单位盖章： |

**温县 2025 年第三批大中型水库后期扶持
基金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目竣
工验收委员会成员签字表**

| | 姓名 | 职称 | 签字 |
|----|-----|-----|-----|
| 组长 | 张恒业 | 工程师 | 张恒业 |
| 成员 | 岳邦庆 | 工程师 | 岳邦庆 |
| 成员 | 张延春 | 工程师 | 张延春 |
| 成员 | 崔立田 | 工程师 | 崔立田 |
| 成员 | 王建亚 | 工程师 | 王建亚 |
| | | | |
| | | | |

工程结算审核定案表

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----|
| 工程名称 | 2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金下石井、麻峪村东西主街道路硬化项目 | | | | |
| 施工单位 | 韶硕建工集团有限公司 | 建设单位 | 温县水利移民服务中心 | | |
| 审 核 情 况 | | | | | |
| 评审内容 | 合同金额 (元) | 送审金额 (元) | 审定金额 (元) | 审减/增金额 (元) | 备注 |
| | 879477.39 | | 879477.39 | 0 | |
| 审定金额 (大写) | 捌拾柒万玖仟肆佰柒拾柒元叁角玖分 | | | | |
| 建设单位意见 | 监理单位意见 | 施工单位意见 | 审核单位意见 | | |
| 建设单位 (盖章): 负责人签字:  日期: 2026年4月10日 | 监理单位 (盖章): 负责人签字:  日期: 2026年4月10日 | 施工单位 (盖章): 负责人签字:  日期: 2026年4月10日 | 审核单位 (盖章): 负责人签字:  日期: 2026年4月10日 | | |