

# 工程监理意见书

2026年6月25日

单位：元

|              |  |                |   |
|--------------|--|----------------|---|
| 项目名称         | 2026年温县铁棍山药（怀药）冷链仓储建设项目  |                |   |
| 施工单位         | 河南豫仁建设工程有限公司   |                |   |
| 合同金额         | 557515.7 元   | 项目批复/资金文号      | 温农领【2025】35号  |
| 中标工程量        | 基础设施建设:对仓库地面、屋面等进行改造;其中:回填土1081m <sup>2</sup> ;C20楼地面垫层8cm厚142.56m <sup>2</sup> ;C20楼地面垫层12cm厚213.84m <sup>2</sup> ;C25楼地面垫层20cm厚76m <sup>3</sup> ;屋面改造1909.95m <sup>2</sup> 。 |                |   |
| 工程量变更追加      | 无  |                |   |
| 工程量变更减少      | 无  |                |   |
| 目前已完成工程量     | 完成工程量 70%  |                |   |
| 监理单位认定完成工程进度 | 完成工程量 70%  |                |   |
| 监理工程师签字和盖章   |    | 单位项目负责人签字      |  |
| 监理单位对工程质量的评价 |    | 项目单位对工程完成情况的意见 |  |