

南王庄村美丽家园建设项目

阶段性监理报告

工程名称：南王庄村美丽家园建设项目

建设单位：济源产城融合示范区水利移民事务中心

施工单位：河南济水源建筑工程有限公司

监理单位：中新创达咨询有限公司



一、工程概况

1、单位名称程项目名称:南王庄村美丽家园建设项目

建设单位:济源产城融合示范区农业农村局

施工单位:济源产城融合示范区水利移民事务中心

监理单位:中新创达咨询有限公司

2、工程项目建设地点:济源市轵城镇南王庄村

3、主要施工内容:铺设给水管总长 4565.5 米及配套阀门井等,原长 115 米、宽 4 米道路修复。

4、合同工期:180 日历天。

二、施工情况

1、已完成施工内容:新建水表井 241 座,路面切缝 9000 米,道路破除 2500 m²,开挖 1500 m²,管道铺设 2800 米,材料已全部进场。

2、其他施工作业内容穿插施工。

3、施工所有材料质量证明文件齐全,符合规范及设计要求,均按国家有关规定按批量见证取样,质量符合相关标准。

4、各分部、单元工程质量验收资料齐全。

5、施工安全防范措施落实较好,未发生安全、质量事故。

三、监理工作情况及施工中出现的問題及处理

在监理工作中,严格审查签认有关原材料质量证明文件及各项检验批,工程计量、工程进度计划、安全技术措施等有关文件,运用见证取样、巡视旁站、平行检查等手段进行监理,不合格的单元工程达不到规范和设计要求的及时下达监理通知及整改通知,监督并核验改正结果,合格后方可进行下一道工序施工。

四、施工总体情况

施工各道工序均能做到按有关规范、规定及标准,认真进行操作

及检查，符合图纸设计要求，资料齐全。

五、对该工程的评估结论

建设单位组织施工单位、设计单位、监理单位对已完成工程进行阶段性验收，合同内工程已按照合同要求完成 90%，已完成部分质量合格，通过阶段性验收。

总监

