

项目阶段性验收表

项目名称：社旗县植被恢复费异地造林项目

施工单位	河南俊宇建设工程有限公司		施工单位负责人	贾坤
施工负责人	李菁		工程监理员	
合同编号			合同总金额	746720.00元
竣工日期	2026.4.15		验收日期	2026.4.15
工程建设地点	下洼镇			
单项工程名称	规格	工程量		
		单位	合同数	验收数
场地清理		亩	145	145
机械整地		亩	145	145
无絮杨	米径3cm, 裸根	株	8652	8652
黑松	两年生营养钵苗	株	4342	0
女贞	米径3cm, 裸根	株	896	896
防护网	1.2米高	米	300	0
验收组意见	合格			
验收组成员	单位	职称	验收组长签名: 张浩	
			签名	
	林业局		张浩	
	林业局		张浩	
	河南路知工程咨询有限公司	总监	刘振	
	河南俊宇建设工程有限公司	项目经理	李菁	

说明：本表由主管部门组织的验收组负责填列。

项目质量监理报告附表

项目名称	社旗县植被恢复费异地造林项目		
工程名称		施工单位	河南俊宇建设工程有限公司
投资额（元）	746720.00元	施工起止日期	2026.3.25-2026.4.15
监理报告内容	1、场地清理：对规划145亩造林地进行地面杂物清理。 2、机械整地：145亩全面开挖、深翻、平整土地，要求达到造林需求。 3、造林：无絮杨为4×2米，密度为84株/亩，103亩；女贞为4×3米，密度为56株/亩，16亩；		
监理结论（签章）	符合阶段验收要求		
监理人员签名		报告日期	2026.4.15