

2025 年度财政衔接资金建设项目验收表

申请验收单位：河南省云鹏实业有限公司

项目名称	上蔡县洙湖镇岳洼村新型农村集体项目	项目所在地	上蔡县洙湖镇岳洼村	
项目类别	标准化厂房	施工单位	河南省云鹏实业有限公司	
工程效益	全村收益			
合同金额	100万元	其中：财政投资100万元，自筹0元		
开工日期	2025年 9月 10日	竣工日期	2025年 10月 9日	
项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题
标准化厂房 1000 平方米，及114米围墙	无完成		合格	无
评定级次	优质	合格	基本合格	不合格
参加验收单位	验收人签字	验收结论		
设计单位		 验收结论：合格		
监理单位				
施工单位				
上蔡县洙湖镇政府				
岳洼村村委会				
验收时间	2025年 11月 16日			

