

# 河南省科学院激光制造研究所工程项目技术性验收报告

验收日期：2026年7月4日

|         |                         |            |                 |
|---------|-------------------------|------------|-----------------|
| 采购单位    | 河南省科学院激光制造研究所           | 使用单位       | 河南省科学院激光制造研究所   |
| 工程名称    | 中原量子谷大型仪器共享平台基础设施建设项目   | 财政经费年度     |                 |
| 中标单位    | 河南弘洁净化工程有限公司            | 中标（成交）通知书号 | 豫财磋商采购-2025-804 |
| 合同金额    | 2522000元                | 结算金额       | 2572751.52元     |
| 项目地址    | 河南省郑州市管城回族区汉月路26号中原量子谷  | 项目经理       | 胡狮              |
| 监理单位    | 河南弘众工程管理有限公司            | 项目总监       | 杨伟              |
| 监理单位意见  | 符合设计文件及相关规定，同意验收。<br>杨伟 |            |                 |
| 项目负责人意见 | 满足合同约定及要求，同意验收。<br>胡狮   |            |                 |
| 验收结论    | 与合同要求一致，验收合格            |            |                 |
| 验收人签名   | 胡狮 叶洁娟 关殿欣              |            |                 |
| 监督人签名   | 记峰                      |            |                 |
| 单位负责人意见 | 同意                      | 记峰         |                 |