





工程监理意见书

2025年8月25日

单位：元

项目名称	温县第六小学附属幼儿园建设项目		
施工单位	宙宏建设集团有限公司		
合同金额	8916949.82 元	采购项目编号	温财招标采购 -2024-44
中标工程量	温县第六小学附属幼儿园教学楼、综合楼，均为框架结构教学楼地上3层，建筑面积2544.29m ² ；综合楼地上4层，建筑面积1856.24m ² 。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	详见已完成工程计量申报书。		
监理单位认定完成工程进度	全详见已完成工程计量申报书。		
监理工程师签字和盖章	单位项目负责人签字		
 单位意见： 	单位意见： 		
 监理单位对工程质量评价 注册号：41006105 有效期：2028.06.02 焦作建筑勘察设计院有限公司 单位盖章： 	项目单位对工程完成情况意见  单位盖章： 		

温县第六小学附属幼儿园建设项目

建设单位：温县教育局

工程名称：温县第六小学附属幼儿园建设项目

本次申报计量总价：

(小写)：1453285.89元

(大写)：壹佰肆拾伍万叁仟贰佰捌拾伍元捌角玖分

施工单位：_____



(签字并盖章)

建设单位：_____

郭志平

(签字并盖章)

监理单位：_____



(签字并盖章)

序号	付款次数	计量金额	付款金额	月份	备注
1	第一次		2675084.00	2024年12月	
2	第二次	4127552.90	1161900.00	2025年6月	
3	第三次	1178248.32	942500.00	2025年7月	
4	第四次	1453285.89	1162600.00	2025年8月	