

工程进度现场工程量确认单

工程名称	温县太极大道排水管网改造升级工程（一标段）		
时间	2025年12月9日	编号	001

已完成项目进度工程量清单：

	原清单量	实际完成量
拆除路面	30036 m ²	18322 m ²
沟槽开挖	55947.84m ³	34128.18m ³
土方回填	48306.19m ³	29467m ³
余方弃置	7641.65m ³	4661m ³
DN800 雨水管道铺设	5038m	3173m
DN600 雨水管道铺设	425m	268m
DN300 雨水管道铺设	1977m	1200m
沉泥井	36 座	22 座
恢复沥青路面	28931 m ²	17648 m ²
新建路面水稳铺设	57862 m ²	35296 m ²
圆形检查井	150 座	92 座
矩形检查井	11 座	7 座
雨水口	296 座	180 座

以上完成合同总工程量的 61%

施工单位：



2025年12月9日

监理单位：



2025年12月9日