

温县政府投资审计中心

审计结果报告

温审投报〔2026〕第1号

关于温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程 结算情况的审计报告

温县公路事业发展中心:

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2025年12月15日至2026年1月29日对温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程结算情况进行了审计，现出具如下审计报告:

一、基本情况

温县 X032 苏庄南新蟒河桥改建工程位于温县。工程主要内容:对沁裴线 X032 上跨新蟒河处桥进行拆除重建，起点位于苏庄村东南向，路线向南改建，跨越新蟒河桥后向南 320 米至路线终点，路线全长 515m，其中桥梁长度为 310.92m。该工程经河南恒屹招标代理有限公司公开招标，由立晟建设工程有限公司中标承建，合同金额为 10301359.72 元。该工程竣工验收报告显示开工日期为 2025 年 1 月 19 日，竣工日期为 2025 年 7 月 15 日。

温县公路事业发展中心作出了书面承诺,对其提供的与审计事项有关的所有工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责,并承担相应的责任。

二、审计依据

- 1、招标文件及工程量清单。
- 2、投标文件。
- 3、中标通知书。
- 4、建设工程施工合同。
- 5、工程竣工验收报告。
- 6、竣工结算书。
- 7、工程施工、竣工图纸。
- 8、工程变更、签证资料。
- 9、备案资料。

三、审计结果

根据你单位送审的有关资料,结合现场勘验情况对该工程进行了审计。

该工程送审决算金额为 10241439.90 元,经审计认定金额为 10120755.10 元,审减金额为 120684.80 元。

温县政府投资审计中心

2026年1月30日

