

2024 年浚县卫贤镇赫含珠村食品加工项目

验收报告

报告编号: KPJC20240923001

河南科平工程检测咨询有限公司

2024 年 9 月 23 日

2024 年浚县卫贤镇赫含珠村食品加工项目

验收报告

报告编号: KPJC20240923001

河南科平工程检测咨询有限公司

2024 年 9 月 23 日

注 意 事 项

1. 报告未加盖本单位公章无效;
2. 本报告的复印件未重新加盖公章无效;
3. 本报告未加盖骑缝章无效;
4. 如对本报告有异议或需要说明之处, 可在报告发出后十五日内向本单位书面提出, 逾期不再受理。

检测单位: 河南科平工程检测咨询有限公司

通信地址: 新乡市封丘县城南干道 177 号

邮政编码: 453300



目 录

1. 工程概况	- 4 -
2. 验收依据	- 4 -
3. 设备、工具配置	- 5 -
4. 质量控制资料核查	- 5 -
5. 建筑工程质量评定	- 6 -
6. 验收结论	- 13 -
附件 1 检测机构营业执照及资质证书	- 15 -
附件 2 部分现场验收照片	- 17 -

1. 工程概况

1.1 工程概况表

项目名称	2024 年浚县卫贤镇赫含珠村食品加工项目
建设地点	浚县卫贤镇赫含珠村
项目建设主要内容	本项目为多层工业建筑，总建筑面积 2880.00 m ² ，结构类型为钢结构，地上一层为生产车间，层高 6 米，地上二层为生产车间，层高为 4 米。
委托单位	浚县乡村振兴局
建设单位	浚县卫贤镇人民政府
施工单位	河南帆旗建筑工程有限公司
监理单位	河南联仁工程管理有限公司
验收单位	河南科平工程检测咨询有限公司
开竣工日期	2024 年 4 月 23 日——2024 年 9 月 15 日

2. 验收依据

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

2.2 《工程测量标准》（GB 50026-2020）

- 2.3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）
- 2.4 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）
- 2.5 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）
- 2.6 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）
- 2.7 施工单位提供的项目相关资料
- 2.8 现场检查、勘测资料
- 2.9 其它相关规程、规范。

3. 设备、工具配置

序号	仪器/设备名称	规格 型号	数量	状态
1	游标卡尺	150mm	1	正常
2	钢卷尺	5m、50m	2	正常
3	机械推尺	9999m	1	正常
4	激光测距仪	MILESEYY	1	正常
5	多功能检测尺	2m	1	正常

4. 质量控制资料核查

经检查提供的施工资料，核查材料质量证明文件、施工记录及竣工验收资料。

4.1 材料质量证明文件：

经检查施工资料，进场原材料、构配件和设备的质量证明文件齐全。

4.2 施工记录：

经检查施工资料，关键部位和关键工序的施工记录完整。

4.3 工程竣工验收资料

通过检查施工资料包括施工日记、验收记录等，工程竣工档案完整。

5. 建筑工程质量评定

5.1 土石方工程

依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）规定的检验方法进行检验。因该工程已经竣工，不能对隐蔽工程验收，通过检查施工资料进行评价。

通过查看资料，土方工程检验结果如下：土方回填压实系数符合设计要求；土方顶面标高偏差未超过规范要求的偏差；该项目土方工程施工质量符合设计和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）的要求，土方工程合格。

5.2 砌筑工程

依据《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）规定的检验方法进行检验。因该工程已经竣工，不能对隐蔽工程验收，隐蔽工程通过检查施工资料进行评价。

通过查看资料及现场检验，砌筑工程检验结果如下：

主控项目和一般项目符合设计要求和规范要求，该项目实心砖墙工程施工质量符合设计和《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）的要求，该项目砌筑工程合格。

5.3 混凝土及钢筋混凝土工程

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定的检验方法进行检验。垫层、独立基础、带形基础、矩形柱、浇筑混凝土、现浇构件钢筋工程已经竣工，不能对隐蔽工程验收，通过检查施工资料进行评价。

通过查看资料及现场检验，混凝土及钢筋混凝土工程工程检验结果如下：

混凝土工程主控项目和一般项目符合设计要求和规范要求；混凝土强度等级符合设计要求；轴线位置的偏差未超

过规范要求的偏差；截面尺寸偏差未超过规范要求的偏差；
顶面标高偏差未超过规范要求的偏差；混凝土浇筑质量符合
《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

钢筋混凝土工程主控项目和一般项目符合设计要求和
规范要求，钢筋的品种、规格、性能等符合现行国家产品标
准和设计要求；钢筋绑扎的大小和尺寸符合设计要求；钢筋
混凝土工程施工质量符合设计和《建筑工程施工质量验收统
一标准》（GB 50300-2013）的要求，钢筋混凝土分部工程
合格。

5.4 金属结构工程

5.4.1 钢材

主控项目

钢材、钢铸件的品种、规格、性能等符合现行国家产品
标准和设计要求。钢材产品的质量符合设计和合同规定标准
的要求。钢板厚度及允许偏差符合其产品标准的要求；型钢
的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准的要求；钢材的表面
外观质量符合国家现有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量合格证明文件及检验报告等。

一般项目

钢板厚度及允许偏差符合其产品标准的要求。

检查数量：每一品种、规格的钢板抽查5处。

检验方法：用游标卡尺量测。

5.4.2 验收结论：合格

5.4.3 钢结构安装工程

主控项目

焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ 81的规定。

焊缝金属表面焊波均匀，钢柱、钢梁、钢支撑、钢檩条、钢墙架等钢构件安装的允许偏差符合《标准》的规定；主体结构总高度的允许偏差符合《标准》的规定。

墙体板材安装垂直、平整、位置正确，板材无裂缝或缺损。板材墙体表面平整光滑、色泽一致、洁净，接缝均匀、顺直。墙体上的孔洞、槽、盒位置正确、套割方正、边缘整齐。板材墙体安装的允许偏差和检验方法符合规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量。

5.4.4验收结论：合格

5.5 门窗工程

通过查看资料和现场检测，门窗扇安装牢固、开关灵活、关闭严密；门窗的材质、尺寸、安装位置、连接方式及性能符合设计要求及国家现行标准的有关规定；玻璃安装牢固，无裂纹、损伤和松动，玻璃的层数、品种、规格符合设计要求。门窗配件的型号、规格、数量符合设计要求，安装牢固，位置正确，功能满足使用要求。

门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀；大面无划痕、碰伤。密封胶表面光滑、顺直，无裂纹。门窗安装的允许偏差和检验方法符合规定。

表 1 门窗尺寸检测结果表

类型	编号	宽度	高度	数量	结论	备注
		(mm)	(mm)			
普通门	TLM4055	4000	5500	2	合格	/
	M1528	1500	2800	3	合格	/
	M2528	2500	2800	1	合格	/
	M1021	1000	2100	1	合格	/
普通窗	C3020	3000	2000	18	合格	/
	C3018	3000	1800	22	合格	/

5.6 屋面及防水工程

5.6.1 依据《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)及相关规定的检验方法进行检验。

通过查看资料和现场检测，屋面板材及雨棚材料质量证明文件齐全，品种、规格、厚度、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。屋面板铺装平整，搭接方式、排水坡度符合设计要求，板材无裂缝或缺损，无渗漏现象。屋面板材安装的允许偏差和检验方法符合规定。

综上所述，该项目屋面及防水工程符合设计要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相关规定，屋面及防水工程质量合格。

5.6.2 验收结论：合格

5.7 楼地面工程

5.7.1 观感质量

通过查看资料和现场检测，楼地面工程检验结果如下：

经现场检查，水泥混凝土板面平整、密实；边角整齐、无裂缝，无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象；蜂窝麻面面积不大于总面积的0.5%。

现场使用2m工程检测尺和塞尺进行面层平整度抽检6处，平整度分别为3mm、2mm、2mm、3mm、3mm、3mm，小于规范要求的5mm。

现场使用取芯机随机抽取3处芯样进行测量，芯样厚度分别为150mm、160mm、150mm；

现场使用推轮检测仪和钢卷尺进行检测：

15cm厚水泥混凝土 $60*24=1440\text{m}^2$ ；散水 131.5m^2 、坡道 17.22m^2 。

5.7.2验收结论：合格

5.8 墙、柱面装饰工程

5.8.1依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)规定的检验方法进行检验。

通过查看资料和现场检测，墙、柱面装饰工程检验结果如下：

墙面一般抹灰工程：内、外墙面一般抹灰工程所用材料的品种和性能符合设计要求及国家现行标准的有关规定。通过检查施工记录，抹灰工程采用的施工工艺符合设计要求，

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结牢固，抹灰层无脱层和空鼓，面层无爆灰和裂缝。经检测，该项抹灰工程施工表面光滑、洁净、接搓平整，分格缝清晰，立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正施工质量偏差在允许偏差范围内。

墙面喷刷涂料工程：通过查看资料和现场检测，内墙面乳胶漆所用材料的品种和性能符合设计要求及国家现行标准的有关规定。通过检查施工记录，墙面喷刷涂料工程采用的施工工艺符合设计要求，经检测，该项墙面喷刷涂料工程施工表面光滑、洁净、接搓平整，分格缝清晰，立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正施工质量偏差在允许偏差范围内。

5.8.2验收结论：合格

6. 验收结论

受浚县乡村振兴局委托，河南科平工程检测咨询有限公司对2024年浚县卫贤镇赫含珠村食品加工项目进行了工程实体质量检测和外观检查，并对其检测数据进行了整理、汇总、评定等工作。

评定结果：

2024 年浚县卫贤镇赫含珠村食品加工项目工程质量符合相关验收规范的规定；质量控制资料完整；观感质量基本符合验收要求。

验收人员签字：汪伟亮 张宏坤 王孙永

河南科平工程检测咨询有限公司

2024 年 9 月 23 日



附件 1 检测机构营业执照及资质证书

页码, 1/1



营业 执 照

(副 本) 1-1

统一社会信用代码
9141072759341171XL

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2012年04月05日

营业期限 2012年04月05日至2027年04月04日

住所 河南省新乡市封丘县城南干道177号

名称 河南科平工程检测咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李贝贝

经营范围 许可项目：建设工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

登记机关

2021 年 01 月 12 日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://10.8.1.130:9080/Topicis/CertfTabPrint.do>

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制
2021/1/12

国家企业信用信息公示系统公告事项



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 241601060233

名称: 河南科平工程检测咨询有限公司

地址: 河南省新乡市封丘县城南干道177号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241601060233
有效期 2030 年 6 月 23 日

发证日期: 2024 年 6 月 24 日

有效期至: 2030 年 6 月 23 日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

附件 2 部分现场验收照片







