




2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市会昌办北韩庄村道路硬化项目		建设地点	孟州市会昌办北韩庄村
计划开工日期		2025 年 5 月 28 日	计划竣工日期	2025 年 8 月 26 日	
实际开工日期		2025 年 5 月 28 日	实际竣工日期	2025 年 8 月 5 日	
主要建设内容		修建总长约 742.8 米，其中 4 米宽以下混凝土路面约 128.2 米，481.51m²；4 米宽以上混凝土路面，约 614.6 米长，3661.25m²。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。			
相关单位确认意见	建设单位				
	施工单位				
	项目所在村 (或受益或使用单位)				
	监理单位				
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)				
备注					

孟州市农业农村局

荣泰工程管理咨询有限公司



2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市会昌办北韩庄村道路硬化项目		建设地点	孟州市会昌办北韩庄村	
项目概况	建设单位	孟州市会昌街道办事处		项目负责人	李俊
	施工单位	河南渠霜建筑工程有限公司		项目负责人	韩健
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司		项目负责人	张强
	主要建设内容	修建总长约 742.8 米，其中 4 米宽以下混凝土路面约 128.2 米，481.51m²；4 米宽以上混凝土路面，约 614.6 米长，3661.25m²。			
	合同金额（元）	669000.00 元		合同工期	2025 年 5 月 28 日-2025 年 8 月 26 日
项目开完工时间		2025 年 5 月 28 日-2025 年 8 月 5 日		验收日期	2025 年 9 月 10 日
参验单位意见	施工单位意见	项目负责人: 韩健			
	监理单位意见	项目负责人: 张强			
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人: 李俊			
	项目所在乡镇意见	项目负责人: 李俊			
孟州市农业农村局（项目第三方验收单位）意见		现场复核，实际施工量与招标工程量存在差异，结算时须核减标“*”项工程量。			
备注		变更情况：有 ☒ 无 ☐ 签证情况：有 ☒ 无 ☐ 其他：			

孟州市农业农村局

荣泰工程管理咨询有限公司



2025 年孟州市衔接资金项目综合验收现场实测实量确认表

项目名称： 2025 年孟州市会昌办北韩庄村道路硬化项目 项目建设地点： 孟州市会昌办北韩庄村

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同或招投标工程量	综合验收 实测实量工程量	相关数据	备注
1	拆除路面	1. 材质:混凝土类 （无筋） 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km 以内	m ²	4142. 76	4061. 60	龙首前街： 69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+（5.1+5.4）*5.7/2+（5.4+3.9）*3.3/2+8.8*（3.35+3.1+4.85+3.9）/4 龙首街：26.5*6+（6.2+8.9） *53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5 龙首一街：12.5*6.5 龙首二街：12.8*6 龙首三街：30*（6.5+6）/2+71.6*4.7 财政局家属院门口：4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7 大队部西邻：2.7*46.9+24.9*（3.9+4+3.4）/3	
2	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0. 25m 以内 3. 运距:自行考虑	m ³	1035. 69	1010. 40	龙首前街： {69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+（5.1+5.4）*5.7/2+（5.4+3.9）*3.3/2+8.8*（3.35+3.1+4.85+3.9）/4}*0.25 龙首街：{26.5*6+（6.2+8.9） *53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5}*0.25 龙首一街：12.5*6.5*0.25 龙首二街：12.8*6*0.25 龙首三街：{30*（6.5+6）/2+71.6*4.7}*0.25 财政局家属院门口：{4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7}*0.25 大队部西邻：{2.7*46.9+24.9*（3.9+4+3.4）/3}*0.25	
3	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形路床碾压检验	m ²	4142. 76	4061. 60	龙首前街： 69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+	

孟州市农业农村局

荣泰工程管理咨询有限公司



		2. 范围: ±30cm				9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+ (5.1+5.4) *5.7/2+ (5.4+3.9) *3.3/2+8.8* (3.35+3.1+4.85+3.9) /4 龙首街: 26.5*6+ (6.2+8.9) *53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5 龙首一街: 12.5*6.5 龙首二街: 12.8*6 龙首三街: 30* (6.5+6) /2+71.6*4.7 财政局家属院门口: 4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7 大队部西邻: 2.7*46.9+24.9* (3.9+4+3.4) /3	
4	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 买土	m ³	414. 28	404. 16	龙首前街: {69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+ 9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+ (5.1+5.4) *5.7/2+ (5.4+3.9) *3.3/2+8.8* (3.35+3.1+4.85+3.9) /4}*0.1 龙首街: {26.5*6+ (6.2+8.9) *53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5}*0.1 龙首一街: 12.5*6.5*0.1 龙首二街: 12.8*6*0.1 龙首三街: {30* (6.5+6) /2+71.6*4.7}*0.1 财政局家属院门口: {4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7}*0.1 大队部西邻: {2.7*46.9+24.9* (3.9+4+3.4) /3}*0.1	
	石灰稳定土	1. 路基: 三七灰土 2. 厚度: 25cm 3. 含消解石灰、养护 4. 填方来源、运距: 买土	m ²	4142. 76	4061. 60	龙首前街: 69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+ 9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+ (5.1+5.4) *5.7/2+ (5.4+3.9) *3.3/2+8.8* (3.35+3.1+4.85+3.9) /4 龙首街: 26.5*6+ (6.2+8.9) *53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5 龙首一街: 12.5*6.5 龙首二街: 12.8*6 龙首三街: 30* (6.5+6) /2+71.6*4.7 财政局家属院门口: 4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7	

2025 年孟州市衔接资金项目验收资料

						大队部西邻: $2.7*46.9+24.9*(3.9+4+3.4)/3$	
*	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护 4. 含切缝费用	m ²	481.51	220.42	大队部西邻: $2.7*46.9+24.9*(3.9+4+3.4)/3$	
7	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护 4. 含切缝费用	m ²	3661.25	3821.18	龙首前街: $69.7*(7.15+7.05+6.8+6.8+7.2+7.2+7.4+7.6+7.9)/9+3.1*2+3*4.4+9.8*6.3+28.65*(5+6.15+7.5+6.7+6.7+7)/6+9.7*6.7+(5.1+5.4)*5.7/2+(5.4+3.9)*3.3/2+8.8*(3.35+3.1+4.85+3.9)/4$ 龙首街: $26.5*6+(6.2+8.9)*53.5/2+7.2*10.4-0.6*4.4+5.1*201+12*5.5$ 龙首一街: $12.5*6.5$ 龙首二街: $12.8*6$ 龙首三街: $30*(6.5+6)/2+71.6*4.7$ 财政局家属院门口: $4.5*7.5+16.6*9+46.9*6.7$	
8	大型机械设备 进出场及安拆	1. 名称: 挖掘机 1 台, 推土机 1 台	项	1	1	1	

综合验收意见:

施工单位: 韩健

监理单位: 张子臣

项目所在乡镇: 李俊

项目所在村(受益单位或使用单位):

现场复核, 实际施工量与招标工程量存在差异, 结算时须核减标“*”项工程量。

孟州市农业农村局

荣泰工程管理咨询有限公司

