

竣工报告

建设单位	栾川县城政园林绿化中心	施工单位	河南行广建设有限公司
工程名称	伊尹公园东侧山体公园景观提升工程		
施工地点	伊尹公园东侧城寺沟路		
工程范围	图纸、合同施工范围内		
合同总价	273.8 万元（贰佰柒拾叁万捌仟元整）		
合同开工日期	2024 年 7 月 8 日	实际开工日期	2024 年 7 月 8 日
合同竣工日期	2024 年 8 月 17 日	实际竣工日期	2024 年 8 月 17 日
合同工作天数	40 天	实际竣工天数	40 天
是否彻底竣工	彻底竣工	未完施工项数	无
工程概况： 本工程位于栾川县城伊尹公园东侧城寺沟路，主要施工内容有：加固景观堰体、修建园路、安装景观小品、亮化、栽植苗木等工程量清单范围内的全部内容。			
竣工验收内容： 对施工单位实施的加固景观堰体、修建园路、安装景观小品、亮化、栽植苗木等工程量清单范围内的全部内容进行验收。			
施工单位：（签章）  年 月 日	监理单位：（签章）  年 月 日	建设单位：（签章）  年 月 日	