

鲁山县水利局水毁修复项目
(沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河)
竣工验收

鉴 定 书

鲁山县水利局水毁修复项目
(沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河)

竣工验收组

2022年9月21日

前 言

2022年9月21日，鲁山县水利局主持召开鲁山县水利局水毁修复项目（沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河）竣工验收会议。鲁山县水利局、鲁山县发改委、中水华通工程有限公司、中鼎景宏工程管理有限公司、河南盛世永昌建设工程有限公司等单位代表参加了竣工验收会议。

验收组通过查看现场、听取参建单位情况汇报、查阅资料，并经认真讨论，形成本鉴定意见。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：鲁山县水利局水毁修复项目（沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河）

工程位置：鲁山县

（二）工程建设主要内容

沙河水毁修复：尧山镇马公店村段M7.5浆砌石挡墙140米；灶君庙村段M7.5浆砌石挡墙236米；营盘沟村段M7.5浆砌石挡墙47米；西竹园村段M7.5浆砌石挡墙38米、M7.5浆砌石护基134米；四道河村段M7.5浆砌石挡墙63米；赵村镇东坪村段M7.5浆砌石护坡350米

澎河水毁修复：张良镇福林村段C25混凝土护坡150米；

贺塘村段格宾网箱挡墙 600 米；马楼乡沙庄村段 M7.5 浆砌石挡墙 150 米；宋口村段 M7.5 浆砌石挡墙 120 米、M7.5 浆砌石护坡 100 米；宋口村段 C25 钢筋混凝土挡墙 50 米；麦庄村段 C25 混凝土护坡 100 米。

泥河水毁修复：礅子营乡孙沟村段 M7.5 浆砌石挡墙 380 米。

淝河水毁修复：苏庄段格宾网箱挡墙 150 米；里王庄村段 M7.5 浆砌石挡墙 50 米；湖泉店段格宾网箱挡墙 100 米。

灰河水毁修复：张官营镇大吴营村段 M7.5 浆砌石挡墙 260 米；礅子营乡里沟村段 M7.5 浆砌石挡墙 760 米、魏冲村段 M7.5 浆砌石挡墙 130 米；魏冲村段 C25 混凝土护坡 200 米。

柳林河水毁修复：董周乡汪家庄村段 M7.5 浆砌石挡墙 190 米；黄北洼村段 M7.5 浆砌石挡墙 250 米。

（三）工程建设参建单位

建设单位：鲁山县水利局

设计单位：中水华通工程有限公司

监理单位：中鼎景宏工程管理有限公司

施工单位：河南盛世永昌建设工程有限公司

（四）工程施工过程

1. 工程开工、完工时间

该工程于 2022 年 4 月 7 日开工，2022 年 5 月 31 日完工。于 2022 年 6 月 10 日进行了单位工程（合同完工）验收。

2. 工程完成情况和完成的主要工程量: 该工程已按照设计内容全部完成了建设任务。

(1) 沙河水毁完成建设内容为:

1. 尧山镇灶君庙村 M7.5 浆砌石挡墙 222.2 米。
2. 尧山镇马公店村 M7.5 浆砌石挡墙 139.7 米。
3. 尧山镇西竹园村 M7.5 浆砌石挡墙 176 米。
4. 尧山镇四道河村 M7.5 浆砌石挡墙 63 米。
5. 尧山镇营盘沟村 M7.5 浆砌石挡墙 47 米。
6. 赵村镇东坪村 M7.5 浆砌石护坡 350.05 米。

(2) 澎河水毁完成建设内容为:

1. 马楼乡宋口村 M7.5 浆砌石护坡 221.7 米, C25 钢筋混凝土挡墙 50 米。

2. 马楼乡麦庄村 C25 混凝土护坡 100 米。

3. 马楼乡沙庄村 M7.5 浆砌石挡墙 150 米。

4. 张良镇贺塘村格宾网箱挡墙 600 米。

5. 张良镇福林庄村 C25 混凝土护坡 150 米。

(3) 泥河水毁完成建设内容为:

1. 礅子营乡孙沟村 M7.5 浆砌石挡墙 371.13 米。

(4) 淝河水毁完成主要工程量为:

1. 马楼乡里王庄村 M7.5 浆砌石挡墙 47 米。

2. 马楼乡湖泉店村格宾网箱挡墙 106 米。

3. 马楼乡苏庄村格宾网箱挡墙 151.7 米。

(5) 灰河水毁完成建设内容为：

1. 张官营镇大吴营村 M7.5 浆砌石挡墙 263.92 米。

2. 礞子营乡魏冲村 M7.5 浆砌石挡墙 129 米，礞子营乡魏冲村 C25 混凝土护坡 201.1 米。

3. 礞子营乡里沟村 M7.5 浆砌石挡墙 804.7 米。

(6) 柳林河水毁完成建设内容为：

1. 董周乡汪家庄村 M7.5 浆砌石挡墙 192.8 米。

2. 董周乡黄北洼村左岸 M7.5 浆砌石挡墙 163.39 米。

3. 董周乡黄北洼村右岸 M7.5 浆砌石挡墙 100 米。

(五) 工程质量评定

该工程共划分为 1 个单位工程，6 个分部工程，124 个单元工程，经施工单位自评，监理单位复核，并依据中检智安（河南）工程检测有限公司检测报告认定，工程质量等级合格。

二、工程投资及完成情况

2022 年 3 月 18 日，河南省财政厅 河南省水利厅关于下达中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金的通知，豫财农水【2022】13 号。下达河道部分资金 1947 万元，其中：柳林河水毁资金 114.15 万元；灰河水毁资金 264.89 万元；澎河水毁资金 938.65 万元；沙河水毁资金 359.21 万元；泥河水毁资金 73 万

元；淝河水毁资金 197.1 万元。工程合同价 12923737.76 元；实际完成 12572130.85 元，其中：柳林河结算价 1269139.65 元；灰河结算价 2982376.53 元；澎河结算价 4194423.87 元；沙河结算价 2256944.60 元；泥河结算价 857034.97 元；淝河结算价 1012211.23 元；

三、工程尾工安排

无。

四、意见和建议

无。

五、结论

竣工验收组认为：该工程已按设计方案完成建设任务，工程质量合格，同意鲁山县水利局水毁修复项目（沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河）通过竣工验收。

附件：验收工作组成员签字表

鲁山县水利局水毁修复项目（沙河、澎河、泥河、淝河、灰河、柳林河）

竣工验收组成员签字表

职务	姓名	单位	职务、职称	签字
组长	李保国	鲁山县水利局	副主任科员	李保国
成员	杨航	鲁山县发展和改革委员会	代赈办 副主任	杨航
成员	王平涛	鲁山县水利局	纪检组长	王平涛
成员	杨志军	鲁山县水利局	工程师	杨志军
成员	林战国	鲁山县水利局	工程师	林战国
成员	赵红艳	鲁山县水利局	财务股 负责人	赵红艳
成员	朱耀刚	鲁山县水利局	工程师	朱耀刚
成员	康军印	鲁山县水利局		康军印
成员	王叶	中水华通工程有限公司	设计代表	王叶
成员	宋换英	中鼎景宏工程管理有限公司	总监	宋换英
成员	王晓阳	河南盛世永昌建设工程有限公司	项目经理	王晓阳