

### 2025 年度专项资金项目验收单

申请验收单位：上蔡县铭誉建筑工程有限公司

项目名称	上蔡县 2024 年新建提水泵站抗旱水源工程		项目所在地	上蔡县西上公路南侧		
项目类别			施工单位	上蔡县铭誉建筑工程有限公司		
工程效益						
项目总投资	870400	其中：财政投资		元，自筹		元
开工日期	2025 年 7 月 12 日		竣工日期	2025 年 11 月 10 日		
项目建设内容	计划目标	实际完成情况		合格情况	存在问题	
土方开挖	680.39 m <sup>3</sup>	762.48 m <sup>3</sup>		合格	无	
混凝土施工	9296 m <sup>3</sup>	112.644 m <sup>3</sup>		合格		
土工布	216 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>		合格		
泵站安装	1 座	1 座		合格		
管道安装	100 m	60 m		合格		
闸门井	2 座	2 座		合格		
变压器	1 台	1 台		合格		
电控柜	2 台	2 台		合格		
水泵	3 台	3 台		合格		
评定级次	优质	合格	√	基本合格	不合格	
参加验收单位	验收人签字		验收结论			
水利局	刘红兵		验收工作组听取参建单位汇报，查看现场，查阅资料，讨论后一致认为：该单位工程已按有关规范、规程、设计要求和合同约定完成了建设任务，施工过程中未发生质量安全事故和质量缺陷，工程资料齐全，工程质量等级合格，同意通过该工程验收。			
水利局	李国栋					
水利局	李国栋					
水利局	李国栋					
水利局	李国栋					
施工单位	黄军豪					
验收时间	2026 年 2 月 6 日					