

## 竣工验收报告单

工程名称	滑县公安局机房精密空调采购项目		
工程地点	滑县文明大道与滑州路交叉口		
建设单位	滑县公安局		
施工单位	河南前毅科技有限公司	项目负责人	李瑞霖
开工日期	2024.09.19	竣工日期	2024.09.26
验收时间			
工程概况	我公司已按合同约定完成了滑县公安局机房精密空调采购项目（60KW、45KW 两台精密空调安装调试、施工现场水路改造及现场静电地板补漏）。空调已投入使用、设备正常运行。		
验收意见及结论	经验收，所提供产品规格、型号、配置与合同、招标文件一致，已正常使用，验收合格。 专家：王军 李斌		
建设单位盖章：	监督：王军 李斌 单位：王军		施工单位盖章：
建设单位代表签字：			施工单位代表签字：李瑞霖
日期：			日期：