

工程监理意见书

项目名称	温县司马大街排水管网改造升级工程（一标段）		
施工单位	河南昱坤建筑工程有限公司	施工地点	司马大街(纬七路-太极大道)
中标金额	18105720.33元人民币	项目经理	王阳
中标工程量	对司马大街(纬七路-太极大道)低洼易涝的积水点和雨污混接管网进行提升改造，其中新建 DN600-DN1000 雨水管网和 DN300 雨水连接管，配套建设雨水检查井、雨水口，同步实施部分现状管道及雨水口拆除、道路破除及恢复工程等(具体内容详见工程量清单及施工图纸)		
本次申报前完成工程量	截止 12 月 8 日 管道完成 4218 米，检查井完成 116 座，沉泥井完成 36 座，雨水口 111 座。拆除路面恢复 9143 平方米，新建道路水稳铺设 3900 平方米，顶管完成 220 米，石油管道涵洞完成，共计完成总工程量 62%，约 1122 万元。		
监理单位	河南泰安工程管理有限公司		
监理单位认定形象进度	62%	监理工程师	毛建乾 018664 有效期 2027.12.23
本次拨款比例(按合同要求)	按合同要求支付 50%，第一笔已支付 5430000.00 元，本次应支付 3620000.00 元。		
监理单位对工程质量评价(公章)	 工程质量合格		
项目单位对工程完成情况意见(公章)	 工程质量合格 毛建乾		

工程款支付报审表(工程进度验收表)

工程名称: 温县司马大街排水管网改造升级工程(一标段)

致: 河南泰安工程管理有限公司(项目监理单位)

根据施工合同约定,我方已完成温县司马大街排水管网改造升级工程(一标段) 60% 工作,建设单位应在 _____ 年 _____ 月 _____ 日前支付工程款共计(大写): 叁佰陆拾贰万元整。

(小写: 3620000.00元), 请予以审核。

附件:

- 已完工程量报表
- 工程竣工结算证明材料
- 相应支持性证明文件

施工单位(盖章)

年 月 日

审查意见:

1、施工单位应得款为: 3620000.00元

2、本期应扣款为: 0元

3、本期应付款为: 3620000.00元

附件: 相应支持性材料

专业监理工程师(签字)

和国顺

年 月 日

审核意见:

经审核,所报工程量情况属实,同意支付。

项目监理单位(盖章)



监理工程师(签字)

毛建乾



审批意见:

建设单位(盖章)

建设单位代表(签字)



王长军

辛志远

2025年12月8日

工程进度现场工程量确认单

工程名称	温县司马大街排水管网改造升级工程（一标段）																																																																														
时间	2025年12月8日	编号	001																																																																												
<p>已完成项目进度工程量清单：</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">原清单量</th> <th style="width: 20%;">实际完成量</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新建道路清表</td> <td style="text-align: center;">1008m³</td> <td style="text-align: center;">1008m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新建道路挖方</td> <td style="text-align: center;">2048m³</td> <td style="text-align: center;">2048m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新建道路填方</td> <td style="text-align: center;">1882m³</td> <td style="text-align: center;">1882m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拆除路面</td> <td style="text-align: center;">21976 m²</td> <td style="text-align: center;">9143 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>沟槽土方开挖</td> <td style="text-align: center;">37808.07 m²</td> <td style="text-align: center;">23062 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土方回填</td> <td style="text-align: center;">23818.46m³</td> <td style="text-align: center;">14529m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>余方弃置</td> <td style="text-align: center;">13989.61m³</td> <td style="text-align: center;">8533m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN1000 雨水管道铺设</td> <td style="text-align: center;">1669m</td> <td style="text-align: center;">1669m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN600 雨水管道铺设</td> <td style="text-align: center;">3474m</td> <td style="text-align: center;">2133m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DN300 支管管道铺设</td> <td style="text-align: center;">2252m</td> <td style="text-align: center;">416m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>沉泥井</td> <td style="text-align: center;">63 座</td> <td style="text-align: center;">36 座</td> <td></td> </tr> <tr> <td>顶管</td> <td style="text-align: center;">320m</td> <td style="text-align: center;">220m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>恢复沥青路面</td> <td style="text-align: center;">21976 m²</td> <td style="text-align: center;">9143 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新建路面水稳铺设</td> <td style="text-align: center;">4734 m²</td> <td style="text-align: center;">3900 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>圆形检查井</td> <td style="text-align: center;">178 座</td> <td style="text-align: center;">111 座</td> <td></td> </tr> <tr> <td>矩形检查井</td> <td style="text-align: center;">9 座</td> <td style="text-align: center;">5 座</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨水口</td> <td style="text-align: center;">298 座</td> <td style="text-align: center;">111 座</td> <td></td> </tr> <tr> <td>涵洞</td> <td style="text-align: center;">1 座</td> <td style="text-align: center;">1 座</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					原清单量	实际完成量		新建道路清表	1008m ³	1008m ³		新建道路挖方	2048m ³	2048m ³		新建道路填方	1882m ³	1882m ³		拆除路面	21976 m ²	9143 m ²		沟槽土方开挖	37808.07 m ²	23062 m ²		土方回填	23818.46m ³	14529m ³		余方弃置	13989.61m ³	8533m ³		DN1000 雨水管道铺设	1669m	1669m		DN600 雨水管道铺设	3474m	2133m		DN300 支管管道铺设	2252m	416m		沉泥井	63 座	36 座		顶管	320m	220m		恢复沥青路面	21976 m ²	9143 m ²		新建路面水稳铺设	4734 m ²	3900 m ²		圆形检查井	178 座	111 座		矩形检查井	9 座	5 座		雨水口	298 座	111 座		涵洞	1 座	1 座	
	原清单量	实际完成量																																																																													
新建道路清表	1008m ³	1008m ³																																																																													
新建道路挖方	2048m ³	2048m ³																																																																													
新建道路填方	1882m ³	1882m ³																																																																													
拆除路面	21976 m ²	9143 m ²																																																																													
沟槽土方开挖	37808.07 m ²	23062 m ²																																																																													
土方回填	23818.46m ³	14529m ³																																																																													
余方弃置	13989.61m ³	8533m ³																																																																													
DN1000 雨水管道铺设	1669m	1669m																																																																													
DN600 雨水管道铺设	3474m	2133m																																																																													
DN300 支管管道铺设	2252m	416m																																																																													
沉泥井	63 座	36 座																																																																													
顶管	320m	220m																																																																													
恢复沥青路面	21976 m ²	9143 m ²																																																																													
新建路面水稳铺设	4734 m ²	3900 m ²																																																																													
圆形检查井	178 座	111 座																																																																													
矩形检查井	9 座	5 座																																																																													
雨水口	298 座	111 座																																																																													
涵洞	1 座	1 座																																																																													
<p>以上完成合同总工程量的 62%</p>																																																																															
<p>施工单位：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">2025年12月8日</p>	<p>监理单位：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">2025年12月8日</p>																																																																														