



阶段性工程验收单

2024年11月5日

工程名称	济源市轵城镇人民政府聂庄村美丽乡村建设项目		
施工单位	河南启元建筑工程有限公司		
监理单位	豫通工程管理有限公司济源分公司		
建设单位	济源市轵城镇人民政府		
项目工期	180 日历天	验收日期	2024. 11. 5
项目内容	1、园建部分完成 100%； 2、垃圾中转站部分完成 90%； 3、新建公厕部分完成 80.0%； 4、垃圾中转站公厕部分完成 80.0%。		
验收结论：约完成设计工程量的 90%。			
阶段性验收存在问题： 1、公厕中转站未完成； 2、健康步道因村里开发磨石洞未施工。			
施工单位 	监理单位 	建设单位 