

温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目
合同工程阶段验收

鉴 定 书

项目法人：温县农村饮水安全工程项目建设管理局

设计单位：浩霖晟源工程设计有限公司

监理单位：亿鑫工程咨询有限公司

施工单位：河南赤正建设有限公司

河南满如建筑工程有限公司

2025 年 12 月 24 日

2025 年 12 月 24 日，温县农村饮水安全工程项目建设管理局、温县水利局、浩霖晟源工程设计有限公司、亿鑫工程咨询有限公司、河南赤正建设有限公司、河南满如建筑工程有限公司共同对温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目进行了合同工程阶段验收。验收组通过听取汇报、查看现场、查阅有关资料，形成如下意见：

一、工程概况

（一）工程名称及位置

工程名称：温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目

工程位置：番田镇、黄庄镇、祥云镇、武德镇、黄河街道、岳村街道、赵堡镇共 27 个村。

（二）工程主要内容

更换村内供水管道 154.046 公里，新建阀门井 292 个。

（三）工程建设时间

该工程自 2025 年 10 月 17 日开工，计划完工日期为 2026 年 2 月 14 日。

二、阶段性工程实际完成量及评定情况

更换村内供水管道 123.6 公里，新建阀门井 234 个。

验收工作组认真查看工程量，依据《水利水电建设工程验收规程 SL223-2008》的有关规定，经讨论一致认为：温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目阶段性未发生任

何质量安全事故，原材料和设备质量合格，合格率为 100%，符合合格标准。综合评定，温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目合同工程阶段验收质量为合格。

三、分部工程验收遗留问题处理情况

无

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、意见和建议

无

六、结论

验收组通过听取施工单位关于工程建设和工程质量评定情况的汇报，查看工程施工质量、查阅工程资料，经讨论一致认为：温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目已完成合同总工程量的 80%，施工过程中未发生过任何安全事故，工程质量合格，验收资料基本齐全，同意通过合同工程阶段验收。

七、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签名：

八、合同工程阶段验收工作组成员签字表（附后）

温县 2025 年农村饮水工程集中连片系统维修养护项目 合同工程阶段验收工作组成员签字表

2025 年 12 月 24 日

姓 名	单位名称	职 务	签 字
任丽霞	温县农村饮水安全工程 项目建设管理局	副局长	任丽霞
宋小敏	温县农村饮水安全工程 项目建设管理局	科长	宋小敏
田淑丞	温县农村饮水安全工程 项目建设管理局	科员	田淑丞
何宝	浩霖晟源工程设计有限 公司	设计负责人	何宝
蒋周阳	亿鑫工程咨询有限公司	总监	蒋周阳
丁光耀	河南赤正建设有限公司	项目经理	丁光耀
严树齐	河南满如建筑工程有限公司	负责人	严树齐

验收监督人员: 王磊 牛海