

工程竣工验收报告

工程名称	2024 年叫河镇东新科三岔至村委道路提升项目	
建设单位	栾川县叫河镇人民政府	
施工单位	河南舒景建设 工程有限公司	
项目施工内容： 施工图以内全部工程主要施工内容：拆除旧路面，挖填土方，M7.5 浆砌挡土墙，水泥稳定基层 20CM，铺设沥青混凝土路面及路肩培土。		
验收意见： 符合设计要求及有关验收规范规定，综合评定为合格工程。		
建设 单位 叫河镇人民政府 经办人： 日期：2024.9.2	监理单位 工程咨询有限公司 经办人： 日期：2024.9.2	施工单位 建设工程有限公司 经办人： 日期：2024.9.2



22160106C039

报告编号: BGXCJ2024002

2024年叫河镇东新科村三岔至村委 道路提升项目

质量检测报告



洛阳翔鸿工程检测有限公司

二零二四年九月二日



一、项目概述

1、2024年叫河镇东新科村三岔至村委道路提升项目，工程内容为：沥青路面，路线面积7160m²，厚度7.0cm，路面宽度不等，浆砌石挡土墙705.9m³，DN70管涵3道共计18m。

二、检测依据

本次检测主要参考规范、规程实施：

- (1) 《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发[2010]65号）；
- (2) 《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80/1-2017）；
- (3) 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；
- (4) 该项目施工设计图纸等资料。

三、检测内容及频率

- (1) 路面厚度测试：沥青面层铺设，通过现场取芯、现场测量并记录获得。每1公里道路面层取1个芯样（不足1公里按1公里计）。
- (2) 路面平整度：通过3m直尺测量。每1公里道路面层测1处、1处测10尺。
- (3) 路面弯沉：通过现场3.6M贝克曼梁弯沉仪试验获得。每1公里道路弯沉评定路段测量检测点数应符合规范规定。

四、检测组织情况

受河南舒景建设工程有限公司委托，依据《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发[2010]65号）文件，洛阳翔鸿工程检测有限公司于2024年08月29日，结合业主委托的检测内容，对该项目沥青路面实体进行了质量检测。检测期间该项目建设单位、监理单位和施工单位的相关人员对本项目检测工作提供了有力的配合。

五、检测结果

根据《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定，2024年叫河镇东新科村三岔至村委道路提升项目检测结果。

详见附表1：沥青路面质量检测结果表。



附表1：沥青路面质量检测结果表

工程部位	实测项目	设计值	检测内容										检测点	合格点	合格率 (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
沥青路面 面积7160m²	面层厚度	7.0cm	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	100
	平整度	≤5.0	2.0	2.5	1.0	2.0	3.0	2.5	1.0	1.5	1.0	1.0	20	20	100
			1.0	1.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	1.0	1.5	2.0			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

检测：陈生琼

审核：李书强

签发：徐华法

日期：2024年09月02日 (专用章)

