

竣工验收评估报告

西平县 2023 年农村公路建设项目

第二标段

编制单位：河南炳南工程技术有限公司

编制日期：二零二三年十一月



西平县 2023 年农村公路建设项目

第二标段

竣工验收评估报告

西平县交通运输局:

我公司中标承担的 2023 年西平县财政衔接资金项目验收服务, 对西平县 2023 年农村公路建设项目第二标段进行实地勘察验收, 同时对你单位提供的施工图设计图纸、工程交工前的质量检测报告及工程建设相关资料等, 按照国家有关规定进行公正、公平的审核。

现将现场勘查验收及审核结果报告如下:

一、基本情况

西平县 2023 年农村公路建设项目第二标段, 工程位于西平县宋集乡, 主要建设内容: 新建成 1. 宋集乡崔庄-三张沥青混凝土连通道路 5.5m-6m 宽、0.18m 厚的道路长 1388m, 2. 宋集乡崔庄连通道路 C25 混凝土道路 4.5m 宽、0.18m 厚的道路长 1031m。

二、验收依据

施工合同书、中标通知书、开工报告、开工批复、投标文件、实施方案(含施工图纸)、竣工图纸等资料。

三、验收结果

经现场测量验收: 新建成 1. 宋集乡崔庄-三张沥青混凝土连通道路 5.5m-6m 宽、0.18m 厚的道路长 1415m, 2. 宋集乡崔庄连通道路 C25 混凝土道路 4.5m 宽、0.18m 厚的道路长 928m。

混凝土强度达到设计要求。

验收结论: 施工方已按要求完成合同约定范围内的建设任务, 质

工程



30 日

量符合设计标准，工程合格。

河南炳南工程技术有限公司

二零二三年十一月

