

坡耕地水土流失综合治理工程
鲁山县 2020 年项目区
竣工验收鉴定书

验收主持单位：鲁山县发展和改革委员会

项目法人单位：鲁山县坡耕地水土流失综合治理
工程项目建设管理局

设计单位：鲁山县水土保持实验站

监理单位：河南省育兴建设工程有限公司

验收时间：2021 年 12 月 20 日

验收地点：鲁山县观音乡

坡耕地水土流失综合治理工程

鲁山县 2020 年项目区

竣工验收鉴定书

2021 年 12 月 20 日,鲁山县发展和改革委员会组织相关部门验收坡耕地水土流失综合治理工程鲁山县 2020 年项目,参加验收的有鲁山县发改委、鲁山县水利局、鲁山县坡耕地水土流失综合治理工程项目建管局、河南省育兴建设工程有限公司、鲁山县水土保持实验站等单位。

一、项目概况及计划下达情况

(一) 项目名称及位置

坡耕地水土流失综合治理工程鲁山县 2020 年项目区实施地点位于鲁山县观音寺乡,属淮河流域沙河水系,项目区总面积 36.41 平方公里,计划治理水土流失面积 4.6 平方公里。

(二) 项目计划下达及批复情况

依照坡耕地“十三五”专项建设方案和下达投资计划(平发改农经[2020]134号)文,于2020年6月底完成项目前期规划设计、评审论证和项目批复(鲁发改2020[48]号)文,批复总投资1727万元,规划新修坡改梯460.53hm²及配套措施。2020年8月二次下达投资计划(平发改农经[2020]229号)文,追加项目投资700万元,坡耕地水土流失综合治理工程鲁山县2020年项目计划总投资2427万元。该项目资金中央投资部分1726万元下达

后被统筹整合使用，剩余未整合省级资金 701 万元实施，主要建设内容有：新增坡改梯 188.21hm²，及蓄水池、沉砂池、排水沟等小型水土保持措施。

二、项目建设过程及建设任务完成情况

(一) 项目建设过程

1. 该工程于 2021 年 3 月完成招投标，项目共分 5 个施工标段，河南新时代市政工程有限公司、河南盛世永昌建设工程有限公司、河南泉达建筑工程有限公司、河南春谦建设工程有限公司、河南恒业宏达建设工程有限公司为本工程的建设单位；河南省育兴建设工程有限公司为本工程的监理单位。

2. 工程自 2021 年 3 月 10 日开工，2021 年 9 月 10 日完工。

(二) 建设任务完成情况

经河南省育兴建设工程有限公司认定，项目区完成坡改梯 188.21hm²，建蓄水池 14 座，沉砂池 14 座，排水沟 5.95km，新修生产道路 8.75km，管涵 40 座，铺设进地盖板 198 处，栽植护埂植物 15.7 万株，栽植道路防护林 2917 株，设大标志碑 1 座、小标志碑 14 座。

三、竣工验收及历次验收情况

(一) 历次验收及整改意见落实情况

2021 年 11 月 29 日坡耕地水土流失综合治理工程建设管理局组织监理单位、设计单位、施工单位分别对六个施工标段进行了法人验收，验收结论为合格，验收组未提出整改意见。

2021 年 12 月 9 日，鲁山县水利局组织相关单位参加的项目

初步验收，验收结论为合格，验收组未提出整改意见。

(二) 本次验收情况

(1) 外业抽查情况

根据中华人民共和国国家标准《水土保持综合治理验收规范》(GB/T 15773-2008)，本次抽查的比例是：坡改梯按措施面积的 2%、小型配套设施按工程量的 5%；植物措施按措施面积的 2%。

1. 坡改梯。 183、196 号图斑，抽查了 32.19 公顷。田面平整、田埂顺直及田面宽度符合设计要求。

2. 小型配套设施。蓄水池 4 座、沉砂池 4 座、排水沟 550 米、田间道路 1.41 公里，工程完好、运行正常。

3. 植物措施。护埂植物（连翘）172、196 号图斑，抽查了 26.47 公顷，存活率达到 85%以上；道路防护林 1.41 公里，存活率达到 95%以上。

(2) 内业检查情况

验收组对项目区的技术档案进行了全面审查。该项目建立了档案管理制度，有专人管理；并对水土保持综合治理过程中的规划、设计、工程施工、监理、检查验收等各主要环节的技术资料分类进行了归档。文字、图表基本齐全、资料真实可靠。

四、验收结论

验收组进行了现场检查，听取了项目建设单位的工作汇报，查阅了有关档案资料，经讨论，形成验收意见如下：

1. 坡耕地水土流失综合治理工程鲁山县 2020 年项目区，基本完成了未整合省级资金 701 万元的建设工程任务，工程总体运行良好，质量、标准基本符合规范要求，基本达到了项目建设目标。

2. 项目区建设按照国家基本建设程序和有关规定，在建设管理方面，实行了项目法人制、招标投标制、工程公示制、工程监理制、合同管理制。

3. 在资金使用管理上，建立了专帐，实行了财政报账制。

4. 建立了项目档案管理制度，对水土保持综合治理过程中的规划设计、工程施工、检查、验收等各主要环节的技术资料分类进行了归档，有关文件和原始资料基本齐全，档案管理较为规范。

综上所述，项目建设单位按照到位资金完成年度建设任务，施工质量合格，治理效果达到设计目标。验收组同意通过验收。

五、遗留问题及整改意见

1. 抓紧进行工程审计，根据审计报告完善和规范内业资料。

2. 加强运行管理，健全管护制度，巩固治理成果，确保持续发挥治理效益。

3. 做好内业资料的分类整理归档工作。

六、验收组成员签字表

验收组成员签字表附后。

2021年12月20日

坡耕地水土流失综合治理工程
鲁山县 2020 年项目区竣工验收小组签字表

验收小组成员	姓名	参加单位	职称或职务	签名
	于建伟	发改委	主任科员	于建伟
	王宏超	发改委	科长	王宏超
	杨志军	鲁山县水利局质监站	站长	杨志军
	刘小五	鲁山县水利局水保股	股长	刘小五
	李国召	鲁山县水土保持试验站	工程师	李国召
	窦峰立	河南省育兴建设工程管 理有限公司	总监	窦峰立
	张建有	观音寺乡水利服务中心	现场代表	张建有