

S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程
二标段

交
工
验
收
报
告

新乡县交通运输局

2023年12月29日



公路工程交工验收申请表

标段名称	S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程二标段		
建设依据	新发改基础〔2017〕91号		
建设单位	新乡县交通运输局		
设计单位	新乡市公路勘察设计院有限责任公司		
监理单位	重庆锦程工程咨询有限公司		
施工单位	新乡市盛宇公路工程有限公司		
开工日期	2020年8月15日	完工日期	2023年10月5日
工程地点及主要控制点	新乡县合河乡贾桥村，路线全长860米，控制点为D14、D15、D16。		
建设规模及性质	建设规模：0.86公里 性质：改建工程		

<p>工程建设主要内容</p>	<p>路线全长0.86km, 结构层4cmAC-13细粒式改型沥青砼+5cmAC-16中粒式改型沥青砼+38cm水泥稳定碎石+20cm水泥稳定碎石。一般路基宽度24.5m, 路面宽度23m。直径1500圆管涵1道, 直径1000倒虹吸1道。交通安全设施。</p>		
<p>合同金额(万元)</p>	<p>3160.4437</p>	<p>完成金额(万元)</p>	
<p>申请内容</p>	<p>我单位已完成合同约定及合同外的各项内容, 工程质量经自检合格; 工程档案已收集、整理完毕, 且已完成本合同段的工作总结报告。现申请工程交工验收。</p> <p style="text-align: center;">  施工单位(签章):  2023年12月29日 </p>		
<p>监理单位意见</p>	<p>同意进行交工验收。</p> <p style="text-align: center;">  监理单位(签章):  2023年12月29日 </p>		

公路工程交工验收报告

一	工程名称	S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程二标段
二	工程地点及 主要控制点	新乡县合河乡贾桥村，路线全长860米，控制点为D14、D15、D16。
三	建设依据	新发改基础〔2017〕91号
四	技术标准与 主要指标	该项目采用双向二车道二级公路标准，设计行车速度80公里/小时。一般路段路基宽度24.5m，路面宽度23m；过村镇路段路基、路面同宽24.5m；路面面层采用沥青混凝土结构。桥涵设计荷载采用公路-I级，小桥涵、路基设计洪水频率1/50。其他技术指标应符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的规定。
五	建设规模 及性质	建设规模：K13+005-K13+865，全长860m。 性质：改建工程
六	开工日期	2020年8月15日
	完工日期	2023年10月5日
七	合同金额	3160.4437万元
八	工程建设 主要内容	路线全长0.86km，结构层4cmAC-13细粒式改性沥青砼+5cmAC-16中粒式改性沥青砼+38cm水泥稳定碎石+20cm水泥稳定碎石。一般路基宽度24.5m，路面宽度23m。直径1500圆管涵1道，直径1000倒虹吸1道。交通安全设施。

九	实际征用土地数 (亩)	总用地12.89亩
十	建设项目工程质量 交工验收结论	合格
十一	存在问题 处理措施	存在问题：详见交工质量检测意见 处理措施：按规范要求处理
十二	附件	1、公路工程交工验收建设项目质量评定一览表； 2、公路工程交工验收证书； 3、公路工程交工验收委员会名单。

公路工程交工验收证书

交工验收时间： 2023年12月29日

工程名称	S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程			
合同段名称	二标段			
项目法人	新乡县交通运输局			
设计单位	新乡市公路勘察设计院有限责任公司			
施工单位	新乡市盛宇公路工程有限公司			
监理单位	重庆锦城工程咨询有限公司			
本合同段主要工程量	路线全长0.86km, 结构层4cmAC-13细粒式改型 沥青砼+5cmAC-16中粒式改型沥青砼+38cm水泥 稳定碎石+20cm水泥稳定碎石。一般路基宽度24.5m, 路面宽度23m。直径1500圆管涵1道, 直径1000倒虹吸1道。交通安全设施。			
本合同段价款	合同	3160.4437万元	实际	
本合同段工期	合同	540天	实际	1147天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时可用附件):一、工程质量、合同执行评价:本合同段设计基本合理,施工过程中增加图纸变更;施工、监理内业资料基本齐全,进度控制合理有效。经新乡市交通基本建设质量监督站对已完成的项目进行检测和质量状况分析,各单位工程检测数据合格,没有存在影响交通运营的外观缺陷,工程质量满足规范和设计要求,达到交工验收的条件。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表
或授权人：(签字)



单位盖章

2023年 12月 29日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表
或授权人：(签字)



单位盖章

2023年 12月 29日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表
或授权人：(签字)



单位盖章

2023年 12月 29日

(项目法人的意见)

项目法人代表
或授权人：(签字)



单位盖章

2023年 12月 29日

S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（新乡
县段）二标交工验收委员会名单

成员	单位	姓名	职务	备注
建设单位	新乡县交通运输局	刘以中	科长	
		杨守茂	副局长	
		谢祥姑	局长	
	新乡县公路事业发展中心	丁先霞	主任	
		李晋	工程股长	
		刘凯	工程师	
设计单位	新乡市公路勘察设计院	杨德	副院长	
监理单位	重庆锦程工程咨询有限公司	李之涛	总工程师	
		王迪	监理工程师	
施工单位	新乡市盛宇公路工程有限公司	尚彬	项目经理	
		蔡本明	项目总工	
		李鹏	质量员	

公路工程交工验收建设项目
质量评定一览表

施工合同号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	质量等级
NO. 2 K13+005- K13+865	86.5	重庆锦程 工程咨询 有限公司	新乡市公 路勘察设 计院有限 责任公司	合格
工程项目质量评分				合格

计算:

刘凯

复核:

李军

日期:

2023.12.29

合同段工程质量鉴定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（二标段）

合同段名称：二标

施工单位：新乡市盛宇公路工程有限公司

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

表1-3

单位工程名称	实得分	投资额	实得分×投资额	质量等级	备注
路基工程	91.9	10859343	997973622	合格	
路面工程	93	15522357	1443579201	合格	
交通安全设施	90.3	367098	33148949	合格	
合 计		26748798	2474701772		
合同段实测得分	92.5		内业资料扣分		-6
合同段鉴定得分	86.5		质量等级		合格

单位工程质量鉴定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（二标段）

单位工程名称：路面工程 工程地点、桩号：2标

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：新乡市盛宇公路工程有限公司

表1-2

合同段	分部工程				备注
	工程名称	质量评定			
		实得分数	权 值	加权得分	
NO. 2	路面面层	93	1	93	
		合 计		1	93
单位工程得分	93		质量等级	合格	

单位工程质量鉴定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（二标段）

单位工程名称：路基工程 工程地点、桩号：2标

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：新乡市盛宇公路工程有限公司

表1-2

合同段	分 部 工 程				备 注
	工程名称	质 量 评 定			
		实得分数	权 值	加权得分	
NO. 2	涵洞	91.9	1	91.9	
	合 计			1	91.9
单位工程得分	91.9			质量等级	合格

单位工程质量鉴定表

所属建设项目：S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（二标段）

单位工程名称：交通安全设施 工程地点、桩号：2标

监理单位：重庆锦程工程咨询有限公司

施工单位：新乡市盛宇公路工程有限公司

表1-2

合同段	分部工程			备注	
	工程名称	质量评定			
		实得分数	权 值		加权得分
NO. 2	标志工程	90.2	1	90.2	
	标线工程	94	1	94	
	砼护栏	86.7	1	86.7	
		合 计		3	270.9
单位工程得分	90.3		质量等级	合格	

