











节点验收证明

项目名称	郑州市生态供水保障中心 2024 年维修养护项目 B 包 (沉砂池清淤、外运)
项目概况	<p>郑州市生态供水保障中心岗李沉砂池清淤、外运项目是东风渠生态供水补源的一项不可或缺的重要任务，其肩负着生态水系水源地的正常运转，是沉砂滞清的关键环节，也是东风渠水源地养护项目的重要组成部分。</p> <p>郑州市生态供水保障中心岗李沉砂池清淤、外运项目，依托两处弃沙场、绞吸式挖泥船一艘以及浮筒、管道若干对沉砂池进行清淤；外运项目由开挖机械及运输类机械按照外运时间安排来完成。</p> <p style="text-align: center;">该项目维修养护内容：沉砂池清淤、土方外运</p>
建设单位	郑州市生态供水保障中心
养护单位	河南全隽建设工程有限公司
监理单位	河南省城投项目管理有限公司
养护时段	2024 年 1 月至 2024 年 7 月
进度	<p>依据项目合同工程量清单，按合同要求、养护单位申报、郑州市生态供水保障中心 2024 年维修养护服务项目实施领导小组工程技术部审核、验收组认定，本期完成工程量合同金额人民币大写：<u>叁佰玖拾万零捌仟陆佰零捌元壹角贰分</u> (¥3908608.12 元)。详见已审核的工程量清单。</p> <p>扣除项一：预付款扣除项¥1910067.28 元；扣除项二：考核扣除扣分 258 分，小计金额 12900 元；扣除项三：其他考核存在问题扣除金额 0 元。本期支付仅对扣除项一预付款：<u>1910067.28 元</u>实施扣除，其他扣除项在合同完工结算时一并扣除。本期实际支付金额人民币大写：<u>壹佰玖拾玖万捌仟伍佰肆拾元捌角肆分</u> (¥1998540.84 元)。</p>

安全 外观 质量	结合质量安全部考核结果，经项目验收组认定，本次节点验收考核分数为 742 分，高于合格标准 700 分，项目验收组评定等级： <u>合格</u> 。		
资料	依据《郑州市生态供水保障中心维修养护项目验收提供资料目录》要求，提供和备查资料基本完整。项目验收组评定等级： <u>合格</u> 。		
存在问题 及处理意见	1、沉砂池抽砂局部过深； 2、影像资料不完整。 以上问题 7 月底之前整改完毕。		
养护单位 自评意见	本次验收养护项目实施标准等级自评定为： <u>合格</u> 。 		
建设单位 验收实施 组意见	本次验收养护服务项目实施标准等级评定为： <u>合格</u> 。 验收组成员签字表：		
	组长	张剑波	
	副组长	缪晓涓	
	副组长	卢京虎	
	副组长	曹胜利	
	副组长	马亚彬	
	成员	何小娜	
	成员	许登云	
	成员	杨洋	
成员	徐丽萍		



2024年7月9日

4101021883439