

2026年孟州市常态化帮扶资金项目竣工验收报告

项目名称	2026年孟州市赵和镇胡村光伏发电项目		建设地点	赵和镇胡村
计划开工日期	2026年3月24日	计划竣工日期	2026年5月7日	
实际开工日期	2026年3月24日	实际竣工日期	2026年5月10日	
主要建设内容	新建200KW光伏发电项目及配套设施，其中，光伏棚一：长34m，宽22.1m，高4.7~8m；光伏棚二：长19.3m，宽8.1m，高4.1~6m；610wp单晶硅组件共计327片，2台组串式逆变器，1台并网接入箱及相关电缆和桥架等配套设施。			
项目实施完成情况及竣工验收意见	工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测量表。			
相关单位确认意见	建设单位	孟州市赵和镇人民政府		 郑亚立
	施工单位	河南荣庆建筑工程有限公司		 程胜
	项目所在村 (或受益或使用单位)	孟州市赵和镇胡村村民委员会		 杨丰
	监理单位	郑州大学建设科技集团有限公司		 张军
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	河南华盛工程管理有限公司		 刘沛功
备注				