

华陂镇史彭村2025年财政衔接资金（农副产品加工厂房建设）项目工程验收表

申请验收单位：广政建设有限公司洮湖分公司

项目名称	农副产品加工厂房建设		项目建设地点	华陂镇史彭村	
项目单位	上蔡县华陂镇人民政府	项目实施单位	史彭村民委员会		
工程效益	社会效益				
项目总投资	1498100.00元	其中：财政投资：1498100.00元，自筹：0元			
开工日期	2025/6/23	竣工日期	2025/7/22	验收日期	
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况	存在问题	
钢构厂房	1194.82m ²	1194.82m ²			
室外地坪	厚18cm800m ²	厚18cm952m ²			
排水管400	110米	110米			
新建厕所	24.84m ²	24.84m ²			
雨水收集口	4座	4座			
玻璃钢化粪池	1座	1座			
配套用房	141.29m ²	141.29m ²			
评定级次	优质	合格	基本合格	不合格	
验收结论	合格				
验收组成员	单位名称	史彭村第... 史彭村委员会	职称(职务)	村支书	签名
				张海... 张... 张...	王... 张... 张...
					张... 张... 张...
					张... 张... 张...
					张... 张... 张...
					张... 张... 张...
					张... 张... 张...