

2025 年度财政扶贫资金项目验收表

申请验收单位：河南研钰建设工程有限公司韩寨分公司

项目名称	2025 年上蔡县韩寨镇康湖村新建一座厂房项目工程	施工地点	韩寨镇康湖村		
项目类别	衔接资金	施工单位	河南研钰建设工程有限公司韩寨分公司		
工程效益	韩寨镇康湖村全体村民				
项目总投资	898120 元	其中：财政投资	元	自筹	元
开工日期	2025 年 9 月 18 日	竣工日期	2025 年 11 月 2 日		
项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题	
新建一座厂房 869.4 平方米	新建厂房一座 869.4 平方米	新建厂房一座 869.4 平方米	合格		
评定级次	优质	合格	基本合格	不合格	
参加验收单位	验收人签字	验收结论			
监理	王曉静	    			
	陈东明				
验收时间：	2025 年 12 月 7 日				