

竣工报告

建设单位	登封市唐庄镇人民政府	施工单位	河南昂腾建设工程有限公司
工程名称	2024年登封市唐庄镇玉台村道路建设项目		
工程范围	硬化0.2m厚C25混凝土道路248.42m*4.0m,共993.68平方米;2、硬化0.2m厚C25混凝土道路555.00m*5.0m,共2775.00平方米;3、硬化0.2m厚C25混凝土道路845.54m*6.0m,共5073.24平方米;合计8841.92平方米		
合同总价	1242000.00元	工程地点	登封市唐庄镇玉台村
合同开工日期	2024年4月8日	实际开工日期	2024年4月16日
合同竣工日期	2024年5月7日	实际竣工日期	2024年5月7日
合同工作天数	30天	实际工作天数	

简要说明

1、提前竣工或延误工期的主要原因

无

2、未完施工主要项目、未完原因措施意见

无

本工程已经完工,经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,请建设单位在七日内组织工程竣工验收工作

主送:登封市唐庄镇人民政府

抄送:河南昂腾建设工程有限公司、河南德新工程管理咨询有限公司

施工单位(公章):

单位负责人:

项目经理:

田景辉

2024年5月7日

总监理工程师意见



(公章)



2024年5月7日