

竣工报告

监督号:

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------|
| 建设单位 | 登封市唐庄镇人民政府 | 施工单位 | 河南尊港建筑工程有限公司 |
| 工程名称 | 2024年登封市唐庄镇王河村市派第一书记道路建设项目 | | |
| 工程范围 | 硬化混凝土道路 150m*6m, 0.2 厚, 共 900 m ² ; 挡土墙, 27m 长, 371.7 m ² 。 | | |
| 合同总价 | 298000 元 | 工程地点 | 登封市唐庄镇王河村 |
| 合同开工日期 | 2024 年 4 月 8 日 | 实际开工日期 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 合同竣工日期 | 2024 年 5 月 7 日 | 实际竣工日期 | 2024 年 4 月 28 日 |
| 合同工作天数 | 30 天 | 实际工作天数 | |

简要说明

1、提前竣工或延误工期的主要原因

无

2、未完施工主要项目、未完原因措施意见

无

本工程已经完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，请建设单位在七日内组织工程竣工验收工作

主送：登封市唐庄镇人民政府

抄送：河南尊港建筑工程有限公司、河南德新工程管理咨询有限公司

施工单位（公章）：

单位负责人：

项目经理：

刘芳

2024年4月28日

总监理工程师意见



（公章）

韩福明

2024年4月28日

