

河南省燕山水库2024年重点防洪工程安全隐患治理
项目施工I包合同工程完工验收
(YSSK-YHZL-2024-01)

鉴 定 书

河南省燕山水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理项目施工 I 包
合同工程完工验收工作组
2024 年 11 月 28 日



项目法人：河南省燕山水库运行中心

监理单位：中科华水工程管理有限公司

设计单位：河南省水利勘测有限公司

施工单位：河南省邦鹏建筑工程技术有限公司

运行管理单位：河南省燕山水库运行中心

验收日期：2024年 11 月 28 日

验收地点：河南省燕山水库

前 言

参照《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，依据《河南省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费项目验收管理暂行办法》等有关规定，2024年11月28日，由河南省燕山水库运行中心主持，河南省水利勘测有限公司、中科华水工程管理有限公司、河南省邦鹏建筑工程有限公司等单位代表参加，共同组成河南省燕山水库2024年重点防洪工程安全隐患治理项目施工I包合同工程完工验收工作组。

验收工作组通过听取施工单位单位有关情况的汇报，现场查看工程完工情况和工程质量，查阅有关文件及相关档案资料，讨论并通过了该合同工程完工验收鉴定书。

一、工程概况

(一) 工程名称及位置

工程名称：河南省燕山水库 2024 年重点防洪工程安全隐患治理项目施工 I 包

工程位置：河南省燕山水库

(二) 工程主要建设内容

本合同工程的建设内容主要包括：大坝下游坝坡处理工程（桩号 2+850~3+050）包括 C25 混凝土预制块拆除、坝体料开挖、无纺土工布、砂砾石垫层、级配碎石垫层铺设、C25 混凝土预制块铺设、C25 混凝土护坡封边等。

(三) 工程开工完工时间

该工程于 2024 年 9 月 20 日开工，2024 年 10 月 31 日完工。

二、验收范围

验收范围主要包括：大坝下游坝坡处理工程（桩号 2+850~3+050）段。

三、合同执行情况和完成的主要工程量

(一) 工程完成情况

项目已按合同内容全部完成，工程质量符合合同要求。

(二) 完成的主要工程量

批复主要工程量与完成工程量对比表

序号	工程或费用名称	单位	批复 工程量	完成 工程量	增减 百分比
壹	第一部分 建筑工程				
1	大坝下游坝坡处理工程(桩号 2+850~3+050)	m			
(1)	C25 混凝土预制块拆除	m ³	441.00	441	0
(2)	坝体料开挖(砂砾料, 外运 2km)	m ³	2127.35	2181.2	3%
(3)	预制块拆除弃料(外运 2km)	m ³	66.00	72	9%
(4)	混凝土预制块铺设(利用拆除预 制块)	m ³	375.00	369	-2%
(5)	C25 混凝土预制块铺设	m ³	66.00	72	9%
(6)	级配碎石垫层(厚 20cm)	m ³	1063.68	1064	0
(7)	无纺土工布 400g/m ² (1:2.25)	m ²	5318.00	5834.6	9.7%

(8)	砂砾石垫层 (厚 20cm)	m ³	1063.68	1117.2	5%
(9)	C25 混凝土护坡封边	m ³	24.00	24.5	2%
(10)	普通模板制作及安拆	m ²	120.00	120	0
(11)	堵头模板制作及安拆	m ²	14.40	14.4	0

(三) 合同执行情况

本工程结算合同价款 732300 元，目前支出 586679.29 元，剩余 145620.71 元待合同工程完工验收后进行支付。

四、合同工程质量评定

该工程划分为 1 个分部工程：大坝下游坝坡处理桩号 (2+850~3+050)，共计 11 个单元工程。经施工单位自评，监理单位复核，质量全部合格，施工过程中未发生质量事故和质量缺陷，原材料质量合格。依据水利部《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《河南省中央财政补助公益性水利工程维修养护经费项目验收管理暂行办法》等有关规定的质量标准，该工程质量等级评定为合格。

五、存在的主要问题及处理意见

无

六、意见和建议

完善工程档案资料

七、结论

验收工作组通过查看现场、听取汇报、查阅资料，经讨论认为该工程已按照合同内容全部完成，施工过程中未发生质量事故和质量缺陷，工程资料基本齐全，工程质量合格，同意通过合同完工验收。

八、保留意见

无

九、工程验收工作组成员签字表（见附表）

燕山水库 2024 年重点防洪工程隐患治理项目 I 包

合同完工验收小组成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字	备注
苏社教	河南省燕山水库 运行中心	副主任 高工	苏社教	组长
李建	河南省燕山水库 运行中心	高工	李建	成员
余永国	河南省燕山水库 运行中心	会计师	余永国	成员
范思聪	河南省燕山水库 运行中心	工程师	范思聪	成员
黄峰	河南省燕山水库 运行中心	工程师	黄峰	成员
王志鹏	河南省燕山水库 运行中心	纪检 监察员	王志鹏	成员

燕山水库 2024 年重点防洪工程隐患治理项目 I 包

参建成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字
单进文	河南省燕山水库运行中心	工程师	单进文
李书国	河南省燕山水库运行中心	工程师	李书国
王相帅	河南省燕山水库运行中心	助理工程师	王相帅
张文山	河南省燕山水库运行中心	助理工程师	张文山
冯俊超	河南省燕山水库运行中心	工程师	冯俊超
侯宇洋	河南省燕山水库运行中心	技术员	侯宇洋
王宇	河南省燕山水库运行中心	助理工程师	王宇
高莹莹	河南省燕山水库运行中心	助理工程师	高莹莹
胡计伟	中科华水工程管理有限公司	监理代表	胡计伟
乔峰峰	河南省水利勘测有限公司	设计代表	乔峰峰
宋磊	河南省邦鹏建筑工程技术有限公司	项目经理	宋磊