

温县政府投资审计中心

审计结果报告

温审投报〔2025〕第22号

关于温县城南排水防涝地下管网工程项目

（一标段）结算情况的审计报告

温县住房和城乡建设局：

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2025年11月18日至12月10日对温县城南排水防涝地下管网工程项目（一标段）结算情况进行了审计，现出具如下审计报告：

一、基本情况

温县城南排水防涝地下管网工程项目（一标段）位于温县黄河街道纬一路段。工程主要内容：该工程路段全长3.913千米，建设内容为沿道路两侧新建d800-d1200雨水管网共7.826千米；同时建设检查井、雨水口等附属构筑物。该工程经中常诚凯工程管理有限公司公开招标，由河南满如建筑工程有限公司中标承建，合同金额为28736515.96元。该工程竣工验收报告开工日期为2024年5月24日，竣工日期为2024年12月25日。