

情况说明

连霍高速孟津段花化彩化工程项目（一标段送庄平乐镇段）验收报告，由于项目负责人更换，未能及时按要求规定时间及时上传。

特此说明；

许书强

洛阳市孟津区林业局

2024年12月28日



连霍高速孟津段花化彩化工程项目竣工验收报告

2023年6月26日河南中安园林绿化工程有限公司提出申请，对连霍高速孟津段花化彩化工程项目进行竣工验收。我单位组织人员汇同施工、监理方组成验收组于2023年11月23日共同对连霍高速孟津段花化彩化工程项目进行竣工验收，验收组对照该项目工程量清单、设计图纸等相关资料、现场实际查验了苗木栽植情况。具体情况如下：

一、项目总体情况

1、连霍高速孟津段花化彩化工程项目（一标段送庄平乐镇段），建设单位：孟津县林业局；监理单位：新正源项目咨询有限公司洛阳分公司；施工单位：河南中安园林绿化工程有限公司。

2、工程建设地址：孟津送庄平乐镇段。

3、工程概况：本工程为连霍高速两侧夹竹桃单排种植，单侧长度约4800米，共栽植夹竹桃63963株，高度1.5米，5个分枝以上，养护期二年。

4、原孟津县林业局向区政府申请项目建设工作，经批准及区财政评审后委托秉方工程管理有限公司于2020年8月21日在原孟津县公共资源交易中心进行了公开招标。中标单位：河

南中安园林绿化工程有限公司，中标金额为 2140228.09 元。

2020 年 10 月 29 日原孟津县林业局与河南中安园林绿化工程有限公司签订了施工合同，养护期为两年。

二、建设情况

该项目于 2020 年 11 月 1 日开始施工，2020 年 11 月 30 日完工。

三、验收范围

连霍高速孟津段花化彩化工程项目（一标段送庄平乐镇段）完成情况进行验收

四、验收依据

连霍高速孟津段花化彩化工程项目（一标段送庄平乐镇段）招标文件及施工合同。

五、验收结论

经验收组实地查验，该项目基本能按照合同约定及设计要求进行施工。验收结果如下：经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同验收，由连霍高速孟津段花化彩化工程项目（一标段送庄平乐镇段）苗木成活率达 96.7%，工程质量达到合格标准（验收详情见附表验收清单）。此次为最终结算验收，初次支付 60 万元，剩余余款按最终评审后据实结算。

验收人（签字）

建设单位：谢珂珂 监理单位：卜晓明 施工单位：武江海

2023 年 11 月 25 日

