

## 延期验收申请说明

商城县教体局勤管站承担的商城县第九小学、商城县新华学校教学生活设备采购项目。根据原合同要求，计划于 2024. 10. 18 验收。以下原因导致无法按时完成：

1. 商城县第九小学因线路设计不合理，空调安装后，无法正常使用，需改造线路后，进行安装。

2. 商城县新华学校属新建学校，因有两栋楼未验收，不具备安装施工条件，影响进度。

由于以上原因，以上两项目延期至 2024. 11. 20 验收。

特此说明

商城县勤工俭学教学设备管理站

2024. 10. 21

