

关于商城县伏山乡道路提升改造项目 延迟验收的情况说明

商城县伏山乡道路提升改造项目于2024年8月20日公开招标，开工日期为2024年8月26日，原计划竣工日期为2024年11月25日，工程总日历天数为90日历天。由于施工期间天气多雨，导致工程无法按照计划时间如期完工，预计延期至十二月中下旬。

特此说明！

伏山乡人民政府

2024年11月25日

