

验收报告

项目名称：周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目

建设单位：周口市淮阳区人民法院

承建单位：郑州云擎网络科技有限公司

监理单位：河南林飞工程咨询有限公司

验收日期	2026 年 9 月 2 日
周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目依据项目合同实施，主要建设机房内各个系统及配套软硬件设施。项目按期完成安装、调试、测试、培训等全部建设任务。经整体测试，系统运行稳定，功能满足合同要求。项目建设资料完整，达到预期建设目标，具备验收条件。 本次验收，主要对周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目的硬件设备及相关配套系统进行检验，检验其是否符合合同和招标文件以及相关标准规范，验收记录及结论如下： 附件 1：验收记录表	

附件 1：验收记录表

周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目安装质量验收				
序号	名称	规格、及参数	单位	数量
1	地面防静电与保温处理			
1.01	地面防尘漆	立邦灰色 地面防尘防潮漆两遍	m ²	92.76
1.02	地面橡塑保温棉	翼阳 20mm 20mm 铝箔橡塑保温棉	m ²	79.26
1.03	防静电地板	方飞 600*600*35 600*600*35 防静电地板	m ²	79.26
1.04	不锈钢踢脚线	国产行标 10MM 不锈钢踢脚线	米	45
1.05	防静电地板收边	国产定制 30*30 镀锌角铁	米	45
1.06	设备斜坡	国产定制 设备斜坡	项	1
1.07	等电位联结带	国产 30*3 紫铜带 30*3 (mm)	米	50
1.08	等电位联结网格	国产 20*3 紫铜带 20*3 (mm)	米	115
1.09	辅材	国产行标 铜带支架、胀钉、螺丝、螺母等	项	1
2	墙面防静电与保温处理			
2.01	墙面彩钢板	远川定制 墙面彩钢板, 彩钢板厚度 0.6mm,	m ²	163.02
2.02	岩棉	泰石 50mm 岩棉	m ²	148.5
2.03	橡塑保温棉	翼阳 20mm 20mm 铝箔橡塑保温棉	m ²	148.5
2.04	隔音棉	国产行标 隔音棉	m ²	148.5
2.05	彩钢板基础	国产 75 型 75 型轻钢龙骨, 含 38 穿骨	m ²	163.02

2.06	彩钢板扣条	国产定制 彩钢板扣条	m ²	163.02
2.07	窗户封堵	国产行标 机房窗户封堵，进行无尘处理。	项	3
3	玻璃隔断			
3.01	玻璃隔断	国产定制 单层钢化玻璃，玻璃厚度 12mm	m ²	26.8
3.02	防火玻璃门	国产定制 900mm*2100mm	樘	1
3.03	辅材	国产行标 含门夹，把手等五金	项	1
3.04	环境空调	格力 RF12WPdF/NhP-N1JY01 5P 冷暖空调，能效：1 级	台	1
3.05	环境空调内机承重架	国产定制 定制室内机承重架	个	1
3.06	空调室外机承重架	国产定制 定制室外机承重架	个	1
4	恒温恒湿系统			
4.01	房间级精密空调	依米康 SCA401UESYVMRHGT	台	1
4.02	铜管及辅材	国产定制 气管，液管采用直管安装，含保温棉 及室内机、室外机连接电缆、水管	项	1
4.03	精密空调防水堰	国产定制 防水围堰	个	1
4.04	精密空调内机承重架	国产定制 定制室内机承重架	个	1
4.05	精密空调室外机承重架	国产定制 定制室外机承重架	个	1
4.06	操作台	金豫鉴定制 定制，长度 1.8 米	套	1
5	UPS 不间断电源系统			
5.01	模块化 UPS 主机	易事特 EA66200	台	1
5.02	功率模块	易事特 A66PM50	块	3
5.03	蓄电池	金圣安 12V250AH 免维护铅酸蓄电池，容量 12V 250AH	只	80
5.04	电池架	国产定制 可安装 40 只 12V 250AH 蓄电池	套	2

5.05	铜牌及直流空开箱	国产定制 直流塑壳空开 3P 250A*1;	套	2
5.06	UPS 输出柜	国产定制 定制	台	1
5.07	防雷器	万佳 WJA380-60 三级防雷器	台	1
5.08	UPS AF 配电箱	国产定制 定制	台	1
6	机房动环系统			
6.1	配电柜监测			
6.11	电量仪	大榕树 PM380-II	台	1
6.12	闭合式电流互感器	大榕树 BBHCT0.66-30I-B-100A/5A	个	3
6.13	配电监控软件	大榕树物联网智能管理软件 V2.0	套	1
6.2	UPS 监测子系统			
6.21	串口服务器	大榕树 NCS1	台	1
6.22	UPS 监控软件	大榕树物联网智能管理软件 V2.0	套	1
6.3	蓄电池监测子系统			
6.31	电池监控主机	大榕树 BBN00MC	台	1
6.32	电池传感器模块	大榕树 BBN3KRS-H-E	套	80
6.33	霍尔电流传感器	大榕树 BBN00IS	套	2
6.34	电源供应器	大榕树 RL-ID-T00S 主模块供电	套	1
6.35	手持蓄电池地址编辑器	大榕树 RL-ID-T00S 修改 485 地址	套	1
6.4	精密空调子系统			
6.41	精密空调监控软件	大榕树物联网智能管理软件 V2.0	套	1
6.5	漏水检测子系统			
6.51	漏水检测器	大榕树 LK1000	个	1

6.52	漏水检测绳	大榕树 LK100-5M	条	1
6.53	漏水胶贴	大榕树 LK-HDC-1/4	包	1
6.6	温湿度监测子系统			
6.61	温湿度变送器	大榕树 TH100	台	4
6.7	消防监测系统			
6.71	继电器	港科 HH52P-DC24V	个	1
6.8	空气质量监测系统			
6.81	多参数综合检测仪	大榕树 BBN5011-DTU	台	1
6.9	中心监控配置			
6.91	监控主机	大榕树 BBN3500	台	1
6.92	软件平台	大榕树物联网智能管理软件 V2.0	项	1
6.93	报警主机	大榕树 SMT120-4G	个	1
6.94	声光报警器	大榕树 HC485	个	1
6.95	交换机	华为坤灵 S220S-24T4J	台	1
6.96	线缆辅材	国产行标 系统所需线缆辅材	项	1
7	机柜			
7.01	列头柜	国产定制 定制	台	1
7.02	配线柜	图腾 G36242 600mm*1200mm*2000mm（前网后网）	台	1
7.03	设备机柜	图腾 G36242 600mm*1200mm*2000mm（前网后网）	台	6
7.04	理线器	厚德缆胜 H-L356-24T 线缆管理架（带盖板） 1U 理线口位：24 位	个	32
7.05	防雷 PDU	图腾 14 位 机柜专用 PDU 机柜插座 14 位 10A 工业 PDU 插排	个	6

7.06	机柜承重架	国产定制 机柜承重架	项	1
8	其它			
8.01	弱电桥架	博奥 300*100*1.5 弱电桥架, 桥架规格 300mm*100mm*1.5mm	米	28
8.02	强电桥架	博奥 300*100*1.5 强电桥架, 桥架规格 300mm*100mm*1.5mm	米	20
8.03	强电桥架	博奥 100*100*1.2 强电桥架, 桥架规格 100mm*100mm*1.2mm	米	4
8.04	机柜电源线	恒天 WDZ-YJY-3*6 WDZ-YJY-3*6mm ²	米	100
8.05	电源线	恒天 WDZ-YJY-5*16 WDZ-YJY-5*16mm ²	米	8
8.06	列头柜主电缆	恒天 WDZ-YJY-4*70+1*35 WDZ-YJY-4*70+1*35mm ²	米	14
8.07	UPS 主电缆	恒天 WDZ-YJY-4*95+1*50 WDZ-YJY-4*95+1*50mm ²	米	8
8.08	电池连接线	恒天 WDZ-YJY-240 WDZ-YJY-240mm ²	米	30
8.09	接地线	恒天 ZC-BVR6 ZC-BVR6mm ²	米	320
8.1	接地线	恒天 ZC-BVR16 ZC-BVR16mm ²	米	200
8.11	12 芯 OM3 光缆跳线	国产 LC-LC 12 芯 OM3 光缆跳线	条	6
8.12	六类非屏蔽网线	厚德缆胜 H-W650 六类非屏蔽网线	米	1080
8.13	电池承重架	国产定制 定制	套	2
8.14	UPS 主机承重架	国产定制 定制	套	1
8.15	辅材	国产行标 线缆专用接头	项	1
8.16	施工费	国产行标 机房线缆敷设、UPS 安装、设备安装	项	1

验收结论	验收内容、结论： 2026 年 9 月 2 日，周口市淮阳区人民法院组织相关人员组成验收组，对“周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目”进行验收。验收组现场查看了设备，审核了相关资料，经质疑和讨论，形成了验收意见如下： 1. 承建单位按照合同规定完成了周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目供货、安装、加电调试等建设任务，经试运行，设备稳定可靠，达到合同要求。 2. 项目验收资料基本齐全。 综上，同意周口市淮阳区人民法院审判法庭网络机房建设项目验收通过。		
验收小组成员	胡国新 王延峰 王延峰		
建设单位：（盖章）	承建单位：（盖章）	监理单位：（盖章）	
 日期：2026.9.2	 日期：2026.9.2	 日期：2026.9.2	