

唐河县政府采购项目验收报告

采购单位	唐河县节水服务中心		中标供应商	河南昆仑建设发展有限公司	
采购项目名称	唐河县(南阳市宛东中专专业学校)2024年度节约用水示范工程	项目批复编号		招标文件编号	
采购项目内容(规格、型号、数量)					采购合同金额
①更换学校现有老旧水龙头363个以及沟槽式冲水节水箱47套;②新建DN300PE雨水收集管网445.1m,新建埋地式100m³钢筋混凝土蓄水池1座,雨水口14座,雨水检查井16座;③新建宿舍楼空调水收集管网共294m;④新建高效绿化喷灌管网1174m,新建闸阀井8座、绿化喷头93个,新建雨水净化器1套并配设水泵等。					70.795万元
验收情况	验收依据: 唐河县(南阳市宛东中专专业学校)2024年度节约用水示范工程《施工合同》。				
	验收报告: 经验收,该项目已按合同约定完成全部建设任务,档案资料齐全,工程质量合格,可以交付使用。				
	采购人验收小组成员(签字):		验收负责人(签字): 薛尔		
	采购单位负责人意见:  单位负责人(签字): 董永 (公章) 2024年12月20日		采购代理机构人员签字:  (公章) 2024年12月20日		
监理单位意见: 设计单位意见:  (公章) 2024年12月20日		中标供应商意见: 工程施工单位意见:  (公章) 年 月 日			

说明: 1、采购单位要严格按照省财政厅要求,成立验收工作组按照合同约定对采购项目及时组织验收。验收报告主要包括规格、型号、数量、质量是否与采购文件和合同一致,随机资料与配件是否齐全,安装调试情况以及其它内容。

2、表中内容填写不完时,请另附页说明,如有其它验收文件,应作为本验收表的附件一并提供。

3、该表一式三联,第一联政府采购科留存,第二联采购单位留存,第三联政府采购代理机构留存。

唐河县预算评审中心

关于唐河县（南阳市宛东中专专业学校） 2024 年度节约用水示范工程竣工结算的 评审意见

唐财结审〔2026〕3 号

唐河县节水服务中心：

根据工作需要，我中心委托唐河县唐兴工程造价咨询有限公司，对你单位送审的唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程竣工结算进行评审。根据该公司出具的《唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程竣工结算审核报告》（唐兴结审〔2026〕2 号），意见如下：

一、工程概况

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程涉及宛东中等专业学校供水管线改造、雨水收集处理系统、雨水、空调冷凝水收集利用系统、高效喷灌系统等工程。建设单位：唐河县节水服务中心；施工单位：河南昆仑建设发展有限公司。

二、评审范围

本次评审范围为建设工程施工合同约定范围内的供水

管线改造、雨水收集处理系统等。

三、评审依据

（一）评审工作依据

1、依据你单位送审的签证单、结算书、竣工图纸、实施方案、竣工资料、合同及现场勘查等相关资料。

2、依据竣工资料内容，结合现场工程抽验结果。

（二）评审政策依据

1、《中华人民共和国建筑法》及其他相关建设工程法规。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等规范、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件。

3、本项目材料价格依据依据投标时的材料价格，变更及新增部分采用《南阳工程造价信息》2024 年六期发布的信息价并结合唐河县当地市场询价（其中，优先使用唐河县地方材料价格）进行选用。

4、税金按建办标函〔2019〕193 号一般计税办法 9%计取。

四、评审意见

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水

示范工程合同价为 707950 元，送审造价为 706072.47 元，
审定造价为 535748.92 元，审减造价为 170323.55 元。

五、其他事项说明

1、建设单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。项目相关资料会在出具意见书后退还给你单位，请妥善保管留档备查。

2、该项目由第三方评审公司进行审核评审，并对评审结论负责。

3、依据相关规定，规费是根据国家法律、法规规定，由省政府或省级有关部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用(包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金)。该项目审定造价包含规费，已依据清单计价规范足额计取，请建设单位对施工单位是否依规依法缴纳规费进行监管落实。

附件：《唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程竣工结算审核报告》（唐兴结审（2026）2 号）

2026 年 1 月 29 日

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）

2024 年度节约用水示范工程

竣工结算审核报告书

唐兴结审【2026】2 号

唐河县唐兴工程造价咨询有限公司

二零二六年一月二十六日

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）

2024 年度节约用水示范工程

竣工结算审核报告

（终审）

编制人：



审核人：



法定代表人或其授权人（签字或盖章）：



唐河县（南阳市宛东中专专业学校）

2024 年度节约用水示范工程

竣工结算审核报告（终审）

唐河县财政局预算评审中心：

我公司接受委托，对贵单位委托的唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程竣工结算审核，工程资料的真实性、合法性、完整性由送审单位负责。我公司的审核依据是按照中国建设工程造价管理协会发布的《工程造价咨询单位执业行为准则》（中价协[2002]第 015 号文）、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第 016 号文）等相关规定进行的。在审核过程中，我公司根据竣工图纸及相关资料，对该项目的竣工结算进行全面认真的审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程涉及宛东中等专业学校供水管线改造、雨水收集处理系统、雨水、空调冷凝水收集利用系统、高效喷灌系统等工程。

开工日期：2024 年 10 月 30 日

竣工日期：2024 年 12 月 15 日

设计单位：河南省江淮水利勘测设计有限公司

建设单位：唐河县节水服务中心

监理单位：河南信禹监理有限公司唐河分公司

施工单位：河南昆仑建设发展有限公司

二、审核内容及范围

本次审核内容及范围：建设工程施工合同、送审单位送审竣工结算书及图纸约定范围内的涉及宛东中等专业学校供水管线改造、雨水收集处理系统、雨水、空调冷凝水收集利用系统、高效喷灌系统等工程。

三、审核依据

1、竣工图纸、现场签证单、竣工资料、招投标文件、合同及现场勘查等相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、国家或省级、行业建设主管部门颁发的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等规范；《河南省园林绿化工程预算定额 2008》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件；

4、本项目材料价依据投标时的材料价格，变更及新增部分采用《南阳工程造价信息》2024 年第 6 期并结合唐河县当地市场询价（其中，优先使用唐河县地

方材料价格）进行选用；

四、审核程序及方法

（一）审核程序

- 1、了解情况，接受委托；
- 2、收集资料、制定审核方案；
- 3、明确审核目的：反应出客观、真实的工程造价；
- 4、明确审核范围和对象；
- 5、分析计算、汇总结果；
- 6、出具初步审核报告；
- 7、根据反馈意见依规修改，出具正式审核报告；
- 8、整理资料，档案归档。

（二）审核方法

本工程项目采用全面审核法。

五、审核结果：

唐河县（南阳市宛东中专专业学校）2024 年度节约用水示范工程合同价为 707950 元，结算送审金额为 706072.47 元，审定金额为 535748.92 元，审减金额为 170323.55 元。规费是根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用（包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金及工程排

污费)。该项目审定金额中包含的规费是依据清单计价规范已足额计取，请你单位对施工单位是否依规依法缴纳进行监管落实。

六、审减原因：

1. 蓄水池土方开挖：送审工程量 375.99m³，经审核，调整为 258.75m³；
2. 蓄水池土方回填：送审工程量 218.39m³，经审核，调整为 101.15m³；
6. 雨水管道埋设开挖：送审工程量 562.99m³，经审核，调整为 231.42m³；
7. 雨水 DN300PE：送审工程量 476m，经审核，调整为 445.1m；
8. 雨水检查井开挖：送审工程量 209.95m³，经审核，调整为 49.67m³；
10. De75PE 管道：送审工程量 301m，经审核，调整为 267m；
11. De50PE 管道：送审工程量 571m，经审核，调整为 320.41m；
- 12 De32PE 管道：送审工程量 446m，经审核，调整为 371.2m；
13. 合金摇臂可调喷头：送审工程量 94 个，经审核，调整为 93 个；
14. 施工临时工程：暂扣；


七、报告使用说明：

本报告仅供唐河县财政局预算评审中心出具评审意见使用，委托人或其他第三者因使用审核报告不当所造成的后果，与本公司及本公司审计人员无关。

唐河县唐兴工程造价咨询有限公司


二〇二六年一月二十六日





建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 26412000001252435496

开票日期: 2026年04月10日

同支付,

下载次数: 1

名称: 唐河县节水服务中心		名称: 河南昆仑建设发展有限公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 12411328419171722D		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410323MA9GD1AC3T	
项目名称 *建筑服务*工程服务	建筑服务发生地 河南省南阳市唐河县南阳市宛 东中等专业学校	销售方信息 项目名称 唐河县(南阳市宛东中专专业 学校)2024年度节约用水示范 工程	金额 46807.75
合计		税率/征收率 9%	税额 4212.70
价税合计(大写)		(小写) ¥51020.45	
土地增值税项目编号: -;		¥46807.75	
备注		¥4212.70	

开票人: 赵昆