

延津县水产苗种繁育基地项目

验收报告

项目建设单位：延津县天河水产品有限责任公司

项目验收单位：延津县农业农村局

2026 年 5 月 7 日

一、工程概况

（一）工程位置及批复情况

工程位置：延津县马庄乡冯班枣村东 1 公里。

工程批复情况：2024 年 5 月 14 日豫财农水（2024）26 号下达了项目建设资金，2024 年 7 月 26 日新乡市农业农村局批复了该项目。

批复内容：该项目总投资 212 万元，资金来源为中央财政资金。建设内容：1. 种苗培育与保种设施。对 18 座鱼池清淤，对 18 座鱼池破损边坡维修；培育池池壁损毁处修补，维修面积 800 平方米；培育池底及池面刷光滑漆 1614 平方米；繁育池底及池面刷光滑漆 592 平方米；保温棚棚膜及采光板更换，更换面积 3000 平方米；2. 配套设施。进水管路维修，维修长度 400 米；低压线路整修，长度 1260 米；3. 配套设备。购置室外高清屏 1 套。

（二）招投标情况

延津县农业农村局委托中新创达咨询有限公司对延津县水产苗种繁育基地项目进行了竞争性磋商，建设内容为：1. 种苗培育与保种设施。对 18 座鱼池清淤，对 18 座鱼池破损边坡维修；培育池池壁损毁处修补，维修面积 800 平方米；培育池底及池面刷光滑漆 1614 平方米；繁育池底及池面刷光滑漆 592 平方米；保温棚棚膜及采光板更换，更换面积 3000 平方米；2. 配套设施。进水管路维修，维修长度 400 米；低压线路整修，长度 1260 米；中标单位为：河南德洋建设有限公司。

2024 年 11 月 13 日，延津县农业农村局、中新创达咨询有限公

公司向中标单位发出了中标通知书。

2024年11月15日延津县农业农村局与中标单位（河南德洋建设有限公司）签订了建设工程施工合同。

室外高清屏购置照政府采购程序进行了采购。

（三）工程建设有关单位

延津县农业农村局

延津县天河水产品有限责任公司

河南玖润农业项目咨询有限公司

河南德洋建设有限公司

河南延州工程管理有限公司

河南省有朋智能科技有限公司

（四）开工完工时间

开工：2024年11月18日

完工：2025年5月12日

（五）项目资金到位情况及使用情况

延津县水产苗种繁育基地项目计划总投资212万元，资金来源为中央财政资金。项目资金实际到位212万元，均为中央财政资金。在项目实施过程中，严格按照项目资金文件要求和实施方案使用项目建设资金。

（六）工程完成情况

1、种苗培育与保种设施。

对18座鱼池清淤，对18座鱼池破损边坡维修；培育池池壁损毁处修补，维修面积800平方米；培育池底及池面刷光滑漆1614平方米；繁育池底及池面刷光滑漆592平方米；保温棚棚膜及采光板更换，

更换面积 3000 平方米；

2、配套设施。进水管路维修，维修长度 400 米；低压线路整修，长度 1260 米；

3、配套设备。购置室外高清屏 1 套。

二、合同执行情况

工程建设严格执行合同管理制，合同履行过程中，双方坚持诚实守信的原则，合同变更协商一致的原则。价款结算由监理单位审查，有关建设单位代表复核、项目主管审核，主管领导审签后付款。合同双方认真履行合同赋予双方的权利和义务，圆满完成了合同任务。

三、工程质量

通过对工程施工技术资料核查和实地测核，外观整齐美观，各项指标均达到设计标准，符合国家合格工程标准，评定工程质量等级为合格工程。

四、对工程管护的建议

加强工程管护工作，按照“建管并重”、“谁使用、谁管护”的原则，由受益者管理、维护。明确管理主体及相应责任，建立健全各项规章制度和运行管理机制，保证工程正常运行，长期发挥效益。

五、验收结论

通过查看施工现场，听取汇报，查阅资料，项目验收组认为：该项目工程按项目批复内容圆满完成了建设任务，施工过程中未发现质量事故和质量缺陷，项目资料齐全、完整，工程质量合格，经验收组综合评价，认定该项目验收合格。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、验收工作组成员签字表

见附表

附表

延津县水产苗种繁育基地项目

验收工作组成员名单

姓名	单位	职务、职称	电话	签名
齐万山	农业技术推广站	农经师	13782511560	齐万山
秦世伟	县水产局	高级农艺师	18517333380	秦世伟
孙培宗	农业农村局	研究员	13707650418	孙培宗
李新辉	农业农村局	高级农艺师	13933071172	李新辉
苗峰	水产局	农经师	1378192792	苗峰