

3、投标分项报价表

报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	型号	规格	制造商名称	原产地(国)	交货期	交货地点	数量	单位	单价	合价	备注
1	模块化机柜及配套冷通道系统 1	德塔森特	模块化柜体 DT04-DC01-624456A 双列封闭冷通道基础组件 DT04-LC01-1212L	每套包括模块化机柜(600*1200*2000(mm)宽*深*高)20 台及配套双列封闭冷通道基础组件 1 套。 配置模块化机柜 20 台： 1. 机柜尺寸：600*1200*2000(mm) 宽*深*高； 2. 冷轧 SPCC 钢板，材料厚度：安装立柱/底安装梁 2.0mm，框架/横梁/理线板 1.5mm，其它 1.2mm； 3. 柜体表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。表面喷塑硬度不少于 2H，附着力 0 级标准； 4. 表面涂层厚度平均厚度 128.752um； 5. 柜体各装配部件具有一致性和互换性，横梁前后设有模数阵列安装孔，方便角规快速前后调节安装； 6. 前后网孔门开孔率 80%，正面无铰链外露，开门角度 130° ； 7. 机柜前安装立柱与柜体前框架立柱距离 72mm，同时与前门网孔门面距离 115mm，安装立柱与柜体前端四周密闭； 8. 柜体后部配置强弱电走线板；兼容安装 PDU，保证 PDU 插孔面不挡 19 英寸设备安装孔位； 9. 为确保机柜安全防护性能及人身安全，机柜内各带电回路对地，施加 500V 直流电压，绝缘电阻 10 兆欧，施加 2500V 频率 50Hz 的交流电压，漏电电流 10mA； 10. 为保证机柜长期受力不变形，机柜静态承载能力	浙江德塔森特数据技术有限公司	中国宁波	20 日历天	采购人指定地点	2	套	145070	290140	

2	模块化机柜组及配套冷通道系统 2	德塔森特	模块化柜体 DT04-DC01-624456A 双列封闭冷通道基础组件 DT04-LC01-1212L	包括： 模块化机柜（600*1200*2000（mm）宽*深*高）34 台及配套双列封闭冷通道基础组件 1 套。 配置模块化机柜 34 台； 1. 设备尺寸：600*1200*2000（mm）宽*深*高； 2. 冷轧 SPCC 钢板，材料厚度：安装立柱/底安装梁 2.0mm，框架/横梁/理线板 1.5mm，其它 1.2mm； 3. 柜体表面塑粉涂层标准色：RAL9005（黑色细沙），表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。表面喷塑硬度 2H,附着力 0 级标准； 4. 表面涂层厚度平均厚度 128.752um； 5. 柜体各装配部件具有一致性和互换性，横梁前后设有模数阵列安装孔，方便角规快速前后调节安装； 6. 前后网孔门开孔率 80%，正面无铰链外露，开门角度 130°； 7. 机柜前安装立柱与柜体前框架立柱距离 72mm，同时与前网孔门面距离 115mm，安装立柱与柜体前端四周密闭； 8. 柜体后部配置强弱电走线板；兼容安装 PDU，保证 PDU 插孔面不挡 19 英寸设备安装孔位； 9. 为确保机柜安全防护性能及人身安全，机柜内各带电回路对地，施加 500V 直流电压，绝缘电阻 10 兆欧，施加 2500V 频率 50Hz 的交流电压，漏电电流 10mA； 10. 为保证机柜长期受力不变形，机柜静态承载能力 3000kg，配重 800kg 测试连续通过 8、9 烈度抗地震性能考核； 11. 为确保钣金部件达到国家无毒无害的喷涂标准，机柜通过第三方机构检测； 12. 为响应国家节能减排政策，机柜生产全过程碳排放指标符合 ISO 14067：2018《温室气体-产品碳足迹-量化要	浙江德塔森数据技术有限公司	中国 宁波	20 日 历 天	采购人 指定 地点	1 套	219800	219800
---	---------------------	------	--	---	---------------	----------	-------------------	-----------------	--------	--------	--------

4	供配电系统	德塔森特	精密配电柜 DT03-JM1S250-48W	配置清单：精密配电柜 2 台及配套电力电缆。 精密配电柜：2 台； 1. 满足输入电压：三相 380V，（323~418）V；频率：50Hz±2.5Hz；尺寸：600mmW*1 200mmD*2000mmH，柜体外观、喷涂工艺及尺寸与封闭通道柜体保持一致； 2. 单路输入 250 A/3P，单柜最大输出 48 路 40A/1P；配备 10 寸彩色人机界面，有良好的可视性和操作； 3. 支持主路及支路的检测、告警等功能，配置 C 级防雷模块； 4. 母排采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量 99.97%，； 5. 智能监测装置的测量值基本误差为：交流主路（进线）：电压、电流 0.2，功率、电度 0.5；交流支路（出线）：电压、电流 0.5，功率、电度 0.5； 6. 原厂生产产品，非第三方代工产品（非 ODM/OEM 产品）； 电力电缆：1 批； 1、列间精密空调室内机配线 100 米，规格 ZC-YJV 5X10mm²； 2、精密空调室外机配线 200 米，规格 ZC-YJV 4X2.5mm²； 3、精密配电柜输入电缆 30 米，规格 ZC-YJV 4*95+1*50mm²； 4、PDU 电缆 1000 米，规格 ZC-RVV3*6mm²； 5、接线端子、扎带、标签等一批，数量按需提供；	浙江德塔森数据技术有限公司	中国宁波	20 日历天	采购人指定地点	1	套	101500	101500	
5	动力环境监测系统	德塔森特	动环集中监控中心软件 V1.0.0	配置清单：动力环境监测系统硬件及配套软件。 动环集中监控中心软件：1 套； 1、采用编译型语言开发，基于 Ubuntu 系统运行，支持在 ARM 架构的监控主机部署，软件通过信创环境测试； 2、具备标准的 Modbus、Snmp、电总协议采集动环设备监控数据功能； 3、具备基于阈值、自定义告警规则配置，支持告警的确认	浙江德塔森数据技术有限公司	中国宁波	20 日历天	采购人指定地点	1	套	9300	9300	

6	基础系统	国产	定制	配置清单：机柜承重架、精密空调室外机基础、铝合金爬梯桥架等。 1、机柜承重架： 机柜支架做地板钢支撑 L50 角钢现场焊接，打磨焊点，刷防锈漆两遍， 82 个； 2、机柜承重架底部封堵：承重架四周用黑色哑光不锈钢收边，120 米； 3、精密空调室外机基础：水泥砖沙砌筑，四周抹灰找平，4 台； 4、机房拆除：机房隔断、木地板、办公桌椅拆除等，搬运到指定位置，1 项； 5、装修工程辅料：含稀料钉胶、螺丝胀栓等装修施工辅材，1 项； 6、网格桥架：镀锌网格 300*100，40 米； 7、铝合金爬梯桥架：400mm 宽铝合金单层走线架，80 米；	国产	中国	20 日 历 天	采 购 人 指 定 地 点	1	套	73710	73710
7	消防火灾自动报警系统	国产	定制	配置清单：点型感烟火灾探测器、声光报警器等。 1、点型感烟火灾探测器：吸顶式安装，8 只； 2、点型感温火灾探测器：吸顶式安装，8 只； 3、探测器通用底座：与烟感、温感配套安装，16 只； 4、声光报警器：机房门内外各安装 1 个，4 只； 5、气体喷洒指示灯：门头外侧安装 1 个，2 只； 6、紧急启停按钮：门外侧安装 1 个，2 只； 7、单输出控制模块： 新风机、动力市电总开关、门禁及冷池天窗均与消防联动控制， 2 只； 8、气体灭火控制盘：双区控制盘，1 台； 9、电源箱：24V6A，1 台； 10、消防电源线：ZC-RVS2*1.0，150 米； 11、消防信号线：ZC-RVS2*1.0，200 米； 12、金属电线管：KBG20，100 米； 13、金属软管：国标包塑 DN20，50 米；	国产	中国	20 日 历 天	采 购 人 指 定 地 点	1	套	14285	14285
合计： 小写：¥1174735 元 大写：人民币 壹佰壹拾柒万肆仟柒佰叁拾伍元整												