

G327 连固线与 G234 线交叉至万花村段路面预防
养护工程

交
竣
工
验
收
报
告



武陟县公路事业发展中心

二〇二四年六月

河南省普通干线公路养护工程交竣工验收报告

一	工程名称	G327 连固线与 G234 线交叉至万花村段路面预防养护工程
二	工程地点及主要控制点	G327 连固线与 G234 线交叉至万花村段路面预防养护工程，全线均在焦作市武陟县境内；起点位于 G327 与 G234 交叉处（起讫桩号 K675+110，终点桩号 K680+860），全长 5.75 公里。主要控制要点：路面病害处理，MS-3 型微表处。
三	建设依据	河南省交通运输厅《关于印发河南省普通国省道路况提升三年行动专项方案的通知》及《关于加快推进 2022 年普通国省道路况提升养护项目前期工作的通知》
四	技术标准与主要指标	道路为平原微丘区一级公路技术标准，设计行车速度 80 公里/小时，建设里程 5.75 公里。
五	建设规模及性质	本项目为功能性修复工程，路线长 5.75 公里。
六	开工日期	2023 年 10 月 09 日
	验收日期	2024 年 06 月 20 日
七	批准概算	254.7715 万元

八	工程建设主要内容	(1) 路面病害处理方案: ①裂缝病害处理方案: a 横向轻度裂缝:该路轻度横向裂缝为小于 3mm 的裂缝,裂缝边缘无变形、无散落,也没有发现唧浆现象,其病害为汽车荷载下疲劳开裂所致。 b 轻度纵向裂缝:在荷载作用下的结构性病害,主要是路面结构局部承载能力不足导致,以上裂缝宽度小于 3mm,无沉陷及唧浆发生。 处治方案:由于采用了微表处预养方案,根据《公路沥青路面预防养护技术规范》病害预处理要求轻度裂缝不再处理,所以本项目纵、横缝小于 3mm 的不再处理; ②轻微块状裂缝、龟裂处理方案: 轻微块状裂缝、龟裂处理方案:铣刨原 3cm 沥青混凝土面层,把坑槽清理干净,沥青面层竖向接缝处刷热沥青,然后填补 3cm 改性沥青混凝土面层。为保证坑槽位置压实要求,采用破碎锤冲击压实坑槽施工法配合压路机进行施工。 (2)对病害处理后,路面预防养护方案: 对原有老路病害进行处理后,统一进行 1.0cm 精,然后铺筑乳化沥青粘层+MS-3 型微表处。
九	实际征用土地数(亩)	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格工程
十一	存在问题处理措施	路口顺接不顺畅,应进一步处理到位。
十二	附件	交竣工验收证书

河南省普通干线公路养护工程交竣工验收证书

交竣工验收时间：2024 年 06 月 20 日

工程名称	G327 连固线与 G234 线交叉至万花村段路面预防养护工程			
项目法人	武陟县公路事业发展中心			
设计单位	焦作市公路管理局规划勘察设计院			
施工单位	河南通程公路工程有限公司			
监理单位	北京港通路桥工程监理咨询有限责任公司			
G327 连固线与 G234 线交叉至万花村段路面预防养护工程，全线均在焦作市武陟县境内；起点位于 G327 与 G234 交叉处（起讫桩号 K675+110，终点桩号 K680+860），全长 5.75 公里。主要控制要点：路面病害处理，MS-3 型微表处。 主要施工工程量：路面铣刨 86250 平方，挖补坑槽 1096 平方，微表处 86250 平方。				
价款	合同	2547715 元	实际	2547715 元
工期	合同	2023/10—2023/11	实际	2023/10—2023/11
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 通过质量检测评定该合同为合格工程，履行合同情况良好。 存在问题：路口顺接不顺畅； 建议和要求：路口顺接抓紧时间完善。 有关决定：从即日起，工程交由武陟县公路事业发展中心日常养护管理。				

(施工单位的意见)

同意验收意见

施工单位法人代表或授权代理人(签字)

张海军

(单位盖章)



2024年06月20日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合格

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

赵新成

(单位盖章)



2024年06月20日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权代理人(签字)

王毅凡

(单位盖章)



2024年06月20日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权代理人(签字)



(单位盖章)

2024年06月20日

(注:表中内容较多时,可用附件)