


工程验收报告

验收时间	2026 年 5 月 18 日		
项目名称	2025 年阳庙镇农村公路改造提升项目		
施工单位	河南诚聚建筑工程有限公司		
验收内容	沈鹿宿村沥青铺设村道 0.894Km, 路面宽度 4.5m; 前四村沥青铺设村道 0.8Km, 路面宽度 4.5m; 鹿村沥青铺设村道 0.7Km, 路面宽度 5~7m; 马庄村沥青铺设村道 0.655Km, 路面宽度 5~6m; 和庄村沥青铺设村道 0.554Km, 路面宽度 4.5m; 小梁庄村沥青铺设村道 0.710Km, 路面宽度 4.5~5m; 北西尚村沥青铺设村道 0.331Km, 路面宽度 4.5~5m。沥青结构层为 4cm 厚中粒式 ACMP-2 温拌改性沥青混凝土、1cm 厚中粒式 ACMP-2 温拌改性沥青混凝土调平层。沥青铺设后, 实施溶剂型涂料路面标线喷涂、相关路口安装减速带。		
验收意见	2025 年阳庙镇农村公路改造提升项目完成沥青铺设里程 4.644 公里, 符合公路工程施工技术规范及施工合同要求。验收合格。		
财政局 (章):  参加人员: 	督查单位 (章):  参加人员: 	建设单位 (章):  参加人员: 	
监理单位 (章):  参加人员: 	项目所在村委会 (章):  参加人员: 	施工单位 (章):  参加人员: 	

 2026.5.25
 2026.5.25