

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 Y026 老蟒河桥改建工程
二	工程地点及 主要控制点	焦作市温县 Y026 老蟒河桥改建工程为双向二车道二级公路，本项目为老桥左侧拼宽，起点与纬七路顺接，终点与 Y026 顺接，规划为南北向道路，桥梁全长 58.84m。桥梁设计荷载：公路-I 级、设计洪水频率 1/50。
三	建设依据	温交【2025】23 号
四	技术标准与 主要指标	本项目公路等级二级，设计速度为 60km/h，桥梁设计荷载：公路-I 级、安全等级一级。
五	建设规模 及性质	该项目桥梁全长 58.84 米
六	开工日期	2025 年 06 月 20 日
	交工日期	2025 年 11 月 19 日
七	批准概算	953.18 万元

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 Y026 老蟒河桥改建工程
二	工程地点及主要控制点	焦作市温县 Y026 老蟒河桥改建工程为双向二车道二级公路，本项目为老桥左侧拼宽，起点与纬七路顺接，终点与 Y026 顺接，规划为南北向道路，桥梁全长 58.84m。桥梁设计荷载：公路-I 级、设计洪水频率 1/50。
三	建设依据	温交【2025】23 号
四	技术标准与主要指标	本项目公路等级二级，设计速度为 60km/h，桥梁设计荷载：公路-I 级、安全等级一级。
五	建设规模及性质	该项目桥梁全长 58.84 米
六	开工日期	2025 年 06 月 20 日
	交工日期	2025 年 11 月 19 日
七	批准概算	953.18 万元

八	工程建设主要内容	桥梁全长 58.84 米，新建桥宽 23.5 米。上部结构采用 3×16m 装配式预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，规划标准断面为 30m（规划红线）=5m（人行道）+10m（车行道）+10m（车行道）+5m（人行道）。本项目桩基数量：16 根；立柱数量：8 根；盖梁数量：4 个。安全设施：钢护栏 124m，单悬臂式交通标志 200×80 牌 2 个，400×250 牌 2 个，500×250 牌 1 个，附着式交通标志 53×34 牌 2 个，热熔标线 227 m ² 。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题处理措施	（1）内业：原始记录不全；有漏签现象，应及时处理。 （2）、外业：1-1、2-1、2-3 梁底局部破损，应及时修补。处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
十二	附件	1、合同段交（竣）工验收证书 2、交（竣）工验收小组名单

公路工程交（竣）工验收证书

交（竣）工验收时间： 2026 年 06 月 26 日

交（竣）工验收证书 第 2026001 号

工程名称	温县 Y026 老蟒河桥改建工程
项目法人	温县公路事业发展中心
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司
施工单位	焦作德耀建设工程有限公司
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司

主要工程数量：

桥梁全长 58.84 米，新建桥宽 23.5 米。上部结构采用 3×16m 装配式预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，规划标准断面为 30m（规划红线）=5m（人行道）+10m（车行道）+10m（车行道）+5m（人行道）。本项目桩基数量：16 根；立柱数量：8 根；盖梁数量：4 个。安全设施：钢护栏 124m，单悬臂式交通标志 200×80 牌 2 个，400×250 牌 2 个，500×250 牌 1 个，附着式交通标志 53×34 牌 2 个，热熔标线 227 m²。

本合同段价款	原合同	7193219.20 元	实际	见决算
本合同工期	原工期	150 日历天	实际	150 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）

一、工程质量评价

经检测，温县 Y026 老蟒河桥改建工程质量评分为 88.3 分，根据《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 Y026 老蟒河桥改建工程质量等级评为合格。

二、合同执行情况

主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。

三、遗留问题

(1)、内业：原始记录不全；有漏签现象，应及时处理。

(2)、外业：1-1、2-1、2-3 梁底局部破损，应及时修补。

建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。

五、有关决定

(1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2026 年 06 月 26 日。

(2) 温泉街道办事处从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。

(3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。

(施工单位的意见)

我标段合同工程全部完工,完成现场清理工程,经自检各项工程,质量均评定为合格,档案资料整理完成,现场缺陷处理完毕,满足竣工验收要求,现申请竣工验收。

施工单位法人代表或授权代理人(签字)

李海

(单位盖章)

2016年6月26日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

秦银枝

(单位盖章)

2016年6月16日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权代理人(签字)

吴盛

(单位盖章)

2016年6月18日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权代理人(签字)



(单位盖章)

2016年6月19日

(注:表中内容较多时,可用附件)

(施工单位的意见)

我标段合同工程全部完工,完成现场清理工程,经自检各项工程,质量均评定为合格,档案资料整理完成,现场缺陷处理完毕,满足竣工验收要求,现申请竣工验收。

施工单位法人代表或授权代理人(签字)

李海

(单位盖章)



2016年6月26日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

秦银校

(单位盖章)



2016年6月16日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权代理人(签字)

吴盛

(单位盖章)



2016年6月18日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权代理人(签字)



(单位盖章)

2016年6月19日

(注:表中内容较多时,可用附件)

温县 Y026 老蟒河桥改建工程 交（竣）工验收小组名单

	单位名称	电话	签名
施工单位	焦作德馨建设有限公司	18838023302	李一鑫
监理单位	中交交通监理咨询河南有限公司	13253873052	秦银焕
项目单位	温县公路事业发展中心	13707685838	郭运强
监督单位	温县交通局	13782656385	杨世强
纪检	温县公路事业发展中心	15978705333	许玲燕
财务	温县公路事业发展中心	12639918613	张明