

2026 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2 包)二次竣工
结(决)算咨询审核报告
质臻审字[2026]26 号



河北质臻项目管理有限公司



河北质臻项目管理有限公司

质臻审字[2026]26 号

关于 2026 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2 包)二次育雏棚改造项目竣工结算情况的审核报告

主送单位：温县番田镇人民政府

受贵单位委托，我对 2026 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2 包)二次竣工结算进行审核，我方出具的审核报告是在贵方提供的全部审核资料真实、完整、合法、有效的前提下，根据我们现有的专业经验、技术水平和能力所得出的专业性意见。贵方对其提供资料的真实性、完整性、合法性及有效性负完全责任，审核机构仅以专业性意见为贵方提供审核服务。在审核过程中，我们结合工程实际情况，实施了包括审核所有结算资料、现场勘察等我们认为必要的审核程序，根据审核结果，提出本报告。

一、工程概况

- 1、建设单位：温县番田镇人民政府
- 2、项目名称：2026 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2 包)二次
- 3、项目概况：本工程位于温县，主要施工内容为育雏棚改造扩建，地面清理及硬化等。合同价款 230785.68 元。

二、审核依据



- 1、施工合同
- 2、现场勘查情况
- 3、送审竣工结算书
- 4、施工期当地政府标准造价信息
- 5、施工图纸
- 6、其他有关资料

三、审核程序和方法

审核人员在充分了解该工程有关情况和获取审核资料的基础上，按如下过程和方法进行审核：

- 1、仔细研究和分析送审资料；
- 2、审核建设工程的材料单价执行标准是否符合有关规定和项目内容是否满足合同约定价等；
- 3、根据该工程具体情况，实施必要的现场勘察，形成有效的现场勘察记录；
- 4、计算得出初步审核结论，就初步审核结论向甲乙双方发出征求意见稿；
- 5、结合甲乙双方回复意见，对审核征求意见稿进行修正完善，确定最终审核结论，如实反映工程实际造价，同时得到甲乙双方认同。

四、审核结论：

2026 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2 包) 二次送审竣工结算金额为 230785.68 元，审定竣工结算金额为 229881.63 元, 审减金额为



904.05 元。明细详见建设工程竣工决算定案表、竣工决算书。

五、咨询说明

- 1、本报告一式四份，委托人三份，咨询人一份，具有同等效力。
- 2、本报告仅供本工程结算使用，不作为工程造价鉴定的依据，本报告均依据建设单位提供的相关资料进行审核，如因资料的真实性及完整性引起本报告的偏差及其它不良后果，本公司和审核人员不承担任何责任。

六、附件

工程结算审核定案表



河北质臻项目管理有限公司



基本建设工程结算审核定案表

建设单位：温县番田镇人民政府

施工单位：河南云行环境产业有限公司

项目名称：2026年温县番田镇东小吴村鹤鹑养殖项目(2包) 二次

金额单位：元

序号	名 称	送审金额	核增金额	核减金额	审定金额	备 注
1	2026年温县番田镇东小吴村鹤鹑养殖项目(2包) 二次	230785.68	0.00	904.05	229881.63	
	合 计	230785.68	0.00	904.05	229881.63	
建设单位意见：（公章）		施工单位意见：（公章）		审核单位意见：（公章）		
法定代表人 （或委托代理人） 签字： 钦苏印		法定代表人 （或委托代理人） 签字： 丁涛		法定代表人 （或委托代理人） 签字： 斌畅印		
年 月 日		年 月 日		年 月 日		



2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目
(2包) 二次 工程

竣工决算书

发包人：



(单位盖章)

承包人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

封-4



扫描全能王 创建

2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目(2包) 二次工程

竣工决算总价

签约合同价(小写): 230785.68 (大写): 贰拾叁万零柒佰捌拾伍元陆角捌分

竣工决算价(小写): 229881.63 (大写): 贰拾贰万玖仟捌佰捌拾壹元陆角叁分

发包人: (单位盖章) 承包人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 钦苏印钦 法定代表人或其授权人: 丁涛 法定代表人或其授权人: 斌畅印子

编制人: 陈亚芳 B11251300023596 造价人员签字专用章 有效期至: 2029年3月26日 核对人: 陈亚芳 B11211300020878 造价工程师签字专用章 2029年1月22日 用章

编制时间: 核对时间:



工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

工程名称: 建筑工程


标段: 2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

标段：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	190799.44
1.1	土建工程	134572.29
1.2	钢结构工程	56227.15
2	措施项目	7052.38
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	17806.66
合 计		215,658.48

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 2026年温县番田镇东小吴村
鹤鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		土建工程					134572.29
1	010103001001	平整场地	1. 名称: 场地平整 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m2	161.66	1.60	258.66
2	010101001001	挖单独土方	1. 名称: 挖土方 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	93.26	5.60	522.26
3	010101003001	单独土石方回填	1. 名称: 回填方 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	72.91	12.75	929.60
4	010103002001	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.35	12.98	264.14
5	010501001001	基础垫层	1. 名称: C20混凝土垫层 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	3.57	314.49	1122.73
6	010502001001	独立基础	1. 名称: C30混凝土独立基础 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	2.42	314.47	761.02
7	010502002001	条形基础	1. 名称: C30混凝土条形基础 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	7.73	326.62	2524.77
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚烧结页岩实心砖墙体 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	4	460.85	1843.40
9	010503001001	矩形柱	1. 名称: C30混凝土矩形柱 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	0.59	405.81	239.43
10	010503003001	矩形梁	1. 名称: C30混凝土矩形梁 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	m3	7.72	323.45	2497.03
11	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称: 柱筋 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	t	1.006	4745.27	4773.74
12	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 名称: C8箍筋 2. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	t	0.013	6389.25	83.06
本页小计							15819.84



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 名称：梁筋 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	t	0.065	4745.07	308.43
14	01B002	拆除原有墙体	1. 拆除原有墙体 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.68	103.99	2150.51
15	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚烧结页岩多孔墙体 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m3	4.44	475.42	2110.86
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙抹灰	m2	18.5	49.54	916.49
17	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：压顶 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3			
18	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1. 灰色彩钢岩棉保温双层夹芯板 2. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	150.5	179.89	27073.45
19	010901002001	复合板屋面	1. 屋面板品种、规格：0.6mm厚灰色镀锌压型钢板 2. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材 3. 70mm厚玻璃丝板 4. 其他：详见设计图纸及相关规范要求	m2	173.53	134.56	23350.20
20	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格：屋面泛水翻檐	m	20.56	21.13	434.43
21	010901008001	屋面变形缝	屋面变形缝	m	21	80.44	1689.24
22	011506001001	装饰板雨篷	1. 装饰板材料品种、规格：彩钢板雨篷	m2	3.6	253.68	913.25
23	010804003001	夹芯板大门	1. 门洞口尺寸：M2025 2. 开启方式：平开 3. 门框、扇材质：夹芯板	m2	5	449.43	2247.15
本页小计							61194.01



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2351.44	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1567.62	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	80.32	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	160.64	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	80.32	详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		2812.04	详见明细表E.3.2
本页小计				7052.38	--
合 计				7052.38	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



扫描全能王 创建

工程项目清单汇总表

工程名称: 户外工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 户外工程

标段：2026年温县番田镇东小吴村
鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目育雏棚改造项目

工程名称: 户外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16.6	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	11.07	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.64	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1.27	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.64	详见明细表E.3.2
本页小计				30.22	--
合 计				30.22	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



扫描全能王 创建

