

漯河市源汇区公路事业发展中心道路提升
所需沥青混凝土采购项目

验收报告

二零二六年八月



漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



241601060049

有效期2030年2月3日

粗集料（混合料用）检测报告

工程编号 2600123

委托编号 A2680400007

样品编号

报告编号

A2657005001

委托单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称:

工程部位:道路面层

施工单位:

取(送)样人:

见证单位:

见证人:

建设单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期:

2026-05-15

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期:

2026-05-16

规格型号:粗集料(0~5)

样品状态:

干净、无杂质

报告日期:

2026-05-20

生产厂家:宝丰

代表批量:

400m³

检验类别:

见证检测

检测设备: (2.36-90)mm型新标准方孔石子筛(12件组);101-1型电热鼓风恒温干燥箱;ACS-30型电子秤;SKZY-300A型数显式压力试验机;SZ-1型石子压碎值测定仪;ZBSX-92A型震击式标准震摆仪;针片状规准仪;LT5001型电子天平;LT5001E型电子天平;

方孔筛尺寸 (mm)	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过筛分百分率(标准)%	—	—	—	—	—	100	90-100	0-15	—	0-3	—	—	—
通过筛分百分率(实测)%	—	—	—	—	—	100	97.3	5.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	标准要求	检测结果
1	压碎值(%)	/	/
2	洛杉矶磨耗损失(%)	≤35	15.7
3	表观相对密度	≥2.45	2.679
4	毛体积相对密度	—	2.618
5	针片状颗粒含量(%)	/	/
6	吸水率(%)	≤3	0.87
7	软石含量(%)	/	/
8	坚固性(%)	/	/


检测结论 样品经检验,所检项目符合CJJ/T 218-2014标准规定的技术要求。

备注

/

说明

- 1.本报告只对来样负责,若对本报告内容有异议,请在收到报告15日内向本单位提出。
 - 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。
 - 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
 - 4.地址:漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
- 电话:0395-2115251、邮编:462000。



检测单位:漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司(盖章)

批准:

吴晓

审核:

李书华

检测:

潘洋洋



漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



241601060049

有效期2030年2月3日

粗集料（混合料用）检测报告

工程编号 2600123

委托编号 A2657000022

样品编号 /

报告编号

A2657005002

委托单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位:道路面层

施工单位: /

取(送)样人: /

见证单位: /

见证人: /

建设单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-05-15

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-05-16

规格型号: 粗集料S12(5~10)

样品状态: 干净、无杂质

报告日期: 2026-05-18

生产厂家: 宝丰

代表批量: 400m³

检验类别: 见证检测

检测设备: (2.36-90)mm型新标准方孔石子筛(12件组);101-1型电热鼓风恒温干燥箱;ACS-30型电子秤;SKZY-300A型数显式压力试验机;SZ-1型石子压碎值测定仪;ZBSX-92A型震击式标准震摆仪;针片状规准仪;LT5001型电子天平;LT5001E型电子天平;

方孔筛尺寸 (mm)	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过筛分百分率(标准)%	—	—	—	—	100	90-100	0-15	0-5	—	—	—	—	—
通过筛分百分率(实测)%	—	—	—	—	100	97.2	6.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	标准要求	检测结果
1	压碎值(%)	/	/
2	洛杉矶磨耗损失(%)	≤35	15.7
3	表观相对密度	≥2.45	2.707
4	毛体积相对密度	—	2.666
5	针片状颗粒含量(%)	/	/
6	吸水率(%)	≤3	0.57
7	软石含量(%)	/	/
8	坚固性(%)	/	/

检测结论 样品经检验,所检项目符合CJJ1-2008标准规定的技术要求。

备注 /

说明

- 1.本报告只对来样负责,若对本报告内容有异议,请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“检测报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址:漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位:漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司(盖章)

批准:

吴晓

审核:

李红军

检测:

唐洋洋



漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



241601060049

有效期2030年2月3日

粗集料（混合料用）检测报告

工程编号 2600123 委托编号 A26570000023 样品编号 / 报告编号 A2657005001

委托单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位:道路面层

施工单位: /

取(送)样人: /

见证单位: /

见证人: /

建设单位:漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-05-15

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-05-16

规格型号:粗集料(10-15)

样品状态: 干净、无杂质

报告日期: 2026-05-18

生产厂家:宝丰

代表批量: 400m³

检验类别: 见证检测

检测设备: (2.36-90)mm型新标准方孔石子筛(12件组);101-1型电热鼓风恒温干燥箱;ACS-30型电子秤;SKZY-300A型数显式压力试验机;SZ-1型石子压碎值测定仪;ZBSX-92A型震击式标准震摆仪;针片状规准仪;LT5001型电子天平;LT5001E型电子天平;

方孔筛尺寸 (mm)	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过筛分百分率(标准)%	—	—	100	—	90-100	0-15	0-5	—	—	—	—	—	—
通过筛分百分率(实测)%	—	—	100	100	97.3	6.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	标准要求	检测结果
1	压碎值(%)	/	/
2	洛杉矶磨耗损失(%)	≤35	15.8
3	表观相对密度	≥2.45	2.692
4	毛体积相对密度	—	2.634
5	针片状颗粒含量(%)	/	/
6	吸水率(%)	≤3	0.82
7	软石含量(%)	/	/
8	坚固性(%)	/	/

检测结论 样品经检验,所检项目符合CJJ1-2008标准规定的技术要求。

备注: /

说明

- 1.本报告只对来样负责,若对本报告内容有异议,请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址:漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位:漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司(盖章)

批准:

吴晓

审核:

李孝军

检测:





漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



241601060049

有效期2030年2月3日

矿粉检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2601905001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 道路面层

施工单位: /

取(送)样人: /

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-05-15

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-05-16

样品名称: 矿粉

样品状态: 干净、无杂质

报告日期: 2026-05-22

生产厂家: 确山

代表批量: /

检验类别: 委托检验

检验设备: 标准方孔筛 (165)、101-2型电热鼓风干燥箱 (190)、H2T-A3000电子天平 (273)

颗料级配筛分

方孔筛尺寸 (mm)	-	0.6	0.3	0.15	0.075	筛底
通过筛分百分率 (标准) %	-	100	-	90-100	70-100	-
通过筛分百分率 (实测) %	0	100	99.9	98.7	97.5	0.0

其他检测项目

序号	项目名称	标准要求	检测结果	单项评定
1	含水量 (%)	≤ 1	0.5	合格
2	表观密度 (t/m^3)	≥ 2.45	2.679	合格
3	亲水系数	< 1	0.7	合格
4	粒度范围 $<0.6mm$ (%)	100	100	合格
5	粒度范围 $<0.15mm$ (%)	90-100	98.7	合格
6	粒度范围 $<0.075mm$ (%)	70-100	97.7	合格
7	加热安定性	加热至200℃无明显变化	无明显变化	合格
8	外观	无团粒结块现象	无团粒结块	合格

检测结论 样品经检验, 所检项目符合CJJ1-2008标准规定的技术要求。

备注 /

说明

- 1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准:

天

审核:

李

检测:

潘



漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



241601060049

有效期2030年2月3日

道路沥青检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2691005001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司		
工程名称: /		
工程部位: 道路面层		
施工单位: /	取(送)样人: /	
见证单位: /	见 证 人: /	
建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司		委托日期: 2026-05-15
检测依据: JTG 3410-2025		检测日期: 2026-05-16
样品名称: 石油沥青	样品数量: 1组	报告日期: 2026-05-18
规格型号: 70# A级	样品状态: 密封完好	检验类别: 委托检验
生产厂家: 东明石化	代表批量: /	

检测项目	标准要求	检测结果
软化点 (R&B)	≥ 46	47.0
15℃延度cm	≥ 100	>100
针入度 (25℃, 5s, 100g)0.1mm	60-80	72.0
/	/	/

检测结论	样品经检验, 所检项目符合CJJ/T 218-2014标准规定的技术要求。
备 注	/
说 明	1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“检测报告专用章”视为无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。 电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准:

黄忠春

审核:

吴晓

检测:





241601060049
有效期2030年2月3日

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司



沥青混合料配合比设计检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2691605001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 面层

施工单位: /

取(送)样人: /

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-05-15

检测依据: JTG 3410-2025

检测日期: 2026-05-21

混合料类型: AC-13C

检验类别: 委托检测

报告日期: 2026-05-31

检测项目		标准要求				检测结果		
空隙率(%)		3-5				4.1		
饱和度(%)		65-75				71.5		
稳定度(kN)		≥8				9.64		
流值(mm)		2-4				2.87		
毛体积相对密度		/				2.403		
毛体积密度(g/cm³)		/				2.396		
骨料最佳掺入比例	骨料规格(mm)	/	10-15	5-10	3-5	0-3	矿粉	
	骨料比例(%)	/	25	29	15	26	5	
OAC ₁ =5.6				OAC=5.7				
OAC _{min} =5.5				/				
OAC _{max} =6.1				/				
OAC ₂ =5.8				/				
检测结论	/							
备 注	/							
说 明	1.本报告只对来样负责，若对本报告内容有异议，请在收到报告15日内向本单位提出。 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。 电话：0395-2115251、邮编：462000。							

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 李忠春

审核: 吴旭

检测: 潘洋洋

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号:

合同号: 2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司			委托时间	2026.7.1
	工程名称				样品名称	碎石
	见证单位	/			样品数量	1组
	施工单位	/			样品规格	0-5mm
	检验项目	原材常规			代表批量	400m³
	检测依据	TGT52-2006				
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无 (钢筋原材类填写)		是否加工过	☐ 是 ☐ 否 (钢筋原材料填写)	
	抽(送)样人(签字)	维东研	联系电话	13523954616	使用部位	道路面层
	见证人(签字)				生产厂家	宝丰
	商混单位				商混单位见证人	
	检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他		取样(成型)时间		
	样品处理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理				
情况说明						
承检 单位 填写	样品状态	委托(见证)单位公章				
	检测收费	日期				
	受理人员签名	收样专用章				
备注	1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址:漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢;业务电话:0395-2115251。					

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

细集料（基层用）检测报告



工程编号 2600123

报告编号 WTA2656507001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司		
工程名称: /		
工程部位: 道路面层		
施工单位: /	取(送)样人: 缙素丽	
见证单位: /	见证人: /	
建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司	委托日期: 2026-07-01	
检测依据: JTG 3432-2024	检测日期: 2026-07-02	
样品名称: 细集料(0-5) mm	样品状态: /	报告日期: 2026-07-05
生产厂家: 宝丰	代表批量: 400m³	检验类别: 见证检测

方孔筛尺寸 (mm)	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075	筛底	—
通过筛百分率(标准)%	100	90-100	—	—	—	—	—	0-20	0	—
通过筛百分率(实测)%	—	100	97.1	67.5	44.1	26.7	16.2	9.6	0	—

序号	项目名称	检测结果
1	/	/
2	/	/
3	/	/
4	/	/

检测结论	样品经检验, 所检项目符合JTG/T F20-2015标准规定的技术要求。
备注	/
说明	1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。 电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 黄志豪

审核: 吴旭

检测: 郭晓
第1页 共1页

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号：

合同号：2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司			委托时间	2026. 7. 1	
	工程名称				样品名称	碎石	
	见证单位				样品数量	1 组	
	施工单位				样品规格	5-10mm	
	检验项目	原材常规			代表批量	400m³	
	检测依据	TGT52-2006					
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无（钢筋原材类填写）			是否加工过	☐ 是 ☐ 否 （钢筋原材料填写）	
	抽（送） 样人（签字）	张永明	联系 电话	13523954616	使用部位	道路面层	
	见证人 （签字）				生产厂家	宝丰	
	商混单位				商混单位见证 人		
	检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他			取样（成型） 时间		
	样品处 理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理					
情况说明							
承检 单位 填写	样品状态						
	检测收费	日期					
	受理人员 签名	收样专用章					
备注	1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区 4#楼 5 幢；业务电话：0395-2115251。						



粗集料（基层用）检测报告

工程编号 2600123

委托编号 /

报告编号 AWT2656707002

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 面层

施工单位: /

取(送)样人: 缙素丽

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-07-01

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-07-02

规格型号: 粗集料(5-10mm)

样品状态: /

报告日期: 2026-07-03

生产厂家: 宝丰

代表批量: 400m³

检验类别: 见证检测

检测设备: (2.36-90)mm型新标准方孔石子筛(12件组);101-1型电热鼓风恒温干燥箱;ACS-30型电子秤;SKZY-300A型数显式压力试验机;SZ-1型石子压碎值测定仪;ZBSX-92A型震击式标准震摆仪;针片状规准仪;LT5001型电子天平;LT5001E型电子天平;

方孔筛尺寸 (mm)	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过筛百分率(标准)%	—	—	—	—	100	90-100	0-10	0-5	—	—	—	—	—
通过筛百分率(实测)%	—	100	97.6	70.2	35.7	3.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	标准要求	检测结果
1	压碎值(%)	/	/
2	洛杉矶磨耗损失(%)	/	/
3	表观相对密度	/	/
4	毛体积相对密度	/	/
5	针片状颗粒含量(%)	/	/
6	吸水率(%)	/	/
7	软石含量(%)	/	/
8	坚固性(%)	/	/

检测结论 样品经检验, 所检项目符合JTG/T F20-2015标准规定的技术要求。

备注: /

说明

- 1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“检测报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 黄志军

审核: 吴旭

检测: 郭晓

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号：

合同号：2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司		委托时间	2026. 7. 1	
	工程名称			样品名称	碎石	
	见证单位			样品数量	1 组	
	施工单位	/		样品规格	10-20mm	
	检验项目	原材常规		代表批量	400m³	
	检测依据	TGT52-2006				
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无（钢筋原材类填写）		是否加工过	☐ 是 ☐ 否 （钢筋原材料填写）	
	抽（送） 样人（签字）	维新	联系 电话	13523954616	使用部位	道路面层
	见证人 （签字）			生产厂家	宝丰	
	商混单位			商混单位见证 人		
检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他		取样（成型） 时间			
样品处 理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理					
情况说明						
承检 单位 填写	样品状态	委托（见证）单位公章				
	检测收费	日期				
	受理人员 签名	收样专用章				
备注	1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区 4#楼 5 幢；业务电话：0395-2115251。					



粗集料（基层用）检测报告

工程编号 2600123

委托编号 /

报告编号 AWT2656707003

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 面层

施工单位: /

取(送)样人: 缙素丽

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-07-01

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-07-02

规格型号: 粗集料(10-20mm)

样品状态: /

报告日期: 2026-07-03

生产厂家: 宝丰

代表批量: 400m³

检验类别: 见证检测

检测设备: (2.36-90)mm型新标准方孔石子筛(12件组);101-1型电热鼓风恒温干燥箱;ACS-30型电子秤;SKZY-300A型数显式压力试验机;SZ-1型石子压碎值测定仪;ZBSX-92A型震击式标准震摆仪;针片状规准仪;LT5001型电子天平;LT5001E型电子天平;

方孔筛尺寸 (mm)	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过筛分百分率(标准)%	—	100	90-100	—	—	0-10	0-5	—	—	—	—	—	—
通过筛分百分率(实测)%	—	100	97.6	70.2	35.7	3.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

序号	项目名称	标准要求	检测结果
1	压碎值(%)	/	/
2	洛杉矶磨耗损失(%)	/	/
3	表观相对密度	/	/
4	毛体积相对密度	/	/
5	针片状颗粒含量(%)	/	/
6	吸水率(%)	/	/
7	软石含量(%)	/	/
8	坚固性(%)	/	/

检测结论 样品经检验, 所检项目符合JTG/T F20-2015标准规定的技术要求。

备注 /

说明

- 1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“检测报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 黄志东

审核: 吴晓

检测: 郭晓

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号：

合同号：2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司		委托时间	2026. 7. 1	
	工程名称			样品名称	矿粉	
	见证单位			样品数量	1 组	
	施工单位	/		样品规格	S95	
	检验项目	原材常规		代表批量		
	检测依据	ITCE42-2005				
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无（钢筋原材类填写）		是否加工过	☐ 是 ☐ 否 （钢筋原材料填写）	
	抽（送） 样人（签字）	张孝明	联系 电话	13523954616	使用部位	道路面层
	见证人 （签字）			生产厂家	确山	
	商混单位			商混单位见证 人		
	检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他		取样（成型） 时间		
	样品处 理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理				
情况说明						
承检 单位 填写	样品状态	浅黄色、未见结块、				
	检测收费	日期				
	受理人员 签名	收样专用章				
备注	1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区 4#楼 5 幢；业务电话：0395-2115251。					



矿粉检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2601907001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 道路面层

施工单位: /

取(送)样人: 张素丽

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-07-01

检测依据: JTG 3432-2024

检测日期: 2026-07-02

样品名称: 矿粉

样品状态: 浅黄色、未见结块

报告日期: 2026-07-08

生产厂家: 确山

代表批量: /

检验类别: 委托检验

检验设备: 标准方孔筛(165)、101-2型电热鼓风干燥箱(190)、HZT-A3000电子天平(273)

颗料级配筛分

方孔筛尺寸(mm)	-	0.6	0.3	0.15	0.075	筛底
通过筛分百分率(标准)%	-	100	-	90-100	70-100	-
通过筛分百分率(实测)%	0	100	99.9	98.7	97.5	0.0

其他检测项目

序号	项目名称	标准要求	检测结果	单项评定
1	含水量(%)	≤ 1	0.5	合格
2	表观密度(t/m^3)	≤ 2.45	2.679	合格
3	亲水系数	< 1	0.7	合格
4	粒度范围 $<0.6mm$ (%)	100	100	合格
5	粒度范围 $<0.15mm$ (%)	90-100	98.7	合格
6	粒度范围 $<0.075mm$ (%)	70-100	97.7	合格
7	加热安定性	加热至200℃无明显变化	无明显变化	合格
8	外观	无团粒结块现象	无团粒结块	合格

检测结论 样品经检验, 所检项目符合CJJ1-2008标准规定的技术要求。

备注: /

说明

- 1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。
- 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。
- 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。
- 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。
电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 李忠东

审核: 吴旭

检测: 郭晓

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号：

合同号：2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司		委托时间	2026. 7. 1	
	工程名称			样品名称	石油沥青	
	见证单位			样品数量	1 组	
	施工单位			样品规格	70# A 级	
	检验项目	原材常规		代表批量		
	检测依据	ITCE42-2005				
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无（钢筋原材类填写）		是否加工过	☐ 是 ☐ 否 （钢筋原材料填写）	
	抽（送） 样人（签字）	张孝明	联系 电话	13523954616	使用部位	道路面层
	见证人 （签字）				生产厂家	山东京博石油化工有限公司
	商混单位				商混单位见证 人	
承检 单位 填写	检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他		取样（成型） 时间		
	样品处 理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理				
	情况说明					
备注	样品状态	浅黄色，未见结块、				
	检测收费	日期				
	受理人员 签名	收样专用章				
1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区 4#楼 5 幢；业务电话：0395-2115251。						



道路沥青检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2691007001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司		
工程名称: /		
工程部位: 道路面层		
施工单位: /	取(送)样人: 缙素丽	
见证单位: /	见证人: /	
建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司	委托日期: 2026-07-01	
检测依据: JTG 3410-2025	检测日期: 2026-07-02	
样品名称: 石油沥青	样品数量: 1组	报告日期: 2026-07-04
规格型号: 70# A级	样品状态: 浅黄色、未见结块	检验类别: 委托检验
生产厂家: 山东京博石油化工有限公司	代表批量: /	

检测项目	标准要求	检测结果
软化点 (R&B)	≥ 46	48.5
15℃延度cm	≥ 100	>100
针入度 (25℃,5s,100g)0.1mm	60-80	70.0
/	/	/

检测结论	样品经检验, 所检项目符合CJJ1-2008标准规定的技术要求。
备注	/
说明	1.本报告只对来样负责, 若对本报告内容有异议, 请在收到报告15日内向本单位提出。 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.地址: 漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。 电话: 0395-2115251、邮编: 462000。

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准: 李思东

审核: 吴鹏

检测: 郭晓

第1页 共1页

漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司

检验委托单

委托编号：

合同号：2600123

委托 见证 单位 填写	委托单位	漯河市路路兴建筑材料有限公司			委托时间	2026. 7. 1	
	工程名称				样品名称	中粒式沥青混合料	
	见证单位	/			样品数量	1 组	
	施工单位	/			样品规格	AC-16C	
	检验项目	配合比			代表批量		
	检测依据	TTGF40-2004、JTG 20-2011					
	抗震要求	☐ 有 ☐ 无（钢筋原材类填写）			是否加工过	☐ 是 ☐ 否 （钢筋原材料填写）	
	抽（送） 样人（签字）	维森研	联系 电话	13523954616	使用部位	面层	
	见证人 （签字）				生产厂家	漯河市路路兴建筑材料 有限公司	
	商混单位				商混单位见证 人		
	检验类别	☐ 见证检验 ☐ 委托检验 ☐ 现场抽检 ☐ 其他			取样（成型） 时间		
	样品处 理意见	☐ 试毕取回 ☐ 报损 ☐ 委托检验单位处理					
情况说明	碎石 0-5mm 5-10mm 10-20mm 石油沥青 70# A 级 矿粉 S95						
委托（见证）单位公章							
承检 单位 填写	样品状态	正常					
	检测收费	日期					
	受理人员 签名	收样专用章					
备注	1. 委托方确认检验项目、检测依据、并保证所提供样品和资料的真实性。 2. 见证人应对送检样品的代表性和真实性负责。 3. 本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。 4. 检测公司地址：漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区 4#楼 5 幢；业务电话：0395-2115251。						



沥青混合料配合比设计检测报告

工程编号 2600123

报告编号 WTA2691607001

委托单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

工程名称: /

工程部位: 面层

施工单位: /

取(送)样人: 缙素丽

见证单位: /

见证人: /

建设单位: 漯河市路路兴建筑材料有限公司

委托日期: 2026-07-01

检测依据: JTG 3410-2025

检测日期: 2026-07-08

混合料类型: AC-16C

检验类别: 委托检测

报告日期: 2026-07-18

检测项目		标准要求				检测结果		
空隙率(%)		3-5				4.2		
饱和度(%)		65-75				70		
稳定度(KN)		≥8				9.71		
流值(mm)		2-4				3.02		
毛体积相对密度		/				2.415		
毛体积密度(g/cm ³)		/				2.408		
骨料最佳掺入比例	骨料规格(mm)	10-20	10-15	5-10	3-5	0-3	矿粉	
	骨料比例(%)	20	12	26	15	23	4	
OAC ₁ =5.5				OAC=5.6				
OAC _{min} =5.4				/				
OAC _{max} =6.0				/				
OAC ₂ =5.7				/				
检测结论	/							
备 注	/							
说 明	1.本报告只对来样负责,若对本报告内容有异议,请在收到报告15日内向本单位提出。 2.本报告或报告复印件未加盖本单位“报告专用章”视为无效。 3.本报告无检测、审核、批准人签字或报告存在涂改视为无效。 4.地址:漯河市源汇区井冈山路金汇康馨小区4#楼5幢。 电话: 0395-2115251、邮编: 462000。							

检测单位: 漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司 (盖章)

批准:

审核:

检测:

