



电梯监督检验报告
(曳引驱动乘客与载货电梯)

使用单位名称：	平顶山市财经学校
施工单位名称：	河南格林达机电设备有限公司
设备代码：	31101006820252050038
设备类别：	曳引与强制驱动电梯
施工类别：	新装
检验日期：	2026-08-24



河南省特种设备检验技术研究院

注意事项

1. 有下列情况之一的, 本检验报告无效:
 - (1) 无检验、审核、批准人员签字;
 - (2) 无检验机构的核准证号;
 - (3) 无检验机构的公章或者检验专用章。
2. 本检验报告一式三份, 由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
3. 对本检验报告结论如有异议, 请在取得本报告后 15 日内, 向检验机构提出书面意见。

检验机构地址: 河南省平顶山市湛河区南环路西段市质监局三楼

联系电话: 0375-2193067

电梯监督检验报告


使用单位名称		平顶山市财经学校		统一社会信用代码		1241040041684715X U	
安装地点		平顶山市财经学校西校区					
设备品种		曳引驱动乘客电梯		产品型号		G • Exc	
产品编号		25153533001		制造日期		2025-12-12	
设备代码		31101006820252050038		施工类别		新装	
使用登记证编号		/		单位内编号		宿舍楼南楼	
施工单位名称		河南格林达机电设备有限公司					
制造单位名称		广州广日电梯工业有限公司					
维护保养单位名称		河南格林达机电设备有限公司					
设备 技术 参数	额定载重量	1050kg		额定速度		1.5m/s	
	层站门数	6层6站6门		控制方式		集选	
检验依据		《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001—2023)					
检验结论		合格					
备 注	设备注册代码	/					
	/						
检验: 张耀文 付贵军				日期: 2026-08-31		检验机构核准证号: TSG T7001-2029 河南省特种设备检验技术研究院 检验专用章 (D-1) (检验机构公章或检验专用章)	
审核: 刘宇宇				日期: 2026-08-31			
批准: 王峰				日期: 2026-08-31			

设备在
★
验专
(D-
01043

电梯监督检验报告附页

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
1	A1.1.1	制造资料	符合
2	A1.1.2	安装资料	符合
3	A1.1.3	改造或者重大修理资料	无此项
4	A1.1.4	使用资料	无此项
5	A1.1.5	技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性	符合
6	A1.2.1.1	通道及照明	符合
7	A1.2.1.2	机房通道门及警示标志	符合
8	A1.2.1.3	机器空间专用	符合
9	A1.2.1.4	活动区域	符合
10	A1.2.1.5	工作区域尺寸	符合
11	A1.2.1.6	轿厢工作区域	无此项
12	A1.2.1.7	底坑工作区域	无此项
13	A1.2.1.8	平台工作区域	无此项
14	A1.2.2.1	井道照明	符合
15	A1.2.2.2	井道封闭措施	符合
16	A1.2.2.3	轿厢（运载装置）与井道壁的间距	符合
17	A1.2.2.4	层门地坎下的井道壁	符合
18	A1.2.2.5	到达和离开轿顶的安全措施	无此项
19	A1.2.2.7	运行路径下方防护措施	无此项
20	A1.2.2.8	对重（平衡重）运行区域防护措施	符合
21	A1.2.2.9	运动部件防护措施	无此项
22	A1.2.2.10	制导行程	符合
23	A1.2.2.11	顶部空间	符合
24	A1.2.2.12	底坑空间	符合
25	A1.2.2.13	进入底坑的措施	符合
26	A1.2.2.14	底坑设施和装置	符合
27	A1.2.2.15	导轨支架	符合
28	A1.2.2.17	缓冲器	符合

序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
29	A1.2.2.18	极限位置限制装置	符合
30	A1.2.3.1	主开关	符合
31	A1.2.3.2	断相、错相保护功能	符合
32	A1.2.3.3	接地保护措施	符合
33	A1.2.3.4	门旁路装置	符合
34	A1.2.3.5	门回路监测功能	符合
35	A1.2.3.6	制动器状态监测功能	符合
36	A1.2.3.7	自动救援操作装置	无此项
37	A1.2.3.8	检修运行控制	符合
38	A1.2.3.9	紧急电动运行控制	符合
39	A1.2.3.10	紧急和测试操作屏	无此项
40	A1.2.3.11	紧急报警装置（对讲系统）	符合
41	A1.2.4.1	驱动主机停止装置	符合
42	A1.2.4.2	曳引轮绳槽（带槽）	符合
43	A1.2.4.3	制动器	符合
44	A1.2.4.7	手动紧急操作装置	符合
45	A1.2.5.1	钢丝绳	符合
46	A1.2.5.2	包覆带	无此项
47	A1.2.5.3	悬挂装置端部固定	符合
48	A1.2.5.4	补偿装置	符合
49	A1.2.5.6	异常伸长保护措施	无此项
50	A1.2.5.7	非金属材质反绳轮	符合
51	A1.2.5.8	旋转部件防护装置	符合
52	A1.2.6.1	轿顶停止装置	符合
53	A1.2.6.2	轿顶护栏	符合
54	A1.2.6.3	轿厢安全窗	无此项
55	A1.2.6.4	轿厢安全门	无此项
56	A1.2.6.5	轿厢（运载装置）和对重（平衡重）间距	符合
57	A1.2.6.6	对重（平衡重）块	符合
58	A1.2.6.7	轿厢内铭牌及标识	符合



序号	检验项目		检验结果
	编号	名称	
59	A1.2.6.8	轿厢照明及应急照明	
60	A1.2.6.9	轿厢语音播报系统	符合
61	A1.2.6.10	轿厢护脚板	符合
62	A1.2.7.1	门地坎距离	符合
63	A1.2.7.2	门间隙	符合
64	A1.2.7.3	玻璃门防拖曳措施	无此项
65	A1.2.7.4	门再开启保护装置	符合
66	A1.2.7.5	门的运行与导向	符合
67	A1.2.7.6	自动关闭层门装置	符合
68	A1.2.7.7	紧急开锁	符合
69	A1.2.7.8	门的锁紧与闭合	符合
70	A1.2.7.9	轿门开门限制装置及轿门的开启	符合
71	A1.2.7.10	门刀、门锁滚轮与地坎间隙	符合
72	A1.3.1	应急救援试验	符合
73	A1.3.2	平衡系数测试	符合
74	A1.3.3	轿厢超载保护装置试验	符合
75	A1.3.4	轿厢（运载装置）限速器-安全钳试验	符合
76	A1.3.5	对重（平衡重）限速器-安全钳试验	无此项
77	A1.3.6	缓冲器试验	符合
78	A1.3.7	轿厢上行超速保护装置试验	符合
79	A1.3.8	轿厢意外移动保护装置试验	符合
80	A1.3.11	曳引能力试验	符合
81	A1.3.12	制动性能试验	符合
82	A1.3.13	运行试验	符合
83	A1.3.14	噪声测试	符合