

河南永安工程检测有限公司

验收报告

编号: YAZX 类 2023 年第 008 号

工程(产品)名称: 郑州市二七区房屋管理服务中心办公楼加固治理项目

委托单位: 二七区房屋管理服务中心

委托类别: 加固后验收

签发日期: 2023 年 12 月 29 日



2	钢卷尺	YA128	2024.02.05
3	混凝土回弹仪	YA141	2024.01.02
4	砂浆贯入仪	YA145	2023.12.31
5	钢筋检测仪	YA114	2024.07.02

五、施工方法及房屋现状基本情况

- 1、该房屋原危险构件（二三层栏杆、混凝土挑檐、部分墙体）进行拆除，增加构造柱、圈梁进行加固。
- 2、该房屋原墙体粉刷层清除，挂 $\Phi 4@160$ 钢筋网片，表面采用厚度 30mm 的 M10 聚合物砂浆进行抹实压光。
- 3、该房屋原板底局部混凝土剥蚀部分采用 C40 灌浆料进行修复。
- 4、经现场检测，该房屋聚合物砂浆强度及厚度均满足设计图纸要求。
- 5、经现场检测，该房屋钢筋网片间距均满足设计图纸要求。

六、验收结果

该房屋加固施工方法及施工质量均符合设计图纸要求。

验收人: 张凤凤

审核人: 周路路

批准人: 张凤凤

河南永安工程检测有限公司

2023年12月26日

