

栾川县叫河镇涓河流域生态环境综合治理 提升项目（一标段）审核验收报告

验收单位：洛阳泰信工程咨询有限公司

地址：洛阳市高新区润升高科大厦16楼1609室

电话：0379-80893556



栾川县叫河镇洧河流域生态环境综合治理 提升项目（一标段）审核验收报告

洛泰信审核字（2024）第 096 号

栾川县叫河镇人民政府：

我们接受贵单位（以下简称委托人）委托，对栾川县叫河镇洧河流域生态环境综合治理提升项目（一标段）进行了审核验收。合理编制并充分披露项目工程情况，保证相关资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任。我们的责任是对项目竣工验收发表审核意见。在审核验收过程中，我们根据《叫河镇人民政府关于呈报栾川县叫河镇洧河流域生态环境综合治理提升项目可行性研究报告的请示》叫政文（2023）17 号文件，结合工程项目实际情况，实施了审核验收工作，执行了现场勘察测量等我们认为必要的审核验收程序。现将本次审核验收情况报告如下：

一、项目基本情况

通过委托人提供的栾川县叫河镇洧河流域生态环境综合治理提升项目的相关文件资料可以看出，项目包括：

（一）、项目内容：

1、洧河北岸(叫河段)、叫河村、栗树沟村人居环境综合提升及洧河沿河生态廊道工程。包括原地面铺装 4790:平方米、生态环境提升 1250:平方米等、雨水污水管道 220 米、生态绿化 3000 平方米、水土涵养林改造 2000 平方米、村口村容改造工程、沿河生态治理(原有生态步道 2920 平方米，护栏 460 米)提升改造等。

2、河道治理工程。护岸堰坝修缮 180 米、沿河生态道路修复 1080 米等。

（二）、项目资金：项目投资总额为 1250 万元，资金来源主要为南水北调对口协作资金。其中一标段合同价 3524788.57 元。

（三）、项目工程实施相关单位

- 1、项目建设单位：栾川县叫河镇人民政府
- 2、项目实施单位：河南行广建设有限公司
- 3、项目监理单位：河南古基工程管理有限公司

二、项目竣工审核验收情况

（一）、项目验收内容依据：

1、施工单位提供的项目文件、施工合同、监理报告、设计图纸、工程签证单等资料；

2、现场勘验测量资料。

（二）、项目实际完成情况：

我公司在施工方负责人在场的情况下，于 2024 年 4 月 24 日至 4 月 26 日进行了现场勘测确认，栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目（一标段）建设篮球场 456 m²，铺花岗岩路沿石 245.1m，透水砖 787.52 m²，建树池，花池等绿化设施以及广场绿化栽种红豆杉、龙爪槐等，建设公厕 60.1 m²，展览馆 134 m²，建设广场仿古长廊一座、六角塔楼一座等。另外粉刷 45 家外墙涂料共 15088.36 m²。（详情见项目审核验收表）。

（三）、项目审核验收作业日期：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 12 月 6 日。

三、项目竣工审核验收结论

1、栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目（一标段），已由我公司进行审核验收，该项目已完成工程建设项目计划。

2、监理单位河南古基工程管理有限公司认定该项目质量合格。

3、本报告仅作为委托人办理该项目验收时提供工程量参考依据，不得用作其他用途。

洛阳泰信工程咨询有限公司

报告日期：2024年12月6日



栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目
(一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
一	篮球场	30m*15.2m; 基础夯实, 厚0.25mC25混凝土, 红色地板漆, 5cm白标线	m²	456.00	隐蔽记录
二	花岗岩路沿石	95cm*11cm*25cm	m	110.9	
三	透水砖	30m*均宽5.69m; 素土夯实, 15cm碎石垫层; 15cmC20混凝土; 3cm水泥砂浆, 透水砖铺装	m²	170.7	隐蔽记录
		长16.3m*均宽6.19m	m²	100.9	隐蔽记录
四	树池一	浆砌河石6.4m*0.4m*0.48m	m³	1.23	
		水泥面层6.4m*0.4m*0.07m	m³	0.18	
		花岗岩石材面6.4m*0.45m*0.03m	m³	0.09	
	树池二	浆砌河石7.6m*0.4m*0.38m	m³	1.16	
		水泥面层7.6m*0.4m*0.07m	m³	0.21	
		花岗岩石材面7.6m*0.42m*0.03m	m³	0.1	
	树池三	浆砌河石7m*0.4m*0.35m	m³	0.98	
		水泥面层7m*0.4m*0.07m	m³	0.2	
		花岗岩石材面7m*0.42m*0.03m	m³	0.09	
五	混凝土围墙	22.5m*0.32m*0.42m	m³	3.02	
六	院墙 (郭文献家)	24砖, 22.07m*2m, 顶筒瓦坡屋面, 带猫头滴水, 顶筒瓦屋脊	m²	44.14	
		板瓦造型填充窗, 2m*0.53m*7个	m²	7.42	
		防水涂料	m²	73.44	
	大门柱	钢筋混凝土0.45m*0.45m*2.2m	m³	0.89	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
七	广场法制标志牌	底座2.1m*0.9m*0.96m, C20水泥浇筑边, 内填石头, 顶、四面贴瓷砖	m ³	1.81	
		方钢骨架, 包铁皮两面, 外刷红色漆, 厚0.15m, 1.95m*3.5m	m ²	6.83	
		字20cm*20cm	个	16	
八	广场仿古长廊	16.5m*4.3m, 带椽5.2m	m ²	70.95	符合图纸设计
九	六角塔楼		座	1	符合图纸设计
十	透水砖	①18m*2.6m; ②6.6m*2.2m; ③34.7m*1.8m; ④2.1m*3.5m; ⑤5.1m*1.8m; ⑥32m*8.67m-树池1.2m*1.1m*8个; ⑦3.3m*0.7m; ⑧8.9m*2.65m	m ²	433.15	
十一	花池	种植杂花①7.7m*1.05m; ②6.1m*1.05m	m ²	14.5	
		花池边花岗岩(规格95cm*30cm*12cm)	m	45.15	
		种植土 厚30cm	m ³	4.35	
十二	树池花岗岩边石(切角)	规格1.2m*0.1m*0.15m	m	38.4	
十三	公厕前花池	花岗岩(规格95cm*25cm*12cm)	m	27.03	
		水泥压顶27.03m*0.05m*0.25m	m ³	0.34	
		浆砌块石17.25m*0.5m*0.7m	m ³	6.04	
		种植土5m*2.3m*0.5m; 3.1m*3m*0.45m	m ³	9.94	
十四	卫生间墙外护基水泥浇筑	7.7m*0.7m*0.5m; 11.5m*0.32m*0.65m; 19.89m ² *0.15m	m ³	8.07	
十五	河砾石满铺园路	①7m*0.8m*2个; ②2.3m*1.1m; ③1.8m*0.9m; ④1.5m*1.1m; ⑤45m*1.4m	m ²	80	
十六	浆砌河砾石道边	75.8m*0.25m*0.3m	m ³	5.69	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
十七、 广场绿化	亭子周围广场绿化	种植土477m³*0.3m; 30m*1m*0.3m	m³	152.1	
		草籽	m²	477	
		景观石平均0.7m*1.1m*0.7m	个	5	
		石碾子 φ 1.7m	套	1	
		石磨 φ 1.8m	套	1	
		磨扇	盘	2	
	芝麻白花岗岩石球路障	φ 600mm	个	2	
		φ 400mm	个	2	
	红豆杉	地径5-6cm, 均高2m	棵	35	
	柿树	地径20cm	棵	7	
	龙爪槐	胸径11cm	棵	3	
	梨树	地径6cm	棵	3	
	杏树	胸径8. cm-10cm-13cm	棵	7	
	红叶石楠球	冠2m	棵	1	
	银杏树	胸径13cm-17cm	棵	6	
	枣树	胸径4cm	棵	1	
	小叶黄杨	冠幅1.3m	棵	1	
	造型月季	高1.2m	棵	1	
十八	球场边水泥挡墙	3.9m*0.22m*0.6m	m³	0.51	
十九	公厕	10.1m*5.95m	m²	60.1	符合图纸设计

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
二十	展览馆		m ²	134	符合图纸设计
二十一	展览馆外浆砌方块石挡墙	9.2m*0.8m*1.65m	m ³	12.14	
二十二	混凝土台阶	2m*2.06m*0.55m	m ³	2.27	
二十三	水泥地坪硬化	厚0.2m, 9.2m*2.9m	m ²	26.68	
二十四	雨水井	砖混400*700, 深60cm, 带铁篦子	个	6	
二十五	给水井	砖混, 带铸铁盖, 圆形 ϕ 0.7m, 高0.7m	个	1	
		方形400*600, 深40cm	个	2	
二十六	污水井	圆形砖混, ϕ 60cm, 深85cm, 铸铁盖	个	6	
二十七	污水管	波纹管DN300	m	39.2	
二十八	水泥台阶	1.5m*1.4m*0.5m	m ³	1.05	
二十九	道路硬化	93.1m*3.88m, 厚0.2m	m ²	361.23	
		15.1m*10.3m, 厚0.2m	m ²	155.53	
		6.4m*3.1m, 厚0.2m	m ²	19.84	
	花岗岩路沿石	规格95cm*30cm*12cm	m	93	
三十	河石花池	8.2m*0.25m*0.2m	m ³	0.41	
		10.4m*0.3m*0.7m	m ³	2.18	
	种植土	12m*6.2m*0.5m	m ³	37.2	
三十一	竹篱笆	高0.8m	m	95.4	
	种植杂花	①4.8m*5.7m*1/2; ②1.2m*7.4m	m ²	22.56	
	种植土	50m ² *厚0.3m	m ³	15	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
三十二	上门居民公厕	6.45m*4.12m; 砖混一层, 外刷防水涂料, 铝塑板吊顶, 墙贴瓷砖, 地铺瓷砖, 底部化粪池	m ²	26.57	符合图纸设计
	污水井	砖混, 圆形, 深70cm	个	2	符合图纸设计
	污水管	PVC DN200	m	5	符合图纸设计
三十三	郭党家:				
1	泥墙粉刷	(7m+6m)*2.5m	m ²	32.5	
2	窗纱	1m*1.4m*2个; 1.85m*1.5m*2个;	m ²	8.35	
3	红砖路	(8.8m+2.4m)*1.15m	m ²	12.88	
4	垫层	厚0.1m	m ²	1.288	隐蔽记录
5	菜园青砖	24墙*3层, 27.2m*0.42m	m ²	11.42	
6	垫层	厚0.3m	m ³	3.43	隐蔽记录
7	人工回填土	10m*7.2m*0.24m	m ³	17.28	
8	青砖广场	4.4m*14.7m	m ²	64.68	
9	垫层	厚0.15m	m ²	64.68	隐蔽记录
10	石挡土墙	7.9m*0.8m*0.4m	m ³	2.53	
三十四	张银环家				
1	土墙泥巴粉刷		m ²	231.15	
2	落水口	Φ75	m	2.6	
3	窗纱	1.5m*1.5m*2个; 1.1m*1m*2个	m ²	6.7	
4	树盘	浆砌沙石 Φ1.6m 0.45m*0.3m	m ³	0.68	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
5	瓦坡顶翻新	10m*2.8m*2	m ²	56	
6	草坪	5.5m*3.5m	m ²	19.25	已拆除
三十五	代留现家				
1	红砖路		m ²	27.86	已拆除
2	垫层	厚0.1m	m ²	2.786	已拆除
3	草坪	8.4m*2.2m; 8.4m*5.1m; 5.1m*2.2m	m ²	72.54	已拆除
4	树盘	浆砌沙石 ϕ 2.1m 0.4m*0.3m	m ³	0.79	
5	石头院墙	1.9m*0.8m*0.3m; 5m*0.95m*0.3m	m ³	1.81	
6	门楼砌砖	0.5m*0.5m*2.1m*2	m ³	1.06	
7	移栽黄杨树	小叶黄杨, 冠幅2.4m	棵	1	
8	阀门井	0.6m*0.7m*0.6m	个	1	
9	污水管	PVC ϕ 75	m	10.8	
10	给水管	PVC ϕ 20管	m	10.8	
11	门口厕所	4m*3.5m	m ²	14	符合图纸设计
三十六	代文献家				
1	砖墙	24砖墙7.1m*2.5m	m ²	17.75	
2	楼顶钢筋砼	3.8m*4.4m*0.1m	m ³	1.67	
3	水泥外粉		m ²	197.26	
三十七	郭海峰家				
1	石棉瓦房	外墙泥粉刷18.4m*2.7m*2	m ²	99.36	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
2	厕所	砖墙2.2m*1.5m*2.1m高	m ²	3.3	
		顶钢筋砼2.65m*2m*0.1m	m ³	0.53	
三十八	代五现家				
1	人工平整回填土	14m*10m*0.1m	m ³	14	
2	竹篱笆	高0.8m	m	49.3	
三十九	代文庭家				
1	水泥外粉	2.5m*2.5m	m ²	6.25	
四十	许海涛家				
1	水泥粉刷	(2.8m+2.9m)*2.8m	m ²	15.96	
2	透水砖	6.6m*5.2m	m ²	34.32	
3	垫层	厚0.1m	m ³	3.432	
4	广场砌石基础	6m*1.2m*0.7m	m ³	5.04	
5	竹篱笆	高0.8m	m	16	
四十一	代文省家				
1	排水管	PVC DN110	m	6	
2	给水井	砖混 Φ70	个	1	
四十二	陈文厅家				
1	竹篱笆	高0.8m	m	37.3	
2	门口广场透水砖	14.5m*3.1m+3.5m*1m	m ²	48.45	
3	垫层	厚0.1m	m ³	4.845	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目
(一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
4	浆砌石挡墙	16.6m*1.2m*0.6m; 14.3m*0.8m*0.5m	m³	17.67	
5	给水井	砖混 Φ70	个	1	
6	人工回填土	5m*4.3m*0.3m	m³	6.45	
7	门前地里砖墙房子粉刷泥巴	18.35m*2.2m*2	m²	80.74	
四十三	代元家				
1	土墙泥巴粉刷		m²	7.9	
四十四	仓房组新建浆砌河石挡墙、台阶、树池				符合设计图纸
1	浆砌石挡墙		m³	77.08	符合设计图纸
2	浆砌石台阶		m³	8.08	符合设计图纸
3	台阶下浆砌石挡墙		m³	210.96	符合设计图纸
4	树池	浆砌河砾石	个	2	符合设计图纸
四十五	栗树沟口观景台				
1	石板花岗岩铺设	规格90cm*43cm*12cm	m²	449.65	
2	花岗岩路沿石	规格95cm*15cm*35cm	m	41.2	
3	水泥硬化路面	厚0.3m	m²	26	
4	C20垫层	厚0.15m	m³	82.2	
5	碎石压层	厚0.3m	m²	456	
6	黄杨球	冠幅0.8m	棵	22	
7	七叶树	胸径12-14cm	棵	8	
8	花池栽欧石竹	66.2m*0.8m	m²	59.56	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
9	花池种植土	52.96m ² *1.4m	m ³	74.14	
10	种植杂花	14m*3.25m	m ²	45.5	
11	种植土	45.5m ² *0.3m	m ³	13.65	
12	花岗岩长石桌	1.4m*0.8m, 高0.7m	个	2	
13	花岗岩石凳	2m*0.4m*0.45m	个	4	
四十六	栗树沟口至铁西组污水管网项目				
1	过河钢管	Φ 300, 厚7.05mm	m	22.5	
2	法兰盘	DN300	个	3	
3	双壁波纹管	DN300	m	472.9	
4	管槽开挖		m ³	1205.46	
5	粗砂垫层	418.9*0.9*0.15	m ³	56.55	
6	回填		m ³	1163.53	
7	余方外运		m ³	95.93	
8	双壁波纹管	DN200	m	8.7	
9	管槽开挖	8.7*1.51*2.15	m ³	28.24	
10	粗砂垫层	8.7*0.8*0.15	m ³	1.04	
11	回填		m ³	26.84	
12	余方外运		m ³	2.44	
13	污水井盖	Φ 60铸铁盖	个	14	
		Φ 70铸铁盖	个	4	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目
(一标段) 审核验收表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
14	砖砌污水井	圆形24砖，均深1.82m	座	18	
15	钢筋混凝土垫层	45*0.55*0.1	m³	2.48	
16	钢筋混凝土柱子	2*0.4*0.3*10个	m³	2.4	
17	底垫层	0.6*0.6*0.1*10个	m³	0.36	
18	拆除旧干砌堰	14.5*0.75*1.75	m³	19.03	
19	恢复干砌堰	14.5*0.75*1.75	m³	19.03	
20	混凝土满包		m³	5.68	
21	拆除混凝土路面	7.5*1.1，厚0.3m	m²	8.25	
22	恢复混凝土路面	7.5*1.1，厚0.3m	m²	8.25	
23	拆除混凝土路面	厚0.2m ①2.9m*2.2m；② 3.5m*1.1m	m²	10.23	
24	恢复混凝土路面	厚0.2m ①2.9m*2.2m；② 3.5m*1.1m	m²	10.23	
合 计					

洛阳泰信工程咨询有限公司

2024年12月6日

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	报验面积	扣减面积	实刷面积	计量单位	工程量	备注
一	防水涂料(栗树沟)						
1	陈留帅	554.76	36.96	517.8	m ²	517.8	
2	张五	198	10.38	187.62	m ²	187.62	
3	范三成	607.5	14.87	592.63	m ²	592.63	
4	范三成老房子	18.24	3.72	14.52	m ²	14.52	
5	范留记老房子	34.3	0	34.3	m ²	34.3	
6	范留记新房子	53.3	4	49.3	m ²	49.3	
7	陈红省	321.4	9	312.4	m ²	312.4	
8	陈马虎	648	12	636	m ²	636	
9	范留建	764	15	749	m ²	749	
10	张来法	32.3	0	32.3	m ²	32.3	
11	张大亮	631.7	8	623.7	m ²	623.7	
12	陈占营老房子	69.96	0	69.96	m ²	69.96	
13	陈占营新建房	545.1	53.38	491.72	m ²	491.72	
14	老大队房	82.35	0	82.35	m ²	82.35	
15	陈新伟	758.3	8	750.3	m ²	750.3	
16	郭留根	509	20	489	m ²	489	
17	郭文省	281.4	0	281.4	m ²	281.4	
18	陈成现	490	6	484	m ²	484	
19	郭小民	461.5	29.5	432	m ²	432	
20	陈长娃	27	0	27	m ²	27	
21	张有法	429.2	15	414.2	m ²	414.2	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表



































序号	项目名称	报验面积	扣减面积	实刷面积	计量单位	工程量	备注
22	栗实在代销店	196.9	25.1	171.8	m ²	171.8	
23	郭文现	460	19	441	m ²	441	
二	防水涂料(仓房组)						
1	张大娥	634.91	8	626.91	m ²	626.91	
2	张秀汁	118.4	0	118.4	m ²	118.4	
3	姜黑六	429.58	30	399.58	m ²	399.58	
4	宜平原	218.7	24	194.7	m ²	194.7	
5	宜长省	819.65	39.6	780.05	m ²	780.05	
6	王刚	340.72	17.6	323.12	m ²	323.12	
7	王刚老房子	77.7	0	77.7	m ²	77.7	
8	代跳门	436.1	12.24	423.86	m ²	423.86	
9	代五现	492.08	21.04	471.04	m ²	471.04	
10	郭海峰	564	29.88	534.12	m ²	534.12	
11	代文省	483	10.18	472.82	m ²	472.82	
12	陈天厅	585.3	38	547.3	m ²	547.3	
13	代文现	373.24	1.9	371.34	m ²	371.34	
14	代文厅	40.65	0	40.65	m ²	40.65	
15	许海涛	318.27	16.8	301.47	m ²	301.47	
16	陈长九	30.1	0	30.1	m ²	30.1	
17	郭海龙	318.7	0	318.7	m ²	318.7	
18	陈富立	670.78	30.58	640.2	m ²	640.2	
19	郭党	32.34	0	32.34	m ²	32.34	

栾川县叫河镇涪河流域生态环境综合治理提升项目 (一标段) 审核验收表

序号	项目名称	报验面积	扣减面积	实刷面积	计量单位	工程量	备注
20	代元	201.56	7.6	193.96	m²	193.96	
21	张银环	205.7	0	205.7	m²	205.7	
22	代留现	100	0	100	m²	100	
合 计					m²	15088.36	

洛阳泰信工程咨询有限公司

2024年12月6日





域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:




域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:



流域生态环境综合治理提升:

相

-107

4-82

16-A

4-14

14-2

24-1

124-

02

02

20

2

-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程




流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



























流域生态环境综合治理提升工程






































流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程








流域生态环境综合治理提升工程




流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程



流域生态环境综合治理提升工程