

工程竣工验收报告

建设单位：国有信阳市平桥区天目山林场

工程名称：国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发
达国有林场巩固提升项目

工程竣工验收报告

建设单位	国有信阳市平桥区天目山林场	施工单位	乾路工程有限公司
工程名称	国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目	工程地点	信阳市平桥区天目山林场天目沟(A段)、七岭沟(B段)及种质资源库(C段)林区
工程范围	1、新建路面施工内容如下： 面层：18cm 厚水泥混凝土 垫层：15cm 厚石渣 适用于 A 段道路桩号 AK0+000~AK0+050 及 B 段、C 段全段道路。 2、原有路面当基层，施工内容如下： 面层：18cm 厚水泥混凝土 垫层：原有砂石路面利用 适用于 A 段道路桩号 AK0+050~AK1+120。	合同总价	981800.00 元
合同开工日期	2025 年 4 月	实际开工日期	2025 年 4 月
合同竣工日期	2025 年 5 月	实际竣工日期	2025 年 5 月
资金来源	中央财政衔接资金和区本级非税收入	竣工验收日期	2025 年 06 月 16 日

国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目，于 2025 年 4 月 6 日开工，于 2025 年 06 月 16 日竣工验收，各责任单位严格履行合同，执行法律、法规、规范及强制性条文，工程资料齐全，实体质量合格：

一、A 段道路完成了 1.12Km 的清表、路基整平、18cm 厚的水泥混凝土路面、培土路肩及平交口 0.05Km 范围内的石渣换填等；

二、B 段道路完成了 0.597Km 的清表、路基土石方、15cm 厚的石渣垫层、18cm 厚的水泥混凝土路面、培土路肩等；

二、C 段道路完成了 0.3Km 的清表、路基土石方、15cm 厚的石渣垫层、18cm 厚的水泥混凝土路面、培土路肩等。

<p>对工程参建各方合同履行情况和执行法律法规和工程建设强制性标准情况的意见</p>	<p>该工程工程招标、结算备案等手续齐全，无违反基本建设程序的情况。</p>
<p>对设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面的评价</p>	<p>设计、监理单位在施工中能积极与各参建单位配合，履行合同约定；监理单位能按照监理规范、合同、设计图纸进行监理，监理质量符合有关规定；工程技术资料、管理资料齐全，能严格遵守国家相关技术标准和强制性条文；设计单位能按照设计规范及合同进行设计，能严格签署设计变更；施工单位工程技术资料、管理资料、安全与功能检测资料齐全、完整，工程实物质量良好。</p>
<p>验收程序</p>	<p>单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查验收评定，并向建设单位提交工程验收报告，建设单位收到验收报告后，在上级质量监督人员的监督下，建设单位负责人组织施工、设计、监理各单位项目负责人进行单位工程验收。</p>
<p>验收主要内容</p>	<p>验收主要包括：检查施工资料、安全和功能检查资料，主要功能抽查及实物质量检查。</p>

验收组织形式	验收人员进行分组验收：分为资料检查组和实物检查组。	
验收组人员名单	建设单位：国有信阳市平桥区天目山林场 设计单位：河南路达公路勘察设计有限公司 监理单位：河南智升工程咨询有限公司信阳一分公司 施工单位：乾路工程有限公司	
验收组人员签署的工程竣工验收意见	设计单位	该工程为我院设计，现已施工完毕，经检查工程质量符合设计图纸要求，同意竣工验收合格。 验收人签名：马翔 2025年6月17日
	监理单位	该工程已按设计图纸及变更和施工合同完成，符合国家施工质量验收规范及标准，工程质量等级为合格，同意竣工验收合格。 验收人签名：周马峰 2025年6月17日
	施工单位	该工程已按设计图纸及变更和施工合同完成，符合国家施工质量验收规范及标准，工程质量等级为合格，同意验收备案。 验收人签名：王玉敏 2025年6月17日
	建设单位	该工程为我单位组织勘察、设计、施工、监理单位共同检查，满足要求，符合国家施工质量验收规范及标准，工程质量等级为合格，同意竣工验收合格。 验收人签名：张春祥 李祥伟 陈红 杨书波 胡书华 2025年6月17日
备注		

工程竣工验收证书

工程名称	国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目		
建设单位	国有信阳市平桥区天目山林场		
监理单位	河南智升工程咨询有限公司信阳一分公司		
施工单位	乾路工程有限公司		
工程地点	信阳市平桥区天目山林场天目沟(A 段)、七岭沟(B 段)及种质资源库(C 段)林区		
开工日期	2025 年 4 月 6 日	竣工日期	2025 年 5 月 28 日
工程内容	<p>1、新建路面施工内容如下： 面层：18cm 厚水泥混凝土 垫层：15cm 厚石渣 适用于 A 段道路桩号 AK0+000~AK0+050 及 B 段、C 段全段道路。</p> <p>2、原有路面当基层，施工内容如下： 面层：18cm 厚水泥混凝土 垫层：原有砂石路面利用 适用于 A 段道路桩号 AK0+050~AK1+120。</p>		
验收意见	符合图纸设计和施工规范要求		
建设单位(签章)	监理单位(签章)	施工单位(签章)	
			

竣工报告

工程名称	国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目		
建筑面积	2.01Km	结构类型	水泥混凝土路面
开工日期	2025 年 4 月 6 日	竣工日期	2025 年 5 月 28 日
施工单位	乾路工程有限公司	项目经理	王玉敏

报告内容：

国有信阳市平桥区天目山林场 2025 年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目由国有信阳市平桥区天目山林场实施监督，乾路工程有限公司负责承建，河南智升工程咨询有限公司信阳一分公司监理，河南路达公路勘察设计有限公司设计。

本工程在施工过程中严格按照规范执行，每道工序经监理单位验收合格后方进行下一道工序施工。施工中所用建筑材料均符合设计和规范要求，随着工程的进展，项目部及时准确的做好了各项隐蔽验收记录。

严格遵守现行的施工规范和强制性标准要求组织施工。路基工程完成后通过相关单位共同验收方进行路面工程施工，路面混凝土达到一定强度后才进行培路肩这最后一道工序。

施工过程中严格遵守图纸设计，严格遵守施工规范及操作规程，做到精心施工，保证优质。经我单位自检合格，具备竣工验收条件，请建设单位组织验收。

施工单位意见：同意

技术负责人：

项目经理：王玉敏



2025年6月16日