







郑州旅游职业学院象湖校区健康驿站改建项目验收报告

项目名称	郑州旅游职业学院象湖校区健康驿站改建项目	合同编号	
建设部门	郑州旅游职业学院	建设部门联系人、联系方式	李逊 13783538822
供应商	河南冠一建筑工程有限公司	供应商联系人、联系方式	申燕慧、 17788123184
合同金额 (元)	4036000.00 元	供货时间	
项目概况 (详细清单后附)			
郑州旅游职业学院象湖校区健康驿站改建项目 (三号宿舍楼附属楼装修改造: 新砌隔墙板、水电改造、室内装修) 等。			
建设部门初验情况			
我部门对本项目进行了初次验收, 项目各项指标与合同规定完全一致, 验收结论为合格。			
验收人员签字:    2023年 11 月 29 日			
建设部门签章:	监理单位签章:	供应商签章:	
建设部门负责人签字:  2023年 11 月 30 日	监理负责人签字:  2023年 11 月 29 日	项目负责人签字:  2023年 11 月 29 日	
验收小组意见			
验收小组意见: 			
验收小组成员签字:     2023年 11 月 30 日			

注: 1. 此验收报告用于 30 万元 (含) 以上工程类 (含装饰、维修) 项目的验收, 初验人员不少于 5 人, 复验人员不少于 5 人;

2. 本报告一式 4 份: 国有资产中心留存 2 份; 财务处、项目建设部门各 1 份。

项目主要清单

项目名称：郑州旅游职业学院象湖校区健康驿站改建项目

供应商：河南冠一建筑工程有限公司

序号	分项名称	招标工程量、单位	实际完成工程量
土建			
1	砖砌体拆除	48.16m ²	272.55m ²
2	金属门窗拆除	10 樘	145 樘
3	卫生洁具拆除	30 套	30 套
4	隔断隔墙拆除	53.73m ²	1450m ²
5	立面块料拆除	151.56m ²	343.3m ²
6	平面块料拆除（一楼原有老地板砖拆除）	0	457m ²
7	壁纸铲除（一层原有墙面、顶面壁纸铲除）	0	207.55m ²
8	家具搬运（一至三层家具搬运至甲方指定地点）	0	1 项
9	空调拆卸（一至三层原有空调拆除；搬运指定地点）	0	1 项
10	一楼外墙东立面做乳胶漆	0	294.824m ²
11	其他隔断（复合预制水泥隔墙板 150mm、双面 5mm1：2.5 水泥砂浆找平）	4113.26m ²	4533.52m ²
12	其他隔断（复合预制水泥隔墙板 50mm、双面 5mm1：2.5 水泥砂浆找平）	164.8m ²	164.8m ²
13	其他隔断（复合预制水泥隔墙板 200mm、双面 5mm1：2.5 水泥砂浆找平）	8.7m ²	8.7m ²
14	止水带（C25 商品混凝土）	20.04m ²	20.04m ²
15	玻璃隔断（10mm 厚玻璃沐浴隔断含底座）	151.94m ²	450.67m ²
16	墙面涂膜防水（聚氨酯防水涂料，1.5mm 厚）	1369.61m ²	1732.15m ²
17	楼（地）面涂膜防水（聚氨酯防水涂料，1.5mm 厚）	417.79m ²	484.8m ²
18	块料楼地面（400*400 地砖）	418.8m ²	484.8m ²
19	块料楼地面（800*800 地砖）	2221.73m ²	2329.53m ²
20	过门石地砖	15.41m ²	28.23m ²
21	块料墙面（400*800 墙面砖）	2007.99m ²	2036.66m ²
22	楼梯间铺贴（一至三层（南、北）楼梯间踏步、平台铺贴）	0	205.63m ²
23	楼梯间铺贴（一至三层（南、北）楼梯间踢脚线）	0	133.55m

24	墙地砖美缝	0	5100m ²
25	抹灰面油漆（白色乳胶漆/白色无机涂料、立邦）	6448.67m ²	9421.839m ²
26	块料踢脚线（100mm 陶瓷踢脚线）	229.83m ²	242.32m ²
27	吊顶天棚（300*00 铝扣板）	418.78m ²	0
28	吊顶天棚（600*600 铝扣板）	0	484.8m ²
28	吊顶天棚（9.5 厚单层耐火石膏板/泰山）	2165.25m ²	2329.53m ²
30	天棚开孔（各类灯孔，送风口，回风口）	179 个	179 个
31	木窗帘盒（9.5 厚单层耐火石膏板）	184.45m	265m
32	成品隔断（18mm 厚 PVC 隔断）	82.17m ²	82.17m ²
33	钢质防火门（钢质乙级防火门）	257.77m ²	18.28m ²
34	木质门（房间实木门，配套门吸五金等；密码/指纹/刷卡/钥匙/APP 多合一密码锁）	0	107 樘
35	全玻自由门（800*2100 铝合金玻璃门）	107 樘	107 樘
36	钢化玻璃门（一层南北入口处新做全玻钢化玻璃门）	0	7.85m ²
37	镜箱（银镜饰面，15mm 黑色拉丝不锈钢收边条）	10.81m ²	10.81m ²
38	洗漱台（20mm 厚黑金花大理石）	7.16m ²	7.16m ²
安装			
电气工程			
配电箱			
1	配电箱（AL；墙上暗装 距地 1.5m）	3 台	3 台
2	配电箱（DQ1；墙上暗装 距地 1.5m）	107 台	107 台
3	送配电装置系统	1 系统	1 系统
灯具、开关、插座、电视机			
1	普通灯具（吸顶灯、直径 400mm 24W）	181 套	107 套
2	普通灯具（声光控吸顶灯、直径 400mm 24W）	11 套	12 套
3	装饰灯（嵌入式筒灯、4 寸 7W）	107 套	179 套
4	荧光灯（公共卫生间 LED 平板灯、18W；300*300）	18 套	0
5	荧光灯（公共卫生间 LED 平板灯、18W；600*600）	0	12 套
6	灯带（槽）（LED 灯带/20mm 铝型材线型灯内藏 LED 灯带）	1325m	1498m
7	风扇（排风扇；300*300，28W）	122 台	122 台

8	浴霸（300*600；吸顶式安装）	107 台	107 台
9	普通灯具（A 型消防应急标志灯-安全出口、DC36V-1W）	1 套	1 套
10	普通灯具（A 型消防应急标志灯-疏散出口、DC36V-1W）	6 套	6 套
11	普通灯具（A 型消防应急照明壁灯、DC36V-1W）	41 套	41 套
12	普通灯具（A 型消防单面单向应急标志灯、DC36V-1W）	31 套	31 套
13	普通灯具（A 型消防单面双向应急标志灯、DC36V-1W）	3 套	3 套
14	普通灯具（楼层指示灯）	6 套	6 套
15	照明开关（单联单控开关）	4 个	4 个
16	照明开关（单联双控开关）	18 个	18 个
17	照明开关（三联单控开关）	107 个	107 个
18	照明开关（双联单控开关）	6 个	6 个
19	照明开关（双联双控开关）	214 个	0
20	照明开关（三联双控开关）	0	214 个
21	插座（单相二、三极组合插座）	572 个	572 个
22	插座（单相二、三极防溅插座）	322 个	322 个
23	插座（三孔单相空调插座）	107 个	107 个
24	接线盒（钢制接线盒）	88 个	88 个
25	接线盒（塑料接线盒）	546 个	546 个
26	接线盒（塑料开关、插座接线盒）	1481 个	1481 个
27	电视机	107 台	107 台
配管、配线、桥架			
1	配管（镀锌紧定式套接钢管/JDG20/暗配）	1990.4m	1990.4m
2	配管（镀锌紧定式套接钢管/JDG20/吊顶内敷设）	4005.18m	4005.18m
3	配管（镀锌紧定式套接钢管/JDG25/暗配）	3991.23m	3991.23m
4	配管（镀锌紧定式套接钢管/JDG25/吊顶内敷设）	3522.94m	3522.94m
5	配线（绝缘导线/管内穿线/WDZ-BYJ-2.5mm ² /铜芯/郑州三厂）	18435.37m	26439.22m
6	配线（绝缘导线/线槽配线/WDZ-BYJ-2.5mm ² /铜芯/郑州三厂）	1168.43m	5366.26m
7	配线（绝缘导线/管内穿线/WDZ-BYJ-4mm ² /铜芯/郑州三厂）	23886.27m	29751.35m
8	配线（绝缘导线/线槽配线/WDZ-BYJ-4mm ² /铜芯/郑州三厂）	12167.88m	20244.31m
9	桥架（电缆桥架/200*100/钢制）	217.99m	217.99m

10	铁构件（电缆桥架支撑架/型钢）	135.87kg	135.87kg
11	凿（压）槽	3922.29m	3922.29m
弱电工程			
插座、无线路由			
1	信息插座（网络插座）	107 个	107 个
2	电视、电话插座（有线电视信号插座）	107 个	107 个
3	路由器（无线路由器/迅捷）	107 台	107 台
4	接线盒（塑料插座接线盒）	214 个	214 个
配管、配线、桥架			
1	配管（PC20/砖、混凝土结构暗配）	470.8m	470.8m
2	配管（PC20/吊顶内敷设）	1175.59m	1175.59m
3	双绞线缆（超六类非屏蔽网线/UTP6E/管内穿线）	823.2m	823.2m
4	双绞线缆（超六类非屏蔽网线/UTP6E/桥架内配线）	4466.76m	4466.76m
5	双绞线缆（同轴电缆/SYWV-75-7/管内穿线）	823.2m	823.2m
6	双绞线缆（同轴电缆/SYWV-75-7/桥架内敷设）	4466.57m	4466.57m
7	桥架（电缆桥架/200*100/钢制）	231.15m	231.15m
8	铁构件（电缆桥架支撑架/型钢）	143.97kg	143.97kg
9	凿（压）槽	235.4m	235.4m
给排水工程			
给水			
1	塑料管（室内敷设/冷水/PP-R 给水管 De25, S4 级/热熔连接/联塑）	1117.65m	1117.65m
2	塑料管（室内敷设/冷水/PP-R 给水管 De32, S4 级/热熔连接/联塑）	15.44m	15.44m
3	塑料管（室内敷设/冷水/PP-R 给水管 De40, S4 级/热熔连接/联塑）	79.22m	79.22m
4	塑料管（室内敷设/冷水/PP-R 给水管 De50, S4 级/热熔连接/联塑）	140.93m	140.93m
5	塑料管（室内敷设/热水/PP-R 给水管 De25, S4 级/热熔连接/联塑）	464.15m	464.15m
6	螺纹阀门（截止阀/铜/DN50/螺纹连接）	3 个	3 个
7	螺纹阀门（截止阀/铜/DN25/螺纹连接）	110 个	110 个

排水

1	塑料管（UPVC 螺旋消音管 De110/粘接）	504m	504m
2	塑料管（UPVC 排水塑料管 De110/粘接）	826.13m	826.13m
3	塑料管（UPVC 排水塑料管 De75/粘接）	28.8m	28.8m
4	塑料管（UPVC 排水塑料管 De50/粘接）	324.21m	324.21m
5	挖沟槽土方（一、二类土/1.2m 内）	320.92m ³	320.92m ³

卫生器具

1	大便器（连体坐便器/陶瓷/节水型）	107 个	107 个
2	大便器（蹲式大便器/含埋入式感应控制器、配套五金）	15 组	15 组
3	小便器（立式小便器/含埋入式感应控制器、配套五金）	9 组	9 组
4	地漏（直通式地漏/DN50）	214 个	214 个
5	洗脸盆（洗脸盆/陶瓷/节水型/冷热水）	107 组	107 组
6	给、排水附（配）件（成品拖布池/陶瓷/节水型/冷热水）	3 个	3 个
7	淋浴器（淋浴/节水型/冷热水）	107 套	107 套
8	热水器（电热水器/挂式 RS15 型/美的）	107 台	107 台

开洞

1	打洞（孔）（排水立管楼板打洞 Φ 150）	108 个	108 个
2	打洞（孔）（坐便器、地漏支管穿楼板打洞 Φ 200）	216 个	216 个
3	打洞（孔）（洗脸盆支管穿楼板打洞（ Φ 150）	72 个	72 个
4	套管（刚性防水套管/无缝钢管/DN100/柔性防火材料封堵）	108 个	108 个