

宝丰县 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金
项目（第二批）二标

验
收
单

杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目验收小组

杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目竣工验收单

项目名称	杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目	批准文号	平调【2022】160号	
项目位置	杨庄镇宋湾村	开工、竣工日期	2022年12月24日— 2023年2月23日	
预算投资(万元)	11.48	实际投资(万元)	10.83	受益移民人数(口)
建设单位	宝丰县移民安置服务中心			
项目 建设 情况	<p>杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目由河南宏祥建设有限公司承建，项目总投资11.48万元，工程于2022年12月24日开工建设，2023年8月3日竣工，2023年8月15日经宝丰县移民安置服务中心会同县、乡、社区相关部门联合验收合格后营运管理及维护权一并移交工程所在社区。</p> <p>批复建设内容：安装100W太阳能路灯25盏，杆高8米，100W太阳能电池板，100AH/24V锂电池。</p> <p style="text-align: center;">新建太阳能路灯25盏 高8m 100W/100AH/24V</p> <p style="text-align: right;">合格 贾伟九</p>			

项
目
验
收
情
况

整
改
意
见

附件 1

杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目验收人员签字表

序号	单位 (全称)	职务或职称	签字、盖章
1	宝丰县移民安置服务中心		
2	宝丰县移民安置服务中心		
3	宝丰县移民安置服务中心		
4	宝丰县移民安置服务中心		
5	杨庄镇宋湾村民委员会		
6			
7			

附件 3

杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目交付
单位代表签字

名称	单位全称	代表签字 (盖章)
交付单位	宝丰县移民安置服务中心	
接收单位	<u>宋湾</u> 社区民委员会	

附件 2 项目质量监督意见表




乡镇	杨庄镇
社区	宋湾村
设计单位名称	中誉恒信工程咨询有限公司
施工单位名称	河南宏祥建设有限公司
监理单位名称	郑州众诚建设咨询有限公司
项目名称	杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目
建设地点（精确到组）	
主要建设内容	安装 100W 太阳能路灯 25 盏，杆高 8 米，100W 太阳能电池板，100AH/24V 锂电池。
对项目质量是否满意	基本满意
工程质量监督管理小组成员签字	贾伟光
日期	2023.8.15

附件 3

水库移民后期扶持项目资产移交表

项目名称	杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目	
建设地点	杨庄镇宋湾村	
项目质量	符合设计要求	贾伟光
移交资产主要内容		
1	安装 100W 太阳能路灯 25 盏，杆高 8 米，100W 太阳能电池板，100AH/24V 锂电池。	
2		
3		
.....		
双方责权	移交单位责权：宝丰县移民安置服务中心建设设施项目经验收合格，移交与宋湾村委会，由宋湾村委会负责项目的日常运营、管理、维护。	
	接收单位承诺：接收宝丰县移民安置服务中心建设设施项目，负责项目日常管理，避免实施项目遭受人为破坏，保证项目发挥效益，造福群众，担负项目的管理、维护责任。	
移交单位代表（签字）	接收单位代表（签字）：	
 (盖章)	 (盖章)	
2023年3月15日	2023年3月15日	

宝丰县移民安置服务中心工程验收证明

项目名称	杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目		
建设单位	宝丰县移民安置服务中心	监理单位	郑州众诚建设咨询有限公司
施工单位	河南宏祥建设有限公司	设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司
使用单位	杨庄镇宋湾村	施工地点	杨庄镇宋湾村
质量情况	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 合格		
主要建设内容:	安装100W太阳能路灯25盏，杆高8米，100W太阳能电池板，100AH/24V锂电池。		
施工单位签署盖章: 项目负责人(签字):			

宝丰县移民安置服务中心工程交接证明

项目名称	杨庄镇宋湾村太阳能路灯项目		
建设单位	宝丰县移民安置服务中心	监理单位	郑州众诚建设咨询有限公司
施工单位	河南宏祥建设有限公司	使用单位	杨庄镇宋湾村
主要建设内容:	安装100W太阳能路灯25盏, 杆高8米, 100W太阳能电池板, 100AH/24V锂电池。		
施工单位签署盖章:  项目负责人(签字):	监理单位签署盖章:  负责人(签字):	建设单位签署盖章:  代表(签字):	接收单位签署盖章:  代表(签字):